

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558


| | | | |
|---------|--|----------------|-----------------|
| โครงการ | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | ข้อมูลรายงาน ณ | 21 กรกฎาคม 2558 |
|---------|--|----------------|-----------------|

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด | โครงการประตุน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลวัดพิก อำเภอมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 1847493 N 638325 E ระวัง 5042 II | ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ชลประทานขนาดกลาง |
|------------------------------------|--|---|

| | | |
|---------------|---|---|
| ลักษณะโครงการ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ประตูระบายน้ำ ขนาด 3 - □ 6.00 X 4.00 จำนวน 1 แห่ง ที่ กม. 5+731.50 2. อาคารระบายน้ำล้น ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.1+484 กม.2+775 3. สะพานรถยนต์ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.0+903 กม.2+223 กม. 3+906 กม.4+567 กม.5+381 และ กม. 5+793 4. ท่อลอดทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง กม.5+232 - 5+278 5. ซุดลอกคลอง ความยาว 5.154 กม. | ราคางานทั้งโครงการ = 260,000,000 บาท ปี 2557 = 60,000,000 บาท ปี 2558 = 60,000,000 บาท ปี 2559 = 85,000,000 บาท - งานท่อลอดรถไฟ = 23,883,000 บาท - สะพานทางหลวง = 13,800,000 บาท |
|---------------|---|---|

| งบประมาณ | งบประมาณ | ตาม ปมก. | อนุมัติเงินงวด | ประเภทงาน |
|-----------|----------------|-------------|----------------|--|
| งบปกติ | ปี 2557 | 60,000,000 | 60,000,000 | เงินงวด - เบิกที่ คป.พิษณุโลก |
| เหลือในปี | - จ้างเหมา | - | - | |
| พื้นที่ | - ดำเนินการเอง | 60,000,000 | 60,000,000 | ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน |
| | เบิกจ่าย | | 59,998,519.05 | |
| | คงเหลือ | | 1,480.95 | |
| | ปี 2558 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | - จ้างเหมา | - | - | |
| | - ดำเนินการเอง | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | รวม(บาท) | 120,000,000 | 120,000,000 | ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนแล้ว เดือน กันยายน 2557 - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน 19 แปลงเนื้อที่ 26-3-45.2 ไร่ เป็นเงิน 2,919,056.50 บาท - ค่าร้อยละ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 507,674.91 บาท |

| | | | | |
|--|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง | 11 ก.ค. 56 | อนุมัติเงินงวด | 3 พ.ย. 57 |
| | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | - | ลงนามในสัญญา | 4 ธ.ค. 57 |
| | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | - | ผู้รับจ้าง | ทจก. วัฒนากิจวิสต์ |
| | ส่งประมาณการ | 10 ต.ค. 57 | เริ่มอายุสัญญา | 5 ธ.ค. 57 |
| | อนุมัติประมาณการ | 13 ต.ค. 57 | ครบอายุสัญญา | 3 ม.ค. 58 |
| | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง | 20 ต.ค. 57 | อายุสัญญา | 30 วัน |
| | ประกาศ TOR | 22 ต.ค. 57 | สัญญาเลขที่ | สกก.3/ช.06/2558 |
| | ประกาศเชิญชวน | 22 ต.ค. 57 | วงเงินตามสัญญา | 8,629,998.10 บาท |
| | อนุมัติรับราคา | 1 ธ.ค. 57 | แก้ไขสัญญา ครั้งที่.. | - |
| | ส่งผลจัดจ้าง | - | สั่งหยุดงาน ครั้งที่... | - |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------------|-------|---|-----------------|---------------|
| - เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) | 45.19 | แผนงานปี 2558 | 82.74 | ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 | | |
| | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) | 56.91 | ผลงานปี 2558 | 94.45 | การเบิกจ่ายสะสม | แผน (Cash Flow) | ผล จาก GFMS |
| - ผลงาน |  | | | | - จ้างเหมา | - | - |
| - เบิกจ่าย | | | | | - ดำเนินการเอง | 58,561,113.09 | 58,394,429.09 |
| - กราฟผลงาน (สะสม) | | | | | รวม(บาท) | 58,561,113.09 | 58,394,429.09 |
| | | | | | คิดเป็น(%) | 97.60 | 97.32 |
| | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า | - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
|------------------------------|--------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| แผนการแก้ไขปัญหา | |
|------------------|--|



งานขุดลอกคลอง กม.0+050 - 5+204

กิจกรรม U-Shape กม.5+420.50 - 5+668.50

กิจกรรม ROADWAY BRIDGE กม.4+898