


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	21 กรกฎาคม 2558
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง	
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. - พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 50,000,000 บาท ปี 2559 = 60,923,300 บาท ปี 2560 = 103,076,700 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2558	51,500,000	51,500,000	เงินงวด - เบิกที่ ค.ปน.นครสวรรค์
เหลือในปี	- จ้างเหมา	50,000,000	50,000,000	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
ฟื้นฟู	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,500,000	1,500,000	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน
				แผนการจัดหาที่ดินรวม 480 ไร่ (377 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 365 ไร่ (273 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557 = 289 ไร่ (209 แปลง) - เป็นเงิน 9,877,936 บาท (คิดเป็น 60 %) แผนการจ่ายค่าที่ดินปี 2558 = 197 ไร่ - เป็นเงิน 6,100,000 บาท
	รวม(บาท)	51,500,000	51,500,000	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิริงกรณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,254,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่..	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	18.62	แผนงานปี 2558	77.62	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	34.57	ผลงานปี 2558	144.10	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	50,000,000	50,000,000.00
					- ค่าควบคุมงาน	100,000	511,727.60
					รวม(บาท)	50,100,000	50,511,727.60
					คิดเป็น(%)	97.28	98.08

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผลประกวดราคา 214,000,000 บาท ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.จิริงกรณ์ก่อสร้าง และปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเงินจำนวน 208,254,000 บาท - รมว.กช. ได้อนุมัติรับราคาผลประกวดราคาจ้าง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
แผนการแก้ไขปัญหา	



คลองส่งน้ำสาย กม. 2+300 - กม. 2+500



งานสะพานน้ำ กม.2+300 ถึง กม. 2+400



งานบดอัดแน่นถนนลูกรังบนคันคลองสาย