


สรุปข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	21 กรกฎาคม 2558
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 552800 E 1733200 N ระบุว่า 4840-II		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 12 สาย ความยาว 50.048 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำจำนวน 10 สาย ความยาว 27.656 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 2) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่		ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 167,000,000 บาท

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป.นครสวรรค์	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557	70,000,000	69,700,400		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-		แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2557 = 1,103 ไร่ (522 แปลง) เป็นเงิน 37,821,249 บาท (คิดเป็น 18 %) แผนการจ่ายค่าที่ดินปี 2558 เป็นเงินรวม 27,168,437.85 บาท - ค่าที่ดินเนื้อที่ 1,352.23 ไร่ (540 แปลง) เป็นเงิน 20,250,000 บาท - ค่ารั้อย่าย 300 ราย เป็นเงิน 6,918,437.85 บาท
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- ดำเนินการเอง	-	69,700,400		
	เบิกจ่าย		69,699,932.84	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	
	คงเหลือ		467.16		
	ปี 2558	70,000,000	70,000,000		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง	70,000,000	70,000,000		
	รวม(บาท)	140,000,000	139,700,400		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง(เปิดหลักเขตคลองส่งน้ำ)	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	10 พ.ย. 57
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ (สปก.)	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	4 ธ.ค. 57
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ (สปก.)	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บ.ศิลาช่างเผือกคำวิสต์ก่อสร้าง (2535) จำกัด
	ส่งประมาณการ	10 ต.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	5 ธ.ค. 57
	อนุมัติประมาณการ	17 ต.ค. 57	ครบอายุสัญญา	1 ส.ค. 58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ต.ค. 57	อายุสัญญา	240 วัน
	ประกาศ TOR	22 ต.ค. 57	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2558
	ประกาศเชิญชวน	22 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	7,738,140.00 บาท
	อนุมัติรับราคา	1 ธ.ค. 57	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	25.67	แผนงานปี 2558	91.74	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	25.87	ผลงานปี 2558	89.33	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	60,585,558.26	55,022,300.89
					รวม(บาท)	60,585,558.26	55,022,300.89
คิดเป็น(%)					86.55	78.60	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
แผนการแก้ไขปัญหา	



งานก่อสร้างอาคารทดน้ำ



งานก่อสร้างอาคารทดน้ำ



งานติดตั้งเครื่องกั้นบานระบายน้ำ