


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	21 กรกฎาคม 2558		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นดินห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก 47 PQT 520100 E 1901200 N ระหว่าง 4843-V			ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง		
ลักษณะโครงการ	1. เชื่อมดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร และส่วนที่สูงที่สุด 27.51 เมตร ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.) 2. ทำนบกั้นดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทำนบกั้นกว้าง 9.00 เมตร 3. อาคารระบายน้ำล้น ชนิด Side Channel Spillway กว้าง 33.00 เมตร ระบายน้ำได้ สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที 4. ท่อส่งน้ำ (Outlet) ขนาด ϕ 1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,200 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 314,578,000 บาท ปี 2554 = 47,186,700 บาท ปี 2555 = 114,596,200 บาท ปี 2556 = - บาท ปี 2557 = 41,932,789 บาท รวมที่ได้รับอนุมัติงวด = 203,715,689 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงวด = 110,862,311 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2554 - 2557	-	208,525,763.00			คป.ตาก
เหลือปี	- จ้างเหมา	-	203,715,689.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	ไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน	
พื้นที่	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	4,810,074.00			
	ปี 2558	-	76,244,714.66	รายการ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- จ้างเหมา	-	-	- จ้างเหมา	-	-
	- เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขอใช้คืน) จำนวน 110,862,311 บาท (รออนุมัติงวดจากแผนงาน)	-	-	- เงินกันเหลือปี 2557	-	-
	- กันเหลือปี 2557	-	41,932,789.00	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2555)	14,606,167.09	42.92
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2555)	-	34,033,212.76	- ดำเนินการเอง	-	-
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	- เงินกันเหลือปี 2557	190,651.65	68.40
	- กันเหลือปี 2557	-	278,712.90			
	- ปีงบประมาณ 2558	-	490,000.00			
	รวม	-	284,770,477.66			
ความก้าวหน้าด้าน	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	10 พ.ย. 2554		
การจัดการ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงเงินสูงสุด)	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	5 เม.ย. 2554		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	15 ก.ย. 2551	ผู้รับจ้าง	บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สมทริเตอร์เนอรัล		
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ค. 2554		
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	20 มิ.ย. 2559		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	31 ก.ค. 2552	อายุสัญญา	1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1 = 180 วัน, ครั้งที่ 2 = 150 วัน และลดค่าปรับ 694 วัน)		
	ประกาศ TOR	ไม่ต้องดำเนินการ	สัญญาเลขที่	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54		
	ประกาศเชิญชวน	9 ต.ค. 2552	วงเงินตามสัญญา	314,578,000 บาท		
	อนุมัติรับราคา	22 ม.ค. 2554	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1/2555	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55		
	ส่งผลจัดจ้าง	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2/2557	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57		
			แก้ไขสัญญาครั้งที่ 3/2558	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 12 ม.ค. 58		
แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	57.75	แผนงานปี 2558	59.93	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558	
- ผลงาน	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	38.82	ผลงานปี 2558	7.44	การเบิกจ่าย สะสม	แผน
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)	ผล
- กราฟผลงาน (สะสม)						(จาก GFMS)
					- จ้างเหมา	-
					- ดำเนินการเอง	-
					รวม (บาท)	-
					คิดเป็น (%)	-
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	1. เนื่องจากกรมมีมาตรการเร่งดำเนินการจัดจ้าง จึงไม่ต้องประกาศ TOR 2. ผู้รับจ้างทำงานขุดระเบิดดินเกินกว่าสัญญา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทำให้ขาดสภาพคล่อง 3. ผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557					
แผนการแก้ไข ปัญหา	1. กรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเฉพาะเงื่อนไขสัญญา ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 2. กรมชลประทานกับกิจการร่วม (Consortium) ได้ร่วมลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 3. กรมชลประทานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งเตือนให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน					



งานขุดระเบิดดินตัวเขื่อน



ดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน กม.1+250 ถึง 1+500



งานปรับปรุงฐานรากบริเวณร่องแกนเขื่อนหลัก