

สรุปผลงานก่อสร้าง – ผลการเบิกจ่าย

ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ผลงานความก้าวหน้า (%)		ราคาตามสัญญา	ผลการเบิกจ่ายทั้งโครงการ	
แผนงาน	ผลงาน	บาท	วงเงิน	%
59.93	7.44	314,578,000	14,606,167.09	42.92