

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	20 มิถุนายน 2559					
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ทิศ	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน					
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายที่บ้านดงลิ้นสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายที่บ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 100,000,000 บาท ปี 2562 = 107,000,000 บาท					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน				
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ	ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2557 - ปี 2562			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	-	140,000,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท				
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2558 = 2,148 ไร่ 6 ตารางวา (902 แปลง) เป็นเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเป็น 40.46%) แผนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินปี 2559 - เนื้อที่ 1,200 ไร่ เป็นเงิน 32,400,000 บาท	
	- คงเหลือ	-	300,136.82	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ					
	ปี 2559	95,000,000	88,253,000	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย			
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000	1,648,331.97	1,273,660.77	77.27			
	- โอนลดใบจัดสรร	-	6,747,000						
	คงเหลือ	-	88,253,000						
	ปี 2560-2562	287,000,000	-						
	- ดำเนินการเอง	287,000,000	-						
	รวม(บาท)	235,000,000.00	235,000,000.00						

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	19 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	ทกจ. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
	ส่งประมาณการ	25 มิ.ย. 58	เริ่มอายุสัญญา	20 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	1 ก.ค. 58	ครบอายุสัญญา	16 ส.ค. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 ต.ค. 58	อายุสัญญา	210 วัน
	ประกาศ TOR	15 ต.ค. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.19/2559
	ประกาศเชิญชวน	3 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	15,895,749.69
	อนุมัติรับราคา	14 ม.ค. 59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	38.68	แผนงานปีปัจจุบัน	73.12	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	40.55	ผลงานปีปัจจุบัน	73.59	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	76,285,149.16	66,390,109.49
					รวม(บาท)	76,285,149.16	63,034,156.69
					คิดเป็น(%)	80.30	66.35

สภาพปัญหาและสาเหตุความ

แผนการ แก้ไขปัญหา



งานท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+460




งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC



งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	20 มิถุนายน 2559			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 60,923,300 บาท ปี 2560 = 87,723,545 บาท				
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน			
งบปกติ	ปี 2558	66,853,155	66,853,155	ระยะเวลาก่อสร้าง	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง			
เหลือมปี	- จ้างเหมา	-	65,353,155		ปี 2558 - ปี 2560			
พื้นที่	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,500,000	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท			
เบิกจ่าย	- จ้างเหมา	-	65,353,155	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.			
คงเหลือ	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	940,620.7	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ				
- จ้างเหมา	-	-	-	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย			
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	559,379.30	% เบิกจ่าย				
ปี 2559	62,751,000	85,476,684		101,955.10	-			
- จ้างเหมา	-	83,648,984						
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,827,700						
รวม(บาท)	129,604,155	152,329,839						
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58				
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58				
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 มี.ค. 54	ผู้รับจ้าง	ทจก.จรัญกรมก่อสร้าง				
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58				
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60				
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน				
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58				
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท				
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58				
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-				
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	59.01	แผนงานปี 2559	60.64	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559			
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	75.44	ผลงานปี 2559	98.60		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย				- จ้างเหมา		83,648,984.00	83,648,983.41	
- กราฟผลงาน (สะสม)				- ค่าควบคุมงาน		937,206.80	874,894.80	
				รวม(บาท)		84,586,190.80	84,523,878.21	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า								
แผนการแก้ไขปัญหา								



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500




คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	20 มิถุนายน 2559		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแมสลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 PQT 520100 E 1901200 N ระหว่าง 4843-V		ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. เชื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร และส่วนที่สูงที่สุด 27.51 เมตร ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.) 2. ทำนบกั้นปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทำนบกั้นกว้าง 9.00 เมตร 3. อาคารระบายน้ำสัน ชนิด Side Channel Spillway กว้าง 33.00 เมตร ระบายน้ำได้ สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที 4. ท่อส่งน้ำ (Outlet) ขนาด ϕ 1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,200 ไร่		ราคางานทั้งโครงการ = 314,578,000 บาท ปี 2554 = 47,186,700 บาท ปี 2555 = 114,596,200 บาท ปี 2556 = - บาท ปี 2557 = 41,932,789 บาท ปี 2558 = 434 บาท รวมที่ได้รับอนุมัติงวด = 203,716,123 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงวด = 110,861,877 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่		ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2554 - 2558	-	208,525,763.00	คป.ตาก		<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
เหลือปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	4,810,074.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน		ไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน
ฟื้นฟู	ปี 2559	-	61,774,865.57	รายการ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- จ้างเหมา			- จ้างเหมา		
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)		434.00	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2557)	-	41,932,789.00	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2557)	-	-
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2555)	-	19,427,045.67	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)			- ดำเนินการเอง		
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)		415,030.90	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-
	รวม	-	270,300,628.57			
ความก้าวหน้าด้าน	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	-	อนุมัติเงินงวด	10 พ.ย. 2554	
การจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงเงินสูงสุด)	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	-	ลงนามในสัญญา	5 เม.ย. 2554	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	15 ก.ย. 2551	-	ผู้รับจ้าง	บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์	
	ส่งประมาณการ	-	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ค. 2554	
	อนุมัติประมาณการ	-	-	ครบอายุสัญญา	20 มิ.ย. 2559	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	31 ก.ค. 2552	-	อายุสัญญา	1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1 = 180 วัน, ครั้งที่ 2 = 150 วัน และงดค่าปรับ 694 วัน)	
	ประกาศ TOR	ไม่ต้องดำเนินการ	-	สัญญาเลขที่	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54	
	ประกาศเชิญชวน	9 ต.ค. 2552	-	วงเงินตามสัญญา	314,578,000 บาท	
	อนุมัติรับราคา	22 ม.ค. 2554	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1/2555	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55	
	ส่งผลจัดจ้าง	-	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2/2557	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57	
				แก้ไขสัญญาครั้งที่ 3/2558	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 12 ม.ค. 58	
แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	85.26	แผนงานปี 2559	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559		
- ผลงาน	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	38.89	ผลงานปี 2559	การเบิกจ่าย สะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)	(จาก GFMS)
- กราฟผลงาน (สะสม)				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	-	-
				รวม (บาท)	-	-
				คิดเป็น (%)	-	-
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	1. เนื่องจากกรมมีมาตรการเร่งดำเนินการจัดจ้าง จึงไม่ต้องประกาศ TOR 2. ผู้รับจ้างทำงานชดเชยเบ็ดเตล็ดเกินกว่าสัญญา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทำให้ขาดสภาพคล่อง 3. ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557					
แผนการแก้ไข	1. กรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเฉพาะเงื่อนไขสัญญา ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 2. กรมชลประทานกับกิจการร่วม (Consortium) ได้ร่วมลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 3. กรมชลประทานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งเตือนให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มีบันทึกรายงานเสนอกรมพิจารณาขอเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ และจากการประชุมเพื่อเตรียมการขอยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มติที่ประชุม ให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ปรับปรุงข้อมูล					



งานขุดระเบิดดินตัวเขื่อน



ดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน กม.1+250 ถึง 1+500



งานปรับปรุงฐานรากบริเวณร่องแกนเขื่อนหลัก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	20 มิถุนายน 2559	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
เหลือมปี	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000		
พื้นที่	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561
				วงเงินทั้งโครงการ	248,000,000 บาท
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝายจัดหาที่ดิน 3 ได้รวบรวมค่าขอแบ่งแปลงที่ดินของราษฎรจำนวน 16 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 33 ไร่ - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 3 งาน
				เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	68,289,000	68,289,000	-	-
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	1 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	-
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	-
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	-
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	-
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	-
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	-
	อนุมัติรับราคา	-		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	
- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		แผนงานปี 2559	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559	
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		ผลงานปี 2559	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
- เบิกจ่าย	ปี 59		ปี 60	(Cash Flow)	ผล
- กราฟผลงาน (สะสม)	ปี 61			- จ้างเหมา	จาก GFMS
				- ค่าควบคุมงาน	
				รวม(บาท)	
				คิดเป็น(%)	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาบททวนราคา ตามบันทึกสั่งการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์				
แผนการแก้ไขปัญหา					



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



สภาพแม่น้ำยม

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	20 มิถุนายน 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II		เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 <input checked="" type="checkbox"/> 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 <input checked="" type="checkbox"/> 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00x3.00 ม.		งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตตรดิตถ์	ประเภทงาน
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91	-	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09	-	ปี 2558 - ปี 2559
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท
<input checked="" type="checkbox"/> งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท - พื้นที่ประมาณ 15 แปลง - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
				เงินกันเหลื่อมปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดทา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	69.88	แผนงานปี 2559	10.07	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	59.09	ผลงานปี 2559	51.55	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	53,238,048.67	54,995,073.67
					รวม(บาท)	53,238,048.67	54,995,073.67
คิดเป็น(%)					45.85	47.37	

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
แผนการแก้ไขปัญหา	



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูทุ่งป่ากระถิน



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูทุ่งป่ากระถิน



กิจกรรมก่อสร้างประตูระบายน้ำ