


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	20 กันยายน 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการประตุน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 1847493 N 638325 E ระหว่าง 5042 II	ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ราคางานทั้งโครงการ = 239,574,600 บาท	
ลักษณะโครงการ	1. ประตุน้ำขนาด 3 - □ 6.00 X 4.00 จำนวน 1 แห่ง ที่ กม. 5+731.50 2. อาคารระบายน้ำล้น ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.1+484 กม.2+775 3. สะพานรถยนต์ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.0+903 กม.2+223 กม. 3+906 กม.4+567 กม.5+381 และ กม. 5+793 4. ท่อลอดทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง กม.5+232 – 5+278 5. ขุดลอกคลอง ความยาว 5.154 กม.	ปี 2557 = 60,000,000 บาท ปี 2558 = 60,000,000 บาท ปี 2559 = 77,774,200 บาท - งานเครื่องก้วาน-บานระบาย = 5,100,800 บาท - งานก่อสร้างทางรถไฟ = 23,286,000 บาท - สะพานทางหลวง = 13,413,600 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2557-2558	120,000,000	120,000,000	ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ	☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง
	- ดำเนินการเอง	120,000,000	120,000,000		
	- เบิกจ่าย	-	119,998,182.04		
	- คงเหลือ	-	1,817.96	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนแล้ว เดือน กันยายน 2557 - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน 19 แปลงเนื้อที่ 26-3-45.2 ไร่ เป็นเงิน 2,919,056.50 บาท - ค่าร้อยละ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 507,674.91 บาท
	ปี 2559	77,774,200	71,892,200		
	- ดำเนินการเอง	77,774,200	77,774,200		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	3,882,000	เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,000,000		
	- คงเหลือ	-	71,892,200		
	รวม(บาท)	197,774,200	191,892,200	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย
				-	-
					% เบิกจ่าย
					-

ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	11 ก.ค. 56	อนุมัติเงินงวด	1 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	30 พ.ย. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บ. ยู.พี.เอ. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
	ส่งประมาณการ	25 มิ.ย. 58	เริ่มอายุสัญญา	1 ธ.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	10 ก.ค. 58	ครบอายุสัญญา	30 ธ.ค. 58
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 ต.ค. 58	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.10/2559
	ประกาศเชิญชวน	28 ต.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	5,387,485.95
	อนุมัติรับราคา	25 พ.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.43	แผนงานปี 2559	93.64	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	87.29	ผลงานปี 2559	92.72	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา		
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง	71,892,200.00	66,929,131.06
					รวม(บาท)	71,892,200.00	66,929,131.06
					คิดเป็น(%)	100.00	93.10


สาเหตุความล่าช้า	
แก้ไขปัญหา	



กิจกรรมท่อลอด กม.5+232

กิจกรรมประตุน้ำขนาด กม.5+731.50

กิจกรรมสะพานรถยนต์ กม.5+793

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559								
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	20 กันยายน 2559			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 PQT 520100 E 1901200 N ระวาง 4843-V				ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. เชื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร และส่วนที่สูงที่สุด 27. 51 เมตร ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.) 2. ทำนบกั้นปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทำนบกกว้าง 9.00 เมตร 3. อาคารระบายน้ำสัน ชนิด Side Channel Spillway กว้าง 33.00 เมตร ระบายน้ำได้ สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที 4. ท่อส่งน้ำ (Outlet) ขนาด ϕ 1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,200 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 314,578,000 บาท ปี 2554 = 47,186,700 บาท ปี 2555 = 114,596,200 บาท ปี 2556 = - บาท ปี 2557 = 41,932,789 บาท ปี 2558 = 434 บาท รวมที่ได้รับอนุมัติงวด = 203,716,123 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงวด = 110,861,877 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป.ตาก	ประเภทงาน			
งบปกติ	ปี 2554 - 2558		208,525,763.00		งานจ้างเหมา งานจ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินงานเอง			
เหลือในปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	203,715,689.00 4,810,074.00					
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	ไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน			
ฟื้นฟู	ปี 2559		61,774,865.57	รายการ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย		
	- จ้างเหมา			- จ้างเหมา				
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)		434.00	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-		
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย(เงินปี 2557) -		41,932,789.00	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2557)	-	-		
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย(เงินปี 2555) -		19,427,045.67	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)			- ดำเนินการเอง				
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)		415,030.90	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-		
	รวม	-	270,300,628.57					
	ความก้าวหน้าด้าน การจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงเงินสูงสุด)	วันประกาศเขตก่อสร้าง		-	อนุมัติเงินงวด	10 พ.ย. 2554		
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	5 เม.ย. 2554		
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			15 ก.ย. 2551	ผู้รับจ้าง	บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์			
ส่งประมาณการ			-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ค. 2554			
อนุมัติประมาณการ			-	ครบอายุสัญญา	20 มิ.ย. 2559			
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			31 ก.ค. 2552	อายุสัญญา	1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1= 180 วัน ,ครั้งที่ 2 = 150 วัน			
ประกาศ TOR			ไม่ต้องดำเนินการ		และงดค่าปรับ 694 วัน)			
ประกาศเชิญชวน			9 ต.ค. 2552	สัญญาเลขที่	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54			
อนุมัติรับราคา			22 ม.ค. 2554	วงเงินตามสัญญา	314,578,000 บาท			
ส่งผลจัดจ้าง			-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1/2555	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55			
แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)				แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2/2557	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57			
				แก้ไขสัญญาครั้งที่ 3/2558	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 12 ม.ค. 58			
	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	85.26	แผนงานปี 2559	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559				
	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	39.12	ผลงานปี 2559	การเบิกจ่าย สะสม	แผน	ผล		
				(Cash Flow)	(จาก GFMIS)			
				- จ้างเหมา	-	-		
				- ดำเนินการเอง	-	-		
				รวม (บาท)	-	-		
				คิดเป็น (%)	-	-		
	สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	1. เนื่องจากกรณีมีมาตรการเร่งดำเนินการจัดจ้าง จึงไม่ต้องประกาศ TOR 2. ผู้รับจ้างทำงานขุดระเบิดหินเกินกว่าสัญญา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทำให้ขาดสภาพคล่อง 3.ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557						
แผนการแก้ไข ปัญหา 1. กรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเฉพาะเงื่อนไขสัญญา ข้อ4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 2. กรมชลประทานกับกิจการค้าร่วม (Consortium) ได้ร่วมลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 3. กรมชลประทานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้มีหนังสือเร่งเตือนให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ได้มีบันทึกรายงานเสนอกรมพิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ และจากการประชุมเพื่อเตรียมการขอบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 มติที่ประชุม ให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 ปรับปรุงข้อมูล								



งานขุดระเบิดหินตัวเขื่อน



ดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน กม.1+250 ถึง 1+500



งานปรับปรุงฐานรากบริเวณร่องแฉกเขื่อนหลัก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559												
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ		20 กันยายน 2559					
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน					
ลักษณะโครงการ		1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร					ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท					
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน				
งบปกติ		ปี 2559		68,289,000		68,289,000		เงินงวด - เบิกที่ สกก.3 ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2559 - ปี 2561				
		- จ้างเหมา		66,300,000		66,300,000						
เหลื่อมปี		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		1,989,000		1,989,000		วงเงินทั้งโครงการ 248,000,000 บาท				
พื้นฟู								ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน - งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายจัดหาที่ดิน 3 ได้รวบรวมคำขอแบ่งแปลงที่ดินของราษฎร จำนวน 16 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 33 ไร่ - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 3 งาน เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ เงินกันขยาย เบิกจ่าย % เบิกจ่าย				
		รวม(บาท)		68,289,000		68,289,000						
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด		1 ต.ค. 58				
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา		-				
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง		-				
		ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา		-				
		อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา		-				
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา		-				
		ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่		-				
		ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา		-				
		อนุมัติรับราคา		-		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...		-				
		ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		-				
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)		แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)				แผนงานปี 2559				ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559		
		ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)				ผลงานปี 2559				การเบิกจ่ายสะสม		
		ปี 59 ปี 60 ปี 61						แผน (Cash Flow)				
								ผล จาก GFMS				
								การเบิกจ่ายสะสม				
								- จ้างเหมา				
								- ค่าควบคุมงาน				
						รวม(บาท)						
						คิดเป็น(%)						
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า		อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือในการพิจารณาราคา (ทบทวนจากข้อสั่งการของกระทรวงฯ)										
แผนการ แก้ไขปัญหา												



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



สภาพแม่น้ำยม


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	20 กันยายน 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 60,923,300 บาท ปี 2560 = 87,723,545 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558	66,853,155	66,853,155		● จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา	-	65,353,155		○ จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,500,000		○ งานดำเนินการเอง		
	เบิกจ่าย			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560		
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	-	65,353,155	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	940,620.7	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)		
	คงเหลือ				- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)		
	- จ้างเหมา	-	-		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	559,379.30		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)		
	ปี 2559	62,751,000	93,350,183		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)		
	- จ้างเหมา	-	91,522,483		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,827,700		พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	129,604,155	160,203,338		101,955.10	-	-

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)				73.39	แผนงานปี 2559		100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)				79.57	ผลงานปี 2559		100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
										- จ้างเหมา	91,522,483.00	91,522,482.41
										- ค่าควบคุมงาน	1,613,509.05	1,229,634.55
										รวม(บาท)	93,135,992.05	92,752,116.96
										คิดเป็น(%)	99.77	99.36

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานวางนํ้าด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	20 กันยายน 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวัง 4943 II	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	

ลักษณะโครงการ	1. ประตูปรับน้ำทุ่งป่ากระถิ่น ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูปรับน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.	งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท
---------------	--	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09		งานดำเนินการเอง		
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559		
พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท		
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท - พื้นที่ประมาณ 15 แปลง - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่		
งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00				
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91	-	-	-	

ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	83.24	แผนงานปี 2559	85.85	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	65.35	ผลงานปี 2559	66.46	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	96,734,913.52	96,796,339.87
					รวม(บาท)	96,734,913.52	96,796,339.87
					คิดเป็น(%)	83.32	83.37

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
แผนการแก้ไขปัญา	




กิจกรรมก่อสร้าง ประตูทุ่งป่ากระถิ่น



กิจกรรมก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.0+290



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	20 กันยายน 2559	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 100,000,000 บาท ปี 2562 = 107,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง		140,000,000.00			
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562	
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	299,600.00	วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท	
	- คงเหลือ	-	536.80	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2558 = 2,148 ไร่ 6 ตารางวา (902 แปลง) เป็นเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเป็น 40.46%) แผนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินปี 2559 - เนื้อที่ 1,200 ไร่ เป็นเงิน 32,400,000 บาท	
	ปี 2559	95,000,000	88,253,000			
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		6,747,000			
	คงเหลือ		88,253,000			
	ปี 2560-2562	287,000,000	-			
	- ดำเนินการเอง	287,000,000	-			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	235,000,000.00	235,000,000.00	1,648,331.97	1,273,660.77	77.27
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	19 ม.ค. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	หจก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)	
	ส่งประมาณการ	25 มิ.ย. 58		เริ่มอายุสัญญา	20 ม.ค. 59	
	อนุมัติประมาณการ	1 ก.ค. 58		ครบอายุสัญญา	16 ส.ค. 59	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 ต.ค. 58		อายุสัญญา	210 วัน	
	ประกาศ TOR	15 ต.ค. 58		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.19/2559	
	ประกาศเชิญชวน	3 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	15,895,749.69	
	อนุมัติรับราคา	14 ม.ค. 59		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	42.96	แผนงานปีปัจจุบัน	94.29	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 20 กันยายน 2559	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	44.92	ผลงานปีปัจจุบัน	95.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
				จาก GFMS		
				- จ้างเหมา	-	
				- ดำเนินการเอง	88,253,000.00	83,480,436.83
				รวม(บาท)	88,253,000.00	83,480,436.83
					คิดเป็น(%)	92.90
สภาพปัญหาและ สาเหตุรวม						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+460



งานติดตั้งคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC



งานติดตั้งคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC