

**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	30 กันยายน 2559				
<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ทิศ</b>	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
<b>ลักษณะโครงการ</b>	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาคาง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 100,000,000 บาท ปี 2562 = 107,000,000 บาท				
<b>งบประมาณ</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>ตาม ปมก.</b>	<b>อนุมัติเงินงวด</b>	<b>เงินงวด - เบิกที่ สกก.3</b>	<b>ประเภทงาน</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	-	140,000,000.00			ปี 2557 - ปี 2562		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20		<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	299,600.00		<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>	522,000,000 บาท		
	- คงเหลือ	-	536.80			แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2558 = 2,148 ไร่ 6 ตารางวา (902 แปลง) เป็นเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเป็น 40.46%) แผนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินปี 2559 - เนื้อที่ 1,200 ไร่ เป็นเงิน 32,400,000 บาท		
	ปี 2559	95,000,000	88,253,000			<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>		
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000			เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	6,747,000			1,648,331.97	1,273,660.77	77.27
	คงเหลือ	-	88,253,000					
	ปี 2560-2562	287,000,000	-					
	- ดำเนินการเอง	287,000,000	-					
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>235,000,000.00</b>	<b>235,000,000.00</b>					

<b>ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	19 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	ทก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
	ส่งประมาณการ	25 มิ.ย. 58	เริ่มอายุสัญญา	20 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	1 ก.ค. 58	ครบอายุสัญญา	16 ส.ค. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 ต.ค. 58	อายุสัญญา	210 วัน
	ประกาศ TOR	15 ต.ค. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.19/2559
	ประกาศเชิญชวน	3 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	15,895,749.69
	อนุมัติรับราคา	14 ม.ค. 59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรียบเทียบ - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	42.96	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	94.29	<b>ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	44.92	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	95.00	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMIS</b>
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	88,253,000.00	83,480,436.83
					<b>รวม(บาท)</b>	88,253,000.00	83,480,436.83
				<b>คิดเป็น(%)</b>	92.90	87.87	

**สภาพปัญหาและสาเหตุความ**

**แผนการแก้ไขปัญหา**



งานอาคารที่ลอดคลองส่งน้ำ กม. 6+221



งานท่อลอดทางหลวง กม. 0+722



งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2559		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการประตุน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 1847493 N 638325 E ระวัง 5042 II			ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ราคางานทั้งโครงการ = 239,574,600 บาท			
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ ขนาด 3 - □ 6.00 X 4.00 จำนวน 1 แห่ง ที่ กม. 5+731.50 2. อาคารระบายน้ำล้น ค.ส.ล. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.1+484 กม.2+775 3. สะพานรถยนต์ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.0+903 กม.2+223 กม. 3+906 กม.4+567 กม.5+381 และ กม. 5+793 4. ท่อลอดทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง กม.5+232 - 5+278 5. ขุดลอกคลอง ความยาว 5.154 กม.			ปี 2557 = 60,000,000 บาท ปี 2558 = 60,000,000 บาท ปี 2559 = 77,774,200 บาท - งานเครื่องกั้น-บานระบาย = 5,100,800 บาท - งานก่อสร้างทางรถไฟ = 23,286,000 บาท - สะพานทางหลวง = 13,413,600 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2557-2558	120,000,000	120,000,000	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2559		
เหลี่ยมปี	- ดำเนินการเอง	120,000,000	120,000,000			วงเงินทั้งโครงการ	239,574,600 บาท
	- เบิกจ่าย	-	119,998,182.04	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนแล้ว เดือน กันยายน 2557 - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์จำนวน 19 แปลงเนื้อที่ 26-3-45.2 ไร่ เป็นเงิน 2,919,056.50 บาท - ค่าร้อยละ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 507,674.91 บาท		
ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,817.96			เงินกันเหลี่ยมปี	เบิกจ่าย
	ปี 2559	77,774,200	71,892,200				
	- ดำเนินการเอง	77,774,200	77,774,200				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	3,882,000				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,000,000				
	- คงเหลือ	-	71,892,200				
	รวม(บาท)	197,774,200	191,892,200				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		11 ก.ค. 56	อนุมัติเงินงวด	1 ต.ค. 58		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	30 พ.ย. 58		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บ. ยู.พี.เอ. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด		
	ส่งประมาณการ		25 มิ.ย. 58	เริ่มอายุสัญญา	1 ธ.ค. 58		
	อนุมัติประมาณการ		10 ก.ค. 58	ครบอายุสัญญา	30 ธ.ค. 58		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		9 ต.ค. 58	อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR		19 ต.ค. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.10/2559		
	ประกาศเชิญชวน		28 ต.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	5,387,485.95		
	อนุมัติรับราคา		25 พ.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล ผลงาน เบิกจ่าย กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.43	แผนงานปี 2559	93.64	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	87.29	ผลงานปี 2559	92.72	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
				- จ้างเหมา			
				- ดำเนินการเอง	71,892,200.00	66,929,131.06	
				รวม(บาท)	71,892,200.00	66,929,131.06	
				คิดเป็น(%)	100.00	93.10	
สาเหตุความล่าช้า							
แก้ไขปัญหา							



กิจกรรมท่อลอด กม.5+232




กิจกรรมประตูระบายน้ำ กม.5+731.50



กิจกรรมสะพานรถยนต์ กม.5+793

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2559			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 60,923,300 บาท ปี 2560 = 87,723,545 บาท				
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน			
งบปกติ	ปี 2558	66,853,155	66,853,155	ระยะเวลาก่อสร้าง	● จ้างเหมาทั้งโครงการ			
เหลือมปี	- จ้างเหมา	-	65,353,155		○ จ้างเหมาบางส่วน	○ งานดำเนินการเอง		
พื้นที่	เบิกจ่าย			วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2558 - ปี 2560			
	- จ้างเหมา	-	65,353,155	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,500,000	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ				
	คงเหลือ			เงินกันขยาย	เบิกจ่าย			
	- จ้างเหมา	-	-		% เบิกจ่าย			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	559,379.30	101,955.10	-			
	ปี 2559	62,751,000	93,350,183					
	- จ้างเหมา	-	91,522,483					
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,827,700					
	รวม(บาท)	129,604,155	160,203,338					
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 มี.ค. 54	ผู้รับจ้าง	ทจก.จิริงกรรมก่อสร้าง			
	ส่งประมาณการ		20 มี.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58			
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน			
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58			
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท			
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58			
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-			
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	73.39	แผนงานปี 2559	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559			
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	79.57	ผลงานปี 2559	100.00		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย				- จ้างเหมา		91,522,483.00	91,522,482.41	
- กราฟผลงาน (สะสม)				- ค่าควบคุมงาน		1,613,509.05	1,229,634.55	
				รวม(บาท)		93,135,992.05	92,752,116.96	
				คิดเป็น(%)	99.77	99.36		
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า								
แผนการแก้ไขปัญหา								



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบาย



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระบุว่า 4943 II	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 <input checked="" type="checkbox"/> 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 <input checked="" type="checkbox"/> 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 $\phi$ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00x3.00 ม.	งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คบ. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน	
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91	เงินงวด - เบิกที่ คบ. อุตรดิตถ์	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559	
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท	
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00			
<input checked="" type="checkbox"/> งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท - พื้นที่ประมาณ 15 แปลง - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่	
				เงินกันเหลื่อมปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวม(บาท)		145,321,000.00	143,009,137.91	-	-	-

ความก้าวหน้าใน การจัดการ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-	
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	83.24	แผนงานปี 2559	85.85	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	65.35	ผลงานปี 2559	66.46	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	96,734,913.52	96,796,339.87
					รวม(บาท)	96,734,913.52	96,796,339.87
					คิดเป็น(%)	83.32	83.37

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
แผนการแก้ไขปัญหา	



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูทุ่งป่ากระถิน



กิจกรรมก่อสร้างสะพานรถยนต์ กม.0+290



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2559		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
เหลิ้อมปี	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
พื้นที่ฟู	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000	วงเงินทั้งโครงการ	248,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝายจัดหาที่ดิน 3 ได้รวบรวมค่าขอแบ่งแปลงที่ดินของราษฎรจำนวน 16 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 33 ไร่ - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 3 งาน	
				เงินกันเหลิ้อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	68,289,000	68,289,000	-	-	-
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	1 ต.ค. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	-	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	-	
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	-	
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	-	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	-	
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	-	
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	-	
	อนุมัติรับราคา	-		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-	
ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-		
- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	แผนงานปี 2559		ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	ผลงานปี 2559		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย				- จ้างเหมา		
- กราฟผลงาน (สะสม)				- ค่าควบคุมงาน		
				รวม(บาท)		
				คิดเป็น(%)		
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง ตอบข้อหาหรือในการพิจารณาราคา (ทบทุนจากข้อสั่งการของกระทรวงฯ)					
แผนการแก้ไขปัญหา						



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off




บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



สภาพแม่น้ำยม

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กันยายน 2559		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแมสลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 PQT 520100 E 1901200 N ระหว่าง 4843-V			ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. เชื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร และส่วนที่สูงที่สุด 27.51 เมตร ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.) 2. ทำนบกั้นน้ำปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทำนบกั้นกว้าง 9.00 เมตร 3. อาคารระบายน้ำสัน ชนิด Side Channel Spillway กว้าง 33.00 เมตร ระบายน้ำได้ สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที 4. ท่อส่งน้ำ (Outlet) ขนาด $\phi$ 1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,200 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 314,578,000 บาท ปี 2554 = 47,186,700 บาท ปี 2555 = 114,596,200 บาท ปี 2556 = - บาท ปี 2557 = 41,932,789 บาท ปี 2558 = 434 บาท รวมที่ได้รับอนุมัติงวด = 203,716,123 บาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงวด = 110,861,877 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่		ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2554 - 2558	-	208,525,763.00	คป.ตาก		<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	4,810,074.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน		ไม่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน
ฟื้นฟู	ปี 2559	-	61,774,865.57	รายการ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- จ้างเหมา			- จ้างเหมา		
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)		434.00	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2557)	-	41,932,789.00	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2557)	-	-
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2555)	-	19,427,045.67	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)			- ดำเนินการเอง		
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)		415,030.90	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2558)	-	-
	รวม	-	270,300,628.57			
ความก้าวหน้าด้าน	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	-	อนุมัติเงินงวด	10 พ.ย. 2554	
การจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงเงินสูงสุด)	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	-	ลงนามในสัญญา	5 เม.ย. 2554	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	15 ก.ย. 2551	-	ผู้รับจ้าง	บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์	
	ส่งประมาณการ	-	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ค. 2554	
	อนุมัติประมาณการ	-	-	ครบอายุสัญญา	20 มิ.ย. 2559	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	31 ก.ค. 2552	-	อายุสัญญา	1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1 = 180 วัน ,ครั้งที่ 2 = 150 วัน และงดค่าปรับ 694 วัน )	
	ประกาศ TOR	ไม่ต้องดำเนินการ	-	สัญญาเลขที่	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54	
	ประกาศเชิญชวน	9 ต.ค. 2552	-	วงเงินตามสัญญา	314,578,000 บาท	
	อนุมัติรับราคา	22 ม.ค. 2554	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1/2555	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55	
	ส่งผลจัดจ้าง	-	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2/2557	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57	
				แก้ไขสัญญาครั้งที่ 3/2558	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 12 ม.ค. 58	
แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	85.26	แผนงานปี 2559	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		
- ผลงาน	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	39.12	ผลงานปี 2559	การเบิกจ่าย สะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)	(จาก GFMS)
- กราฟผลงาน (สะสม)				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	-	-
				รวม (บาท)	-	-
				คิดเป็น (%)	-	-
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	1. รายงานงานขุดระเบิดหินมีปริมาณงานที่เกินสัญญาเป็นจำนวนมาก ผู้รับจ้างอ้างว่ามีความยุ่งยากและมีปัญหาอุปสรรคในการขนย้ายวัตถุระเบิด และการต่อใบอนุญาตระเบิดหิน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานฐานรากเขื่อน 2. จำนวนเครื่องจักร - เครื่องมือ และจำนวนบุคลากร ยังไม่สอดคล้องเหมาะสมกับแผนเร่งรัดการทำงาน					
แผนการแก้ไข ปัญหา	1. ผู้รับจ้างร้องขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง 372 วัน เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มจากสัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองพิสูจน์พิจารณาการขยายอายุสัญญา 2. กรม และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานโดยให้เพิ่มจำนวนเครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากร					



งานขุดระเบิดหินตัวเขื่อน



งานถมดินฐานราก



งานปรับปรุงฐานรากบริเวณร่องแชนเขื่อนหลัก