

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้างที่เกิด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาคาง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. สาย ความยาวรวม 6.374 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 150,000,000 บาท ปี 2562 = 57,000,000 บาท			
งบประมาณ	งป	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน			
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	ระยะเวลาก่อสร้าง		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	-	140,000,000.00			ปี 2557 - ปี 2562		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20		วงเงินทั้งโครงการ			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	299,600.00		ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	522,000,000 บาท		
	- คงเหลือ	-	536.80			แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2558 = 2,148 ไร่ 6 ตารางวา (902 แปลง) เป็นเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเป็น 40.46%) แผนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินปี 2559 - เนื้อที่ 1,200 ไร่ เป็นเงิน 32,400,000 บาท		
	ปี 2559	95,000,000	95,000,000			เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000			เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- เบิกจ่าย	-	87,596,898.39			656,101.61	0.00	0.00
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	6,747,000					
	- คงเหลือ	-	656,101.61					
	ปี 2560	80,000,000	80,000,000					
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000					
	รวม(บาท)	315,000,000.00	315,000,000.00					

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	ทก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
	ส่งประมาณการ	11 ก.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	3 ต.ค.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	30 มิ.ย.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	210 วัน
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2560
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	8,990,283.20
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	45.10	แผนงานปีปัจจุบัน	0.52	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	45.13	ผลงานปีปัจจุบัน	0.75	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	13,804,587.09	8,698,941.46
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	13,804,587.09	8,698,941.46
					คิดเป็น(%)	14.53	9.16

สภาพปัญหาและสาเหตุความ

แผนการแก้ไขปัญหา



งานขุดเปิดหน้าดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



งานขุดเปิดหน้าดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



งานขุดเปิดหน้าดินคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง ทิศ	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร	ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท
----------------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ
<input type="checkbox"/> เหลือมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	วงเงินทั้งโครงการ		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน
<input type="checkbox"/> พื้นฟู					<input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
					ปี 2560	
					522,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน	
						เงินกันเหลือมปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ
				เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00			

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรวิคก่อสร้าง จำกัด
	ส่งประมาณการ	10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560
	ประกาศเชิญชวน	11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	

- เปรียบเทียบแผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	7.51	แผนงานปีปัจจุบัน	7.51	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	8.14	ผลงานปีปัจจุบัน	8.14	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	8,603,504.50	10,954,810.21
				รวม(บาท)	8,603,504.50	10,954,810.21	
				คิดเป็น(%)	21.51	27.39	

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	
-------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--



อาคารทางระบายฉุกเฉินพร้อมท่อลอดถนน กม.0+200 (1R-RMC)



ทางระบายน้ำฉุกเฉินพร้อมท่อลอดถนน กม.1+165 (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.4+625 (RMC)


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE	ราคางานทั้งโครงการ = 170,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 90,000,000 บาท
----------------------	--	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2560 - 2561	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00	<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน		<input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	170,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 70 ไร่	
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	80,000,000.00			

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด
	ส่งประมาณการ	30 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	60 วัน
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	1.64	แผนงานปีปัจจุบัน	3.50	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	2.35	ผลงานปีปัจจุบัน	5.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน					- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	9,853,483.71	5,495,502.16
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	9,853,483.71	5,495,502.16
					คิดเป็น(%)	12.32	6.87

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	
-------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
-------------------------	--



งานถางป่า



ปรับปรุงทางลำเลียง



ก่อสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 600,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 180,000,000 บาท ปี 2562 = 180,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00		<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,600,000.00	3,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563
<input type="checkbox"/> พื้นฟู					วงเงินทั้งโครงการ
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 6,000 ไร่ (2,500 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 4,200 ไร่ (1,800 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2558 = 2,148 ไร่ 6 ตารางวา (902 แปลง) เป็นเงิน 56,646,657.54 บาท (คิดเป็น 40.46%) แผนการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินปี 2559 - เนื้อที่ 1,200 ไร่ เป็นเงิน 32,400,000 บาท
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ราคา
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	123,600,000.00	123,600,000.00		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...		

- เปรอเซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	47.03	แผนงานปีปัจจุบัน	13.11	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
คิดเป็น(%)					-	-	

สภาพปัญหาและสาเหตุความ

แผนการ แก้ไขปัญหา



ด้านเหนืออาคารท่อน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ชื่อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
เหลิ่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00			
พื้นที่	เบิกจ่าย		159,823,406.25	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท	
คงเหลือ	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.วนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.	
	ปี 2560	57,124,362	57,124,362.00			
	- จ้างเหมา	-	57,124,362.00	เงินกันเหลิ่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-		เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,092,300.00	% เบิกจ่าย	19.36	
	รวม(บาท)	217,327,700	217,327,700.00			
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48		อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51		ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	หจก.จิริงกรมก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57		เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58	
	อนุมัติประมาณการ	-		ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57		อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57		สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58	
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57		วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท	
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58	
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	
- เอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสมทั้งโครงการ)	78.93	แผนงานปี 2559	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสมทั้งโครงการ)	83.84	ผลงานปี 2559	การเบิกจ่ายสะสม	ผล (Cash Flow) จาก GFMS	
- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)				- จ้างเหมา	13,841,781.58	15,626,636.88
				- ค่าควบคุมงาน	-	-
				รวม(บาท)	13,841,781.58	15,626,636.88
				คิดเป็น(%)	24.23	27.36
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน			
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง		
เหลี่ยมปี	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561		
พื้นที่	เบิกจ่าย		-	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000		
	- จ้างเหมา	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝายจัดหาที่ดิน 3 ได้รวบรวมค่าขอแบ่งแปลงที่ดินของราษฎร จำนวน 16 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 33 ไร่ - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 3 งาน		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-				
	คงเหลือ		51,175,900.00	เงินกันเหลี่ยมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
	- จ้างเหมา	-	49,186,900.00	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00		% เบิกจ่าย		
	ปี 2560	51,113,455	51,113,455.00	68,289,000.00	-		
	- จ้างเหมา	-	49,180,900.00				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00				
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00				
	รวม(บาท)	119,402,455	119,402,455				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพต.)		
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000		
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-		
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสมทั้งโครงการ	4.78	แผนงานปี 2559	22.51	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
- ผลงาน	ผลงานสะสมทั้งโครงการ	0.00	ผลงานปี 2559	0.00			
- เบิกจ่าย					การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	94,400.00
					รวม(บาท)	-	94,400.00
					คิดเป็น(%)	0.00	0.18
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา							



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



สภาพแม่น้ำขุ่น

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวัง 4943 II	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 <input checked="" type="checkbox"/> 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 <input checked="" type="checkbox"/> 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 <input checked="" type="checkbox"/> 3.00x3.00 ม.	งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน
<input type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91	งบเงินกู้	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท - พื้นที่ประมาณ 15 แปลง - เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
<input checked="" type="checkbox"/> งบเงินกู้	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91	-	-

ความก้าวหน้าใน การจัดการ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	80.77	แผนงานปี 2560	29.35	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	80.77	ผลงานปี 2560	29.35	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	2,710,949.20	7,326,937.45
				รวม(บาท)	2,710,949.20	7,326,937.45	
				คิดเป็น(%)	6.60	17.83	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
แผนการแก้ไขปัญหา	



กิจกรรมงานขุดคลอง



กิจกรรมงานขุดคลอง



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก