

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	27 ธันวาคม 2559	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000		จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000		งานดำเนินการเอง	
	เบิกจ่าย		-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือ้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	คงเหลือ		51,175,900.00			
	- จ้างเหมา	-	49,186,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00			
	ปี 2560	51,113,455	51,113,455.00			
	- จ้างเหมา	-	49,180,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				68,289,000.00	-	-
	รวม(บาท)	119,402,455	119,402,455			
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพต.)	
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	3.51	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.03	ผลงานปี 2560	0.13		
	ปี 59ปี 60ปี 61 3.510.03			การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
					(Cash Flow)	จาก GFMIS
				- จ้างเหมา	-	-
				- ค่าควบคุมงาน	-	94,400.00
			รวม(บาท)	-	94,400.00	
			คิดเป็น(%)	0.00	0.18	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



สภาพแม่น้ำยม

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	27 มกราคม 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตุระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.	งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน		
☐ งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00		☐ จ้างเหมาบางส่วน		
☐ เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09	ระยะเวลาก่อสร้าง	☒ งานดำเนินการเอง		
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48		ปี 2558 - ปี 2559		
☐ พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท		
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการ ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชี		
☒ งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91	-	-	-	

ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	85.28	แผนงานปี 2560	23.45	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 27 มกราคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.47	ผลงานปี 2560	19.24	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	16,010,839.61	12,053,561.45
					รวม(บาท)	16,010,839.61	12,053,561.45
					คิดเป็น(%)	38.96	29.33

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	อยู่ในระหว่างจัดหาที่บริเวณอาคาร U-SHAPE ทำให้ไม่สามารถส่งมอบวัสดุได้ตามสัญญา ได้แก่ ปูนซีเมนต์ชนิดผง หินใหญ่-หินย่อย เสาค้ำ และลูกรัง ซึ่งทั้ง 4 รายการ อยู่ระหว่างของค่าปรับ		
แผนการแก้ไขปัญหา			




กิจกรรมประตุน้ำทุ่งป่ากระถิ่น



กิจกรรม U-SHAPE



กิจกรรมก่อสร้าง ประตูคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560									
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ		27 มกราคม 2559		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวาง 5139-I					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ		ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่					ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท		
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3 ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ ความก้าวหน้าด้าน	ประเภทงาน			
งบปกติ		ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง			
เหลือมปี		- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		ปี 2558 - ปี 2560			
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		214,000,000 บาท			
เบิกจ่าย				159,823,406.25					
พื้นที่		- จ้างเหมา	-	156,875,638.00					
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25					
คงเหลือ				379,931.75					
		- จ้างเหมา	-	-					
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75					
		ปี 2560	57,124,362	57,124,362.00	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสวงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.วนดิน 105 แปลง เนื้อที่ 115 ไร่ 1 งาน 59 ตร.ว.				
		- จ้างเหมา	-	57,124,362.00					
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-					
		*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท			3,092,300.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
					เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย		
		รวม(บาท)	217,327,700	217,327,700.00	453,494.75	73,563.00	16.22		
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48		อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51		ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณ์ก่อสร้าง			
	ส่งประมาณการ		20 ม.ค. 57		เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58			
	อนุมัติประมาณการ		-		ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57		อายุสัญญา	900 วัน			
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57		สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58			
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57		วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท			
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58			
	ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		80.17	แผนงานปี 2559	12.58	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 27 มกราคม 2559			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		84.51	ผลงานปี 2559	41.55	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
						- จ้างเหมา	19,471,691.59	17,294,766.80	
						- ค่าควบคุมงาน	-	-	
						รวม(บาท)	19,471,691.59	17,294,766.80	
					คิดเป็น(%)	34.09	30.28		
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า									
แผนการแก้ไขปัญหา									



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย



ก่อสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว