

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	6 กุมภาพันธ์ 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุนะบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุนะบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม.				ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท		
	2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ				ปี 2557 = 70,000,000 บาท		
	3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม.				ปี 2558 = 70,000,000 บาท		
	- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่				ปี 2559 = 95,000,000 บาท		
	- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ปี 2560 = 80,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง		140,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20		งานดำเนินการเอง		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	299,600.00	วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2557 - ปี 2562		
พื้นฟู	- คงเหลือ	-	536.80	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	522,000,000 บาท		
	ปี 2559	95,000,000	95,000,000		แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท		
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)		
	- เบิกจ่าย	-	87,596,898.39		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง)		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	6,747,000		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559		
	- คงเหลือ	-	656,101.61		- 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง)		
	ปี 2560	80,000,000	80,000,000		(คิดเป็น 55%)		
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000		เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
				656,101.61	401,300.00	61.16	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	หจก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)		
	ส่งประมาณการ		11 ก.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	3 ต.ค.59		
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	30 มิ.ย.60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	210 วัน		
	ประกาศ TOR		10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2560		
	ประกาศเชิญชวน		17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	8,990,283.20		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	46.05	แผนงานปีปัจจุบัน	6.71	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	46.27	ผลงานปีปัจจุบัน	8.22	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	
					ผล	จาก GFMS	
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	22,674,192.93	14,730,785.31
					รวม(บาท)	22,674,192.93	14,730,785.31
	คิดเป็น(%)	23.87	18.41				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา							



งานขุดลอก กม.4+820.05คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร



งานดินชุดด้วยเครื่องจักรด้านเหนือน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ2560								
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	6 กุมภาพันธ์ 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท				
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
	งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00				
	เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
	พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท		
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปาสวงแหงชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
						เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00					
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	18 พ.ย. 51		ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	บ.เพชรวิถีก่อสร้าง จำกัด			
	ส่งประมาณการ	10 ส.ค. 59		เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59			
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59		ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59		อายุสัญญา	120			
	ประกาศ TOR	-		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560			
	ประกาศเชิญชวน	11 ต.ค. 59		วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....				
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....					
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	13.72	แผนงานปีปัจจุบัน	13.72	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	21.80	ผลงานปีปัจจุบัน	21.80	การเบิกจ่ายสะสม	ผลจาก GFMIS		
	21.80 13.72 ปี 60				แผน (Cash Flow)			
					- จ้างเหมา	-		
					- ดำเนินการเอง	16,310,904.50		
					รวม(บาท)	17,369,239.66		
				คิดเป็น(%)	40.78	43.42		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ								
แผนการ แก้ไขปัญหา								



อาคารสะพานน้ำ กม.2+817 - กม.2+873 (1R-RMC)




ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมรางระบายน้ำ (1R-RMC)




ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.4+625 (RMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	6 กุมภาพันธ์ 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II				เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ			
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่ น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.				งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน			
☐ งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง			
☐ เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559			
☐ พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท			
☐ งบเงินกู้	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชี			
	- คงเหลือ	-	1,453,982.43					
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00					
	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00					
	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72					
	- คงเหลือ	-	41,100,073.28					
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย		
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91	-	-	-		
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58		อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด			
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58		เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59			
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58		ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58		อายุสัญญา	150 วัน			
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559			
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58		วงเงินตามสัญญา	10,631,140			
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-			
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	85.28	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560				
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	85.28	ผลงานปี 2560					
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS		
				- จ้างเหมา				
				- ดำเนินการเอง	16,010,839.61	12,715,692.95		
				รวม(บาท)	16,010,839.61	12,715,692.95		
				คิดเป็น(%)	38.96	30.94		
	สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานจากดำเนินการปีพ.ศ. 2558 - 2559 เป็นปี พ.ศ.2558 - 2560 เนื่องจากจัดหาที่ดินบริเวณอาคาร U-SHAPE ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ						
	แผนการแก้ไขปัญหา							



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	6 กุมภาพันธ์ 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE			ราคางานทั้งโครงการ = 370,000,000 บาท			
				ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 90,000,000 บาท ปี 2562 = 100,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	370,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	80,000,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด		
	ส่งประมาณการ		30 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	60 วัน		
	ประกาศ TOR		10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560		
	ประกาศเชิญชวน		17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	2.35	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.61	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม			
				แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS		
				- จ้างเหมา	-	-	
				- ดำเนินการเอง	10,740,981.04	9,390,555.01	
				รวม(บาท)	10,740,981.04	9,390,555.01	
			คิดเป็น(%)	13.43	11.74		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไขปัญา							



งานขุดเปิดหน้าดิน



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	6 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		214,000,000 บาท	
ฟื้นฟู	เบิกจ่าย		159,823,406.25	ความก้าวหน้าด้าน	วงเงินทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		495 ไร่ (383 แปลง)	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)	
	คงเหลือ		379,931.75		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)	
	- จ้างเหมา	-	-		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)	
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		พ.ท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน	
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		พ.ท.วนสิน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,092,300.00		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	453,494.75	73,563.00	16.22
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณ์ก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ		20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58	
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท	
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		80.17	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		84.51	แผนงานปี 2559 12.58 ผลงานปี 2559 41.55		
				การเบิกจ่ายสะสม		
				แผน (Cash Flow)		
				ผล จาก GFMIS		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า				- จ้างเหมา	19,471,691.59	19,108,279.66
				- ค่าควบคุมงาน	-	-
				รวม(บาท)	19,471,691.59	19,108,279.66
				คิดเป็น(%)	37.90	37.19
แผนการ แก้ไขปัญหา						




คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรณน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	6 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000		จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000		งานดำเนินการเอง	
	เบิกจ่าย		-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	คงเหลือ		51,175,900.00			
	- จ้างเหมา	-	49,186,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00			
	ปี 2560	51,113,455	51,113,455.00			
	- จ้างเหมา	-	49,180,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	119,402,455	119,402,455	68,289,000.00	-	-
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		3.51	แผนงานปี 2560	16.51	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		0.03	ผลงานปี 2560	0.13	
			ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560			
			การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
			- จ้างเหมา	-	-	
	- ค่าควบคุมงาน	10,000.00	107,840.00			
	รวม(บาท)	10,000.00	107,840.00			
	คิดเป็น(%)	0.02	0.21			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



สภาพแม่น้ำยม

