

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560										
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ		23 กุมภาพันธ์ 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย					ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)				
	2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย					600,000,000 บาท				
	3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง					ปี 2560 = 120,000,000 บาท				
	4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง					ปี 2561 = 180,000,000 บาท				
	5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น					ปี 2562 = 180,000,000 บาท				
		- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่					ปี 2563 = 120,000,000 บาท			
		- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่								
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560		123,600,000.00		123,600,000.00		เงินงวด - เบิกที่ สกก.3			
	- จ้างเหมา		120,000,000		120,000,000.00				จ้างเหมาทั้งโครงการ	
เหลือมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		3,600,000.00		3,600,000.00				จ้างเหมาบางส่วน	
							ระยะเวลาก่อสร้าง		งานดำเนินการเอง	
พื้นฟู							วงเงินทั้งโครงการ		ปี 2560 - ปี 2563	
							วงเงินทั้งโครงการ		603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
							ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน		แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งม. 140 ล้านบาท	
									- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)	
									- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง)	
									ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559	
									- 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) (คิดเป็น 55%) เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท	
									เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
							เงินกันเหลือมปี		เบิกจ่าย	
									% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)		123,600,000.00		123,600,000.00					
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			ปี 2550		อนุมัติเงินงวด		18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา				
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง				
	ส่งประมาณการ					เริ่มอายุสัญญา				
	อนุมัติประมาณการ					ครบอายุสัญญา				
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			7 ก.ย.59		อายุสัญญา				
	ประกาศ TOR			19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่				
	ประกาศเชิญชวน			1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา				
	อนุมัติรับราคา					แก้ไขสัญญา ครั้งที่....				
	ส่งผลจัดจ้าง					ส่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		-	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560				
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม		แผน		
							(Cash Flow)		ผล	
							จาก GFMIS			
							- จ้างเหมา		-	
							- ค่าควบคุมงาน		-	
							รวม(บาท)		-	
คิดเป็น(%)		-								
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า										
แผนการ แก้ไขปัญหา										




ด้านเหนืออาคารทดน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระหว่าง 4943 II				เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานชุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.				งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน	
☐ งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
☐ เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559	
☐ พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09		วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท
☐ งบเงินกู้	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชี
☐ งบเงินกู้	- คงเหลือ	-	1,453,982.43			
☐ งบเงินกู้	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00			
☐ งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00			
☐ งบเงินกู้	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
☐ งบเงินกู้	- คงเหลือ	-	41,100,073.28			
☐ งบเงินกู้				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
☐ งบเงินกู้				-	-	-
☐ งบเงินกู้	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91			
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบเบิก ซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ		20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59	
	อนุมัติประมาณการ		26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน	
	ประกาศ TOR		26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559	
	ประกาศเชิญชวน		26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140	
	อนุมัติรับราคา		17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
☐ งบเงินกู้	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.60	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.60	ผลงานปี 2560			
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา		
				- ดำเนินการเอง	16,010,839.61	15,241,010.60
				รวม(บาท)	16,010,839.61	15,241,010.60
☐ งบเงินกู้				คิดเป็น(%)	38.96	37.08
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานจากดำเนินการปีพ.ศ. 2558 - 2559 เป็นปี พ.ศ.2558 - 2560 เนื่องจากจัดหาที่ดินบริเวณอาคาร U-SHAPE ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ					
แผนการแก้ไขปัญหา						



กิจกรรมประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น



กิจกรรม U-SHAPE




กิจกรรมสะพานรถยนต์ กว้าง 6 ม. กม.0+290

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรดยางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
 งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง
	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00		
 เหลื่อมปี				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560
 พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสสวงแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00		

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรดีก่อสร้าง จำกัด
	ส่งประมาณการ	10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560
	ประกาศเชิญชวน	11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	43.90	แผนงานปีปัจจุบัน	43.90	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	26.40	ผลงานปีปัจจุบัน	26.40	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	21,627,580.50	18,553,854.07
					รวม(บาท)	21,627,580.50	18,553,854.07
					คิดเป็น(%)	54.07	46.38

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	
----------------------------	--

แผนการ แก้ไข้ปัญหา	
-----------------------	--



อาคารสะพานน้ำ กม.8+127-กม.8+143 (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมรางระบายน้ำ (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.4+750 (RMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโครงการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 1518 3922 N 1738922 E 615520					
ลักษณะโครงการ	1.งาน Tack Coat 2.งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ทน 0.05 ม. 3.งานทาสีแบ่งช่องจราจร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร) 1,500,000 บาท ปี 2560 = 1,500,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	1,500,000.00	1,500,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,456,400 43,600.00	1,500,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560	
ฟื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	1,437,084.96 บาท (ราคากลาง)	
				ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	1,500,000.00	1,500,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ลงนามในสัญญา	17 ต.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ผู้รับจ้าง	หจก. วพิตา
	ส่งประมาณการ		24 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	12 ม.ค. 60	
	อนุมัติประมาณการ		29 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	11 มี.ค. 60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย. 59	อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ก.ย. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/จ.02/2560	
	ประกาศเชิญชวน		19 ก.ย. 59	วงเงินตามสัญญา	1,076,335.00	
	อนุมัติรับราคา		7 ต.ค. 59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง				ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	96.50	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	96.50 100.00 ปี 60			- จ้างเหมา	1,076,355.00	-
				- ค่าควบคุมงาน	32,290.05	-
				รวม(บาท)	1,108,645.05	-
				คิดเป็น(%)	100.00	-
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						




งาน Tack Coat



งานปู Asphaltic Concrete ทน 0.05 ม.



งานบดอัดผิวทางแบบ Asphaltic Concrete

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560										
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560					
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน						
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทרב.ปากคลองฝิ่งซ้าย และฝิ่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 370,000,000 บาท						
				ปี 2560 = 80,000,000 บาท						
				ปี 2561 = 90,000,000 บาท						
				ปี 2562 = 100,000,000 บาท						
				ปี 2563 = 100,000,000 บาท						
				งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
				งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
				เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563
				พื้นฟู						
									วงเงินทั้งโครงการ	370,000,000 บาท
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ปัสสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย และฝิ่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)					
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ						
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย				
	รวม(บาท)	80,000,000.00	80,000,000.00							
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59					
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59					
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด					
	ส่งประมาณการ		30 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59					
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60					
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	60 วัน					
	ประกาศ TOR		10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560					
	ประกาศเชิญชวน		17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00					
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....						
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....							
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		1.08	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560					
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		1.76	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม					
	ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 1.76 1.08 			แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS					
			- จ้างเหมา		-	-				
			- ดำเนินการเอง		10,740,981.04	10,577,302.07				
			รวม(บาท)		10,740,981.04	10,577,302.07				
			คิดเป็น(%)		13.43	13.22				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ										
แผนการ แก้ไขปัญหา										



งานขุดเปิดหน้าดิน



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 5295 3392 N 1733923.68 E 552956.53				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1.งานจัดหาและติดตั้งบานระบายแบบพับได้พร้อมอุปกรณ์ปรับระดับสำหรับใช้เปิด-ปิด บานระบายและชุดควบคุมระบบการเปิด-ปิด แบบ Manual 2.งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA 3.งานก่อสร้างอาคารควบคุม 4.งานระบบควบคุมบานระบายแบบอัตโนมัติ 5.งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารทางระบายน้ำล้น 6.งานระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ในอาคารควบคุม				ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร) 58,053,700 บาท ปี 2560 = 58,053,700 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2560	49,374,800.00	58,053,700.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ	จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง
	เหลือมปี	- จ้างเหมา	47,936,700	58,053,700.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560	
	พื้นฟู	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,438,100.00			วงเงินทั้งโครงการ	47,935,236.71 บาท (ราคากลาง)
					ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน		
				เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	49,374,800.00	58,053,700.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	15 ก.ย. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	2 ก.พ. 60		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด		
	ส่งประมาณการ		23 มิ.ย. 59	เริ่มอายุสัญญา			
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		5 ส.ค. 59	อายุสัญญา	180 วัน		
	ประกาศ TOR		11 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	จส.4/2560 (สพด.)		
	ประกาศเชิญชวน		1 ธ.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	31,870,000.00		
	อนุมัติรับราคา		11 ม.ค. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		-	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
	ปี 60				(Cash Flow)	ผล	
					- จ้างเหมา	-	
					- ค่าควบคุมงาน	-	
					รวม(บาท)	-	
					คิดเป็น(%)	-	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์



อาคารทางระบายน้ำล้น



อาคารทางระบายน้ำล้น


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระบุว 5139-I	ผลิตภัณฑ์ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 3,327,700.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560
เบิกจ่าย			159,823,406.25	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท
พื้นที่	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 2,947,768.25	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสวงนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.
คงเหลือ			379,931.75	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
- จ้างเหมา		-	-	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-	379,931.75	% เบิกจ่าย	16.22
ปี 2560		51,378,362	51,378,362.00		
- จ้างเหมา		-	51,378,362.00		
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-	-		
*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท			3,092,300.00		
รวม(บาท)			211,581,700		

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 มี.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชการก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	80.17	แผนงานปี 2559	22.65	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.51	ผลงานปี 2559	35.72	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	19,471,691.59	19,108,279.66
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	19,471,691.59	19,108,279.66
					คิดเป็น(%)	37.90	37.19

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
เหลือมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	66,300,000 1,989,000	66,300,000 1,989,000		จ้างเหมาบางส่วน	
พื้นฟู	เบิกจ่าย		-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	- -	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	คงเหลือ		51,175,900.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.คำรื้อย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	- จ้างเหมา	-	49,186,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00			
	ปี 2560	51,113,455	51,113,455.00			
	- จ้างเหมา	-	49,180,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00		เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	119,402,455	119,402,455	68,289,000.00	34,710,000.00	50.83
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		3.51	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		0.03	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
					ผล จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา	-	-
				- ค่าควบคุมงาน	10,000.00	107,840.00
				รวม(บาท)	10,000.00	107,840.00
				คิดเป็น(%)	0.02	0.21
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานก่อสร้างถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	23 กุมภาพันธ์ 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประสิทธิภาพทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประสิทธิภาพทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 100,000,000 บาท ปี 2562 = 107,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- ดำเนินการเอง		140,000,000.00			
พื้นที่	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	299,600.00	วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท	
	- คงเหลือ	-	536.80	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559 - 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) (คิดเป็น 55%) เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท	
	ปี 2559	95,000,000	95,000,000			
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000			
	- เบิกจ่าย	-	87,596,898.39			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	6,747,000			
	- คงเหลือ	-	656,101.61			
	ปี 2560	80,000,000	80,000,000			
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000			
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	315,000,000.00	315,000,000.00	656,101.61	401,300.00	61.16
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	ทจก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)	
	ส่งประมาณการ		11 ก.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	3 ธ.ค.59	
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	30 มี.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	210 วัน	
	ประกาศ TOR		10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2560	
	ประกาศเชิญชวน		17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	8,990,283.20	
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
ส่งผลจัดจ้าง			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		48.62	แผนงานปีปัจจุบัน	23.51	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		46.92	ผลงานปีปัจจุบัน	12.41	
	<					



งานไซฟ่อน กม.4+820.05คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



งานคอนกรีตดาดคลอง กม.0+200 ถึง กม.0+440



งานดินขุดด้วยเครื่องจักรด้านเหนือหน้า