


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560								
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 มีนาคม 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท			
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
	งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00				
	เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
	พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท		
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปาสรวงแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
						เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00					
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรวิถีก่อสร้าง จำกัด			
	ส่งประมาณการ		10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59			
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120			
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560			
	ประกาศเชิญชวน		11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....				
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....					
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		43.90	แผนงานปีปัจจุบัน	43.90			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		26.40	ผลงานปีปัจจุบัน	26.40			
						ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		
	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)		ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา				-			
	- ดำเนินการเอง		21,627,580.50		18,842,704.07			
รวม(บาท)		21,627,580.50		18,842,704.07				
คิดเป็น(%)		54.07		47.11				
สภาพปัญหาและสาเหตุความ								
แผนการแก้ไขปัญหา								




อาคารสะพานน้ำ กม.8+127-กม.8+143 (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมรางระบายน้ำ (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.4+750 (RMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 มีนาคม 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝิ่งซ้าย และฝิ่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 370,000,000 บาท			
				ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 90,000,000 บาท ปี 2562 = 100,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	370,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย และฝิ่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	80,000,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58			อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58			ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-			ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด	
	ส่งประมาณการ	30 ส.ค. 59			เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59			ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59			อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560		
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59		วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	1.08	แผนงานปีปัจจุบัน	5.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	1.76	ผลงานปีปัจจุบัน	8.14	การเบิกจ่ายสะสม	ผล	
					แผน (Cash Flow)		
					- จ้างเหมา	-	
					- ดำเนินการเอง	9,260,366.33	
					รวม(บาท)	10,577,302.07	
					คิดเป็น(%)	11.58	
สภาพปัญหาและสาเหตุความ							
แผนการแก้ไขปัญหา							



งานขุดเปิดหน้าดิน



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	1 มีนาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		214,000,000 บาท	
พินฟู	เบิกจ่าย		159,823,406.25	ความก้าวหน้าด้าน	วงเงินทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		214,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)	
	คงเหลือ		379,931.75		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)	
	- จ้างเหมา	-	-		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)	
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)	
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		พ.ท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		พ.ท.วนดิน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,092,300.00		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	453,494.75	73,563.00	16.22
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ		20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58	
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท	
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		80.17	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		84.51	แผน		
			ผล			
			การเบิกจ่ายสะสม			
			(Cash Flow)			
			จาก GFMIS			
			- จ้างเหมา	19,471,691.59	19,108,279.66	
			- ค่าควบคุมงาน	-	-	
			รวม(บาท)	19,471,691.59	19,108,279.66	
			คิดเป็น(%)	37.90	37.19	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						




คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559										
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ		1 มีนาคม 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ		1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท				
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน		
งบปกติ		ปี 2559		68,289,000		68,289,000		เงินงวด - เบิกที่ สกก.3		
		- จ้างเหมา		66,300,000		66,300,000				
เหลือปี		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		1,989,000		1,989,000		ระยะเวลาก่อสร้าง		
		เบิกจ่าย								
พื้นฟู		- จ้างเหมา		-		-		วงเงินทั้งโครงการ		
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		-				
		คงเหลือ				51,175,900.00		ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		
		- จ้างเหมา		-		49,186,900.00				
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		1,989,000.00				
		ปี 2560		51,113,455		51,113,455.00				
		- จ้างเหมา		-		49,180,900.00				
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		1,932,555.00		งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
		*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท				175,445.00				
		รวม(บาท)		119,402,455		119,402,455				
						เงินกันขยาย		เบิกจ่าย		
						68,289,000.00		34,710,000.00		
								% เบิกจ่าย		
								50.83		
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด		18 ต.ค. 59		
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา		30 ก.ย. 59		
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง		บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
		ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา		15 พ.ย.59		
		อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา		3 พ.ค.62		
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา		900 วัน		
		ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่		กจ.35/2559 (สพด.)		
		ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา		231,400,000		
		อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		-		
		ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....		-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)		แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		6.02		แผนงานปี 2560		28.32		
		ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		0.21		ผลงานปี 2560		0.99		
								ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		
		การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)		ผล จาก GFMS				
		- จ้างเหมา		-		-				
- ค่าควบคุมงาน		10,000.00		107,840.00						
รวม(บาท)		10,000.00		107,840.00						
คิดเป็น(%)		0.02		0.21						
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า										
แผนการ แก้ไขปัญหา										



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานก่อสร้างถนนทดแทน



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 มีนาคม 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโครงการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 1518 3922 N 1738922 E 615520						
ลักษณะโครงการ	1.งาน Tack Coat 2.งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม. 3.งานทาสีแบ่งช่องจราจร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร) 1,500,000 บาท ปี 2560 = 1,500,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	1,500,000.00	1,500,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือปี	- จ้างเหมา	1,456,400	1,500,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	43,600.00		วงเงินทั้งโครงการ	1,437,084.96 บาท (ราคากลาง)		
ฟื้นฟู				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน			
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	1,500,000.00	1,500,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	17 ต.ค. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก. วพิตา		
	ส่งประมาณการ		24 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	12 ม.ค. 60		
	อนุมัติประมาณการ		29 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	11 มี.ค. 60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย. 59	อายุสัญญา	60 วัน		
	ประกาศ TOR		19 ก.ย. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/จ.02/2560		
	ประกาศเชิญชวน		19 ก.ย. 59	วงเงินตามสัญญา	1,076,335.00		
	อนุมัติรับราคา		7 ต.ค. 59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	
	ปี 60				(Cash Flow)	ผล	
					- จ้างเหมา	1,076,355.00	-
					- ค่าควบคุมงาน	32,290.05	-
					รวม(บาท)	1,108,645.05	-
					คิดเป็น(%)	100.00	-
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไขปัญหา							




งาน Tack Coat



งาน Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.



งานทาสีแบ่งช่องจราจร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	1 มีนาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II			เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ		
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานชุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.			งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน	
☐ งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559	
☐ เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09		วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชี
☐ พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43			
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00			
☒ งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00			
	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- คงเหลือ	-	41,100,073.28			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				-	-	-
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91			
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ		20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59	
	อนุมัติประมาณการ		26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน	
	ประกาศ TOR		26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559	
	ประกาศเชิญชวน		26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140	
	อนุมัติรับราคา		17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.60	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.60	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา		
				- ดำเนินการเอง	16,010,839.61	15,915,530.60
				รวม(บาท)	16,010,839.61	15,915,530.60
				คิดเป็น(%)	38.96	38.72
	สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานจากดำเนินการปีพ.ศ. 2558 - 2559 เป็นปี พ.ศ.2558 - 2560 เนื่องจากจัดหาที่ดินบริเวณอาคาร U-SHAPE ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ				
แผนการแก้ไข้ปัญหา						



กิจกรรมประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น



กิจกรรม U-SHAPE



กิจกรรมสะพานรถยนต์ กว้าง 6 ม. กม.0+290