

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวาง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดั่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุนบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุนบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 100,000,000 บาท ปี 2562 = 107,000,000 บาท	
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
	งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง
	เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562
	ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	536.80	วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท
	ปี 2559	95,000,000	95,000,000	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,53๔ ไร่ (3,351 แปลง) /งบม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,734 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559 - 3,111 ไร่ (1,378 แปลง) (คิดเป็น 56%) เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท	
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000			
	- เบิกจ่าย	-	87,596,898.39			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	6,747,000			
	- คงเหลือ	-	656,101.61			
	ปี 2560	80,000,000	80,000,000			
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	315,000,000.00	315,000,000.00	656,101.61	401,300.00	61.16

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	หจก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
	ส่งประมาณการ	11 ก.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	3 ธ.ค.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	30 มิ.ย.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	210 วัน
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกท.3/ช.11/2560
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	8,990,283.20
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรูเซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	48.62	แผนงานปีปัจจุบัน	23.51	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	46.92	ผลงานปีปัจจุบัน	12.41	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	37,910,113.93	28,969,968.20
					รวม(บาท)	37,910,113.93	28,969,968.20
					คิดเป็น(%)	39.91	36.21

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	ผลงานต่ำกว่าแผนงาน เนื่องจากรอผลทดสอบกล่อง Gabion และกล่อง Mattress ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเรียงหินในกล่อง Gabion และกล่อง Mattress และงานที่เกี่ยวข้องได้ ผลงานก่อสร้างจึงต่ำกว่าแผนงานที่วางไว้
------------------------	--

แผนการแก้ไข้ปัญหา	ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างนำวัสดุที่ผ่านการทดสอบ มาเปลี่ยนเพื่อเร่งดำเนินการในส่วนงานเรียงหินในกล่อง Gabion และกล่อง Mattress
-------------------	--



งานไซฟอน กม.4+820.05คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



งานคอนกรีตตาดคลอง กม.0+200 ถึง กม.0+440



งานดินชุดด้วยเครื่องจักรด้านเหนือหน้า

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท			
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
	เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560	
	พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	522,000,000 บาท	
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
						เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
						เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรดีก่อสร้าง จำกัด		
	ส่งประมาณการ		10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120		
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560		
	ประกาศเชิญชวน		11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซนต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		43.90	แผนงานปีปัจจุบัน	43.90		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		26.40	ผลงานปีปัจจุบัน	26.40		
	43.90 26.40 ปี 60					ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560	
	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา		-	-			
	- ดำเนินการเอง		29,098,011.50	23,123,212.08			
	รวม(บาท)		29,098,011.50	23,123,212.08			
คิดเป็น(%)		72.75	57.81				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



อาคารสะพานน้ำ กม.8+127-กม.8+143 (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมรางระบายน้ำ (1R-RMC)




ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.4+750 (RMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ	ราคางานทั้งโครงการ = 370,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 90,000,000 บาท ปี 2562 = 100,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลือปี					งานดำเนินการเอง		
				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	370,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)		
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	80,000,000.00	80,000,000.00				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด
	ส่งประมาณการ	30 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	60 วัน
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	1.08	แผนงานปีปัจจุบัน	5.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	1.76	ผลงานปีปัจจุบัน	8.14	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	13,488,770.33	10,577,302.07
					รวม(บาท)	13,488,770.33	10,577,302.07
					คิดเป็น(%)	16.86	13.22

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	
------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--



งานขุดเปิดหน้าดิน



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง



งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระหว่าง 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00	งบเงินงวด - เบิกที่ สกก.3	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560
	เบิกจ่าย		159,823,406.25		214,000,000 บาท
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.วนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		
	คงเหลือ		379,931.75		
	- จ้างเหมา	-	-		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,092,300.00		
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	เงินกันขยาย	เงินกันขยาย, ฯลฯ
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย
				453,494.75	% เบิกจ่าย
					73,563.00
					16.22

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	ทจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	80.17	แผนงานปี 2559	22.65	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.51	ผลงานปี 2559	35.72	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	19,471,691.59	19,108,279.66
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	19,471,691.59	19,108,279.66
					คิดเป็น(%)	37.90	37.19

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--




คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2559							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตุนระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		☒ จ้างเหมาทั้งโครงการ		
เหลือมปี	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000		☐ จ้างเหมาบางส่วน		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000		☐ งานดำเนินการเอง		
	เบิกจ่าย		-		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	-	-		วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุื้อย่าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
คงเหลือ		51,175,900.00					
- จ้างเหมา	-	49,186,900.00					
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00					
ปี 2560	51,113,455	51,113,455.00					
- จ้างเหมา	-	49,180,900.00					
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00					
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	119,402,455	119,402,455	68,289,000.00	34,710,000.00	50.83	
ความก้าวหน้าใน การจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)		
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000		
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		6.02	แผนงานปี 2560	28.32		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		0.21	ผลงานปี 2560	0.99		
							
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560						
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS				
	- จ้างเหมา	-	-				
- ค่าควบคุมงาน	128,000.00	114,560.00					
รวม(บาท)	128,000.00	114,560.00					
คิดเป็น(%)	0.25	0.22					
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



บริเวณจุดก่อสร้าง ใน Cut Off



งานก่อสร้างถนนทดแทน




งานก่อสร้างถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 5295 3392 N 1733923.68 E 552956.53				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1.งานจัดหาและติดตั้งบานระบายแบบพับได้พร้อมอุปกรณ์ปรับระดับสำหรับใช้เปิด-ปิด บานระบายและชุดควบคุม ระบบการเปิด-ปิด แบบ Manual				ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร)		
	2.งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA				58,053,700 บาท		
	3.งานก่อสร้างอาคารควบคุม				ปี 2560 = 58,053,700 บาท		
	4.งานระบบควบคุมบานระบายแบบอัตโนมัติ						
	5.งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารทางระบายน้ำสัน						
	6.งานระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ในอาคารควบคุม						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
☒ งบปกติ	ปี 2560	49,374,800.00	58,053,700.00		☒ จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา	47,936,700	58,053,700.00		☐ จ้างเหมาบางส่วน		
☐ เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,438,100.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
☐ พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	47,935,236.71 บาท (ราคากลาง)		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลา			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	49,374,800.00	58,053,700.00				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	15 ก.ย. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	2 ก.พ. 60
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	บริษัท พชรรม 2 การโยธา จำกัด
	ส่งประมาณการ	23 มิ.ย. 59	เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ส.ค. 59	อายุสัญญา	180 วัน
	ประกาศ TOR	11 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	จส.4/2560 (สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	1 ธ.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	31,870,000.00
	อนุมัติรับราคา	11 ม.ค. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่อเซ็นต์	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
แผน/ผล	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- ผลงาน	 ปี 60				- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย					- ค่าควบคุมงาน	-	-
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ ล้มเหลว	
---------------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญห	
---------------------	--



อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์



อาคารทางระบายน้ำล้น




อาคารทางระบายน้ำล้น

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 600,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 180,000,000 บาท ปี 2562 = 180,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	120,000,000	120,000,000.00		จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,600,000.00	3,600,000.00		งานดำเนินการเอง	
				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559 - 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) (คิดเป็น 55%) เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	123,600,000.00	123,600,000.00			

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่อ์เซ่่นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบ่กจ่าย - กราฟผลงาน (สละสม)	แผนงานสละสม(ทั้งโครงการ)	-	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
	ผลงานสละสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสละสม	แผน	ผล
					(Cash Flow)		
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ ล่าช้า	
--------------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหานี้	
---------------------	--



ด้านเหนือหน้าอาคารทอดน้ำฝายบ้านตลิงสูง



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560								
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ		30 มีนาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโครงการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 1518 3922 N 1738922 E 615520						
ลักษณะโครงการ		1.งาน Tack Coat 2.งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม. 3.งานทาสีแบ่งช่องจราจร					ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร) 1,500,000 บาท ปี 2560 = 1,500,000 บาท	
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ		ปี 2560	1,500,000.00	1,500,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือปี		- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,456,400 43,600.00	1,500,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
ฟื้นฟู					วงเงินทั้งโครงการ	1,437,084.96 บาท (ราคากลาง)		
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน			
					เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
					เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
		รวม(บาท)	1,500,000.00	1,500,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ลงนามในสัญญา	17 ต.ค. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ผู้รับจ้าง	หจก. วพิดา		
	ส่งประมาณการ		24 ส.ค. 59		เริ่มอายุสัญญา	12 ม.ค. 60		
	อนุมัติประมาณการ		29 ก.ย. 59		ครบอายุสัญญา	11 มี.ค. 60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย. 59		อายุสัญญา	60 วัน		
	ประกาศ TOR		19 ก.ย. 59		สัญญาเลขที่	สกก.3/จ.02/2560		
	ประกาศเชิญชวน		19 ก.ย. 59		วงเงินตามสัญญา	1,076,335.00		
	อนุมัติรับราคา		7 ต.ค. 59		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง				ส่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		100.00	ผลงานปีปัจจุบัน	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
	ปี 60				(Cash Flow)	จาก GFMIS		
					- จ้างเหมา	1,076,355.00	-	
					- ค่าควบคุมงาน	32,290.05	-	
					รวม(บาท)	1,108,645.05	-	
					คิดเป็น(%)	100.00	-	
สภาพปัญหาและ สาเหตุร่วม								
แผนการ แก้ไขปัญหา								



งาน Tack Coat



งานปู Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.



งานทาสีแบ่งช่องจราจร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 มีนาคม 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวังง 4943 II	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	
ลักษณะโครงการ	1. ประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระถิน ขนาด 3 - 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูประบายน้ำคลองชักน้ำแม่บ้าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานชุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 3.00x3.00 ม.		งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09		งานดำเนินการเอง		
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559		
	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท		
ฟื้นฟู	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการ ตรวจสอบทรัพย์สิน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัญชี		
งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00				
	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72				
	- คงเหลือ	-	41,100,073.28				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.60	แผนงานปี 2560	90.60	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.60	ผลงานปี 2560	90.60	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	21,721,956.59	19,590,638.60
					- รวม(บาท)	21,721,956.59	19,590,638.60
					คิดเป็น(%)	52.85	47.67

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานจากดำเนินการปีพ.ศ. 2558 - 2559 เป็นปี พ.ศ.2558 - 2560 เนื่องจากจัดหาที่ดินบริเวณอาคาร U-SHAPE ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		
แผนการแก้ไขปัญหา			



กิจกรรมประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระถิน



กิจกรรม U-SHAPE



กิจกรรมสะพานรถยนต์ กว้าง 6 ม. กม.0+290