

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มิถุนายน 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวาง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดั่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุนบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุนบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม.				ราคางานทั้งโครงการ = 522,000,000 บาท	
	2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ				ปี 2557 = 70,000,000 บาท	
	3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม.				ปี 2558 = 70,000,000 บาท	
	- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่				ปี 2559 = 95,000,000 บาท	
	- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ปี 2560 = 80,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2557 - 2558	140,000,000.00	140,000,000.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- เบิกจ่าย	-	139,699,863.20	ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2557 - ปี 2562 522,000,000 บาท	
ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	536.80			
	ปี 2559	95,000,000	95,000,000	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,534 ไร่ (3,351 แปลง) /งบม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,734 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559 - 3,111 ไร่ (1,378 แปลง) (คิดเป็น 56%) เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท	
	- ดำเนินการเอง	95,000,000	95,000,000			
	- เบิกจ่าย	-	87,596,898.39			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	6,747,000			
	- คงเหลือ	-	656,101.61			
	ปี 2560	80,000,000	80,000,000			
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000			
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	315,000,000.00	315,000,000.00			

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	8 ต.ค. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	หจก. สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
	ส่งประมาณการ	11 ก.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	3 ธ.ค.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	30 มิ.ย.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	210 วัน
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2560
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	8,990,283.20
	อนุมัติรับราคา	10 พ.ย. 59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปอร์เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	55.69	แผนงานปีปัจจุบัน	69.64	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560														
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	54.12	ผลงานปีปัจจุบัน	59.39	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS												
	<table border="1"><caption>Cumulative Performance Data</caption><thead><tr><th>Fiscal Year</th><th>Cumulative Performance (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>ปี 57</td><td>~10</td></tr><tr><td>ปี 58</td><td>54.12</td></tr><tr><td>ปี 59</td><td>~45</td></tr><tr><td>ปี 60</td><td>55.69</td></tr><tr><td>ปี 61</td><td>~75</td></tr></tbody></table>				Fiscal Year	Cumulative Performance (%)	ปี 57	~10	ปี 58	54.12	ปี 59	~45	ปี 60	55.69	ปี 61	~75	- จ้างเหมา	-	-
					Fiscal Year	Cumulative Performance (%)													
					ปี 57	~10													
ปี 58	54.12																		
ปี 59	~45																		
ปี 60	55.69																		
ปี 61	~75																		
- ดำเนินการเอง	60,761,364.98	52,215,232.32																	
รวม(บาท)	60,761,364.98	52,215,232.32																	
				คิดเป็น(%)	63.96	65.27													

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	
----------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญา	
---------------------	--




งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% (1L-RMC)



งานคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



งานท่อลอดถนนหน้า กม.1+461

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
	เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560	
	พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	40,000,000 บาท	
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
						เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลื่อมปี		เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรดีก่อสร้าง จำกัด		
	ส่งประมาณการ		10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120		
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560		
	ประกาศเชิญชวน		11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00		
	อนุมัติรับราคา		31 ต.ค.59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซนต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		91.65	แผนงานปีปัจจุบัน	91.65		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		55.49	ผลงานปีปัจจุบัน	55.49		
							
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560						
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS				
	- จ้างเหมา	-	-				
- ดำเนินการเอง	36,432,910.45	28,359,454.73					
รวม(บาท)	36,432,910.45	28,359,454.73					
คิดเป็น(%)	91.08	70.90					
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา							



ท่อลอดถนนพร้อมรางฯ กม.0+070 (1R-RMC)



สะพานน้ำ กม.2+817 ถึง กม.2+873 (1R-RMC)



งานสะพานรถยนต์ กม.2+316 (1L-RMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทบ.ปากคลองฝั้งซ้าย และฝั้งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				ราคางานทั้งโครงการ = 370,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 90,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2560 - 2563 370,000,000 บาท		
พื้นฟู					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย และฝั้งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	80,000,000.00	80,000,000.00				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด
	ส่งประมาณการ	30 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	60 วัน
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00
	อนุมัติรับราคา	15 พ.ย.59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	14.69	แผนงานปีปัจจุบัน	67.95	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	12.33	ผลงานปีปัจจุบัน	57.04	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	34,792,679.60	34,792,679.60
					รวม(บาท)	34,792,679.60	34,792,679.60
					คิดเป็น(%)	43.49	43.49

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



งานฟื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก



งานฟื้นฟูคนกรรตเสริมเหล็ก



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00				
	เบิกจ่าย		159,823,406.25	วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2558 - ปี 2560		
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ความก้าวหน้าด้าน	214,000,000 บาท		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)		
	คงเหลือ		379,931.75		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)		
	- จ้างเหมา	-	-		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)		
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)		
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		พ.ท.วนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.		
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,165,863.00		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	271,351.75	-	-	

ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	ทจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	98.95	แผนงานปี 2560	95.74	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	85.45	ผลงานปี 2560	41.01	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	21,080,462.44	21,080,462.44
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	21,080,462.44	21,080,462.44
					คิดเป็น(%)	41.03	41.03

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--




คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนคันดินท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตุนระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	☒ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☐ งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	66,300,000 1,989,000	66,300,000 1,989,000			ปี 2559 - ปี 2561 231,400,000	
พื้นที่	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	- -			- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุื้อย่าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	คงเหลือ		51,175,900.00				
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	49,186,900.00 1,989,000.00				
	ปี 2560	31,113,455	31,113,455.00				
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	29,180,900.00 1,932,555.00				
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
	*โอนเปลี่ยนแปลงลด จำนวน 20,000,000 บาท			เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	99,402,455	99,402,455	31,590,000.00	4,720,381.45	14.94	
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)		
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000		
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	19.27	แผนงานปี 2560	90.67	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	2.53	ผลงานปี 2560	11.90	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	128,000.00	121,280.00
					รวม(บาท)	128,000.00	121,280.00
					คิดเป็น(%)	0.41	0.39
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา							



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 5295 3392 N 1733923.68 E 552956.53				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1.งานจัดหาและติดตั้งบานระบายแบบพับได้พร้อมอุปกรณ์ปรับระดับสำหรับใช้เปิด-ปิด บานระบายและชุดควบคุมระบบการเปิด-ปิด แบบ Manual 2.งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA 3.งานก่อสร้างอาคารควบคุม 4.งานระบบควบคุมบานระบายแบบอัตโนมัติ 5.งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารทางระบายน้ำล้น 6.งานระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ในอาคารควบคุม				ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร) 58,053,700 บาท ปี 2560 = 58,053,700 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	32,826,000.00	58,053,700.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา	31,870,000.00	58,053,700.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	956,000.00		ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	งานดำเนินการเอง		
	*คืนเงิน จำนวน 25,227,700 บาท				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560	
พื้นฟู					วงเงินทั้งโครงการ	47,935,236.71 บาท (ราคากลาง)	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	32,826,000.00	58,053,700.00	32,826,000.00	4,780,500.00	14.56	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	15 ก.ย. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	2 ก.พ. 60
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	บริษัท พระรวม 2 การโยธา จำกัด
	ส่งประมาณการ	23 มิ.ย. 59	เริ่มอายุสัญญา	15 มี.ค. 60
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	10 ก.ย. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	5 ส.ค. 59	อายุสัญญา	180 วัน
	ประกาศ TOR	11 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	จส.4/2560 (สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	1 ธ.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	31,870,000.00
	อนุมัติรับราคา	11 ม.ค. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรูเซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	51.03	แผนงานปีปัจจุบัน	51.03	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	38.03	ผลงานปีปัจจุบัน	38.03	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	4,780,500.00
					- ค่าควบคุมงาน	-	270,847.60
					รวม(บาท)	-	5,051,347.60
					คิดเป็น(%)	-	15.39

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญห	
---------------------	--



งานติดตั้งบานระบายแบบฝายพับได้



งานเทคนิคการประดิษฐ์งานรองรับบาน




งานอาคารควบคุม (Control House)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 600,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 180,000,000 บาท ปี 2562 = 180,000,000 บาท ปี 2563 = 180,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	120,000,000	120,000,000.00		จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,600,000.00	3,600,000.00		งานดำเนินการเอง	
				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559 - 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) (คิดเป็น 55%) เป็นเงิน 92,298,863.54 บาท	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลาฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	123,600,000.00	123,600,000.00			

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรอ์เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	0.07	แผนงานปีปัจจุบัน	0.37	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	77,250,000.00	89,100,000.00
					- ค่าควบคุมงาน	-	176,796.00
					รวม(บาท)	77,250,000.00	89,276,796.00
				คิดเป็น(%)	-	72%	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	
----------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญา	
---------------------	--



ด้านเหนือหน้าอาคารทอดน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC



จุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำสาย LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2560
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวัง 4943 II	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ	

ลักษณะโครงการ	1. ประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระดิน ขนาด 3 - 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูประบายน้ำคลองชักน้ำแม่บ้าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 3.00x3.00 ม.	งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท
---------------	---	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00				
เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09				
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559		
ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท		
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันกรมชลประทานอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน		
งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00				
	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72				
	- คงเหลือ	-	41,100,073.28				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
				-	-	-	
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	99.56	ผลงานปี 2560	99.56	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ดำเนินการเอง	28,052,867.29	33,233,448.95
					รวม(บาท)	28,052,867.29	33,233,448.95
					คิดเป็น(%)	68.26	80.86

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
แผนการแก้ไขปัญหา	



กิจกรรมประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระดิน



กิจกรรมงานขุดคลอง



กิจกรรม U-SHAPE