

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560								
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 สิงหาคม 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท			
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
	งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00				
	เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
	พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	40,000,000 บาท		
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปาสวงนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
						เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00					
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรวิถีก่อสร้าง จำกัด			
	ส่งประมาณการ		10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59			
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120			
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560			
	ประกาศเชิญชวน		11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00			
	อนุมัติรับราคา		31 ต.ค.59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....				
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....					
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	97.62	แผนงานปีปัจจุบัน	97.62	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	68.08	ผลงานปีปัจจุบัน	68.08	การเบิกจ่ายสะสม	ผล จาก GFMIS		
	97.62 68.08 ปี 60				(Cash Flow)			
					- จ้างเหมา	-		
					- ดำเนินการเอง	36,932,910.45 28,900,158.23		
					รวม(บาท)	36,932,910.45 28,900,158.23		
				คิดเป็น(%)	92.33 72.25			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ								
แผนการ แก้ไขปัญหา								




ท่อลอดถนนพร้อมรางน้ำ กม.0+070 (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.8+300 (1R-RMC)



งานสะพานรถยนต์ถนนเข้าหัวงาน กม.0+170

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 สิงหาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 370,000,000 บาท		
				ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 121,800,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	73,843,222.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	73,843,222.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563	
พื้นที่	*คืนเงิน ครั้งที่ 1 ค่าเสาเข็ม จำนวน 2,106,778 บาท				วงเงินทั้งโครงการ	370,000,000 บาท
	*คืนเงิน ครั้งที่ 2 เงินเหลือจ่าย จำนวน 4,050,000 บาท			ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	73,843,222.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58		ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด	
	ส่งประมาณการ	30 ส.ค. 59		เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.ย. 59		ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	4 ต.ค. 59		อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR	10 ต.ค. 59		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560	
	ประกาศเชิญชวน	17 ต.ค. 59		วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00	
	อนุมัติรับราคา	15 พ.ย.59		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	17.19	แผนงานปีปัจจุบัน	79.52		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	15.40	ผลงานปีปัจจุบัน	71.21		
				ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560		
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง	69,010,760.84	36,346,738.20			
	รวม(บาท)	69,010,760.84	36,346,738.20			
คิดเป็น(%)	93.46	49.22				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						




งานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก



งานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	1 สิงหาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		☒ จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		☐ จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		☐ งานดำเนินการเอง	
	เบิกจ่าย		159,823,406.25		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560
					วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.วนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25			
	คงเหลือ		379,931.75			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75			
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00			
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,165,863.00			
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				271,351.75	-	-
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณ์ก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ		20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58	
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท	
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58	
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		99.69	แผนงานปี 2560	98.74	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		85.45	ผลงานปี 2560	41.01	
						
	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560					
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS			
	- จ้างเหมา	21,080,462.44	21,080,462.44			
- ค่าควบคุมงาน	-	-				
รวม(บาท)	21,080,462.44	21,080,462.44				
คิดเป็น(%)	41.03	41.03				
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						



คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 - กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560									
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	1 สิงหาคม 2560				
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท				
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน				
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		จ้างเหมาทั้งโครงการ				
	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000		จ้างเหมาบางส่วน				
เหลือปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000		งานดำเนินการเอง				
	เบิกจ่าย		-		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561			
พื้นที่	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยากรได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพยากร ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุฑย้อย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท				
	คงเหลือ		51,175,900.00						
	- จ้างเหมา	-	49,186,900.00						
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00						
	ปี 2560	31,113,455	31,113,455.00						
	- จ้างเหมา	-	29,180,900.00	เงินกันชยาย	เงินกันชยาย	%	%	%	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00						
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00						
	*โอนเปลี่ยนแปลงลด จำนวน 20,000,000 บาท								
	รวม(บาท)	99,402,455	99,402,455						
				31,590,000.00	4,720,381.45	14.94			
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59				
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59				
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)				
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59				
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62				
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน				
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)				
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000				
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-				
	ส่งผลจัดจ้าง	-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	23.00	แผนงานปี 2560	90.57	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560				
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	2.53	ผลงานปี 2560	11.90	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล		
	ปี 59 ปี 60 ปี 61 23.00 2.53				(Cash Flow)	จาก GFMS			
					- จ้างเหมา	-	-		
					- ค่าควบคุมงาน	128,000.00	121,280.00		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า					รวม(บาท)	128,000.00	121,280.00		
					คิดเป็น(%)	0.41	0.39		
แผนการ แก้ไขปัญหา									




งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	1 สิงหาคม 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II			เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ		
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.			งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน	
☐ งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559	
☐ เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09		วงเงินทั้งโครงการ	145,321,000 บาท
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันกรมชลประทานอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน
☐ พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43			
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00			
☒ งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00			
	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72			
	- คงเหลือ	-	41,100,073.28	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91	-	-	-
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ		20 มี.ค. 58	เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59	
	อนุมัติประมาณการ		26 มี.ค. 58	ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		9 พ.ย. 58	อายุสัญญา	150 วัน	
	ประกาศ TOR		26 พ.ย. 58	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559	
	ประกาศเชิญชวน		26 พ.ย. 58	วงเงินตามสัญญา	10,631,140	
	อนุมัติรับราคา		17 ธ.ค. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	99.74	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา		
				- ดำเนินการเอง	29,052,867.29	35,022,739.87
				รวม(บาท)	29,052,867.29	35,022,739.87
				คิดเป็น(%)	70.69	85.21
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						



กิจกรรมประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น



กิจกรรมงานขุดคลอง



กิจกรรม U-SHAPE