


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ2560								
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	4 กันยายน 2560			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง 2. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 9 แห่ง 3. ก่อสร้างท่อลอดคลองชนิดท่อกลม จำนวน 29 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารสะพานน้ำ จำนวน 8 แห่ง 5. ก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม จำนวน 11 แห่ง 6. ก่อสร้างทางระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 11 แห่ง 7. งานรื้อวางถนนคันคลองส่งน้ำ ความยาว 424 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ = 40,000,000 บาท ปี 2560 = 40,000,000 บาท			
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
	☒ งบปกติ	ปี 2560	40,000,000.00	40,000,000.00				
	☐ เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	40,000,000	40,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560		
	☐ พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	40,000,000 บาท		
					ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558 = 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปวงสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
						เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	40,000,000.00	40,000,000.00					
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	4 พ.ย. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	บ.เพชรวิทย์ก่อสร้าง จำกัด			
	ส่งประมาณการ		10 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	5 พ.ย.59			
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	4 มี.ค.60			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	120			
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.05/2560			
	ประกาศเชิญชวน		11 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	4,046,384.00			
	อนุมัติรับราคา		31 ต.ค.59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....				
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....					
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		80.50	ผลงานปีปัจจุบัน	80.50			
						ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 4 กันยายน 2560		
					การเบิกจ่ายสะสม	ผล จาก GFMIS		
					แผน (Cash Flow)			
					- จ้างเหมา	-		
					- ดำเนินการเอง	40,000,000.00	32,409,626.63	
				รวม(บาท)	40,000,000.00	32,409,626.63		
				คิดเป็น(%)	100.00	81.02		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ								
แผนการ แก้ไข้ปัญหา								



ท่อลอดถนนพร้อมรางฯ กม.0+070 (1R-RMC)



ท่อลอดถนนชนิดท่อเหลี่ยม กม.8+300 (1R-RMC)



งานสะพานรถยนต์ถนนเข้าหัวงาน กม.0+170

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	4 กันยายน 2560	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 80,000,000 บาท ปี 2564 = 70,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	73,933,222.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	73,933,222.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2563	
	*คืนเงิน ครั้งที่ 1 ค่าเสาเข็ม จำนวน 2,016,778 บาท			วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2560 - 2563	
ฟื้นฟู	*คืนเงิน ครั้งที่ 2 เงินเหลือจ่าย จำนวน 4,050,000 บาท				368,200,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)	
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	73,933,222.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	22 พ.ย.59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		30 ส.ค. 59	เริ่มอายุสัญญา	23 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.ย. 59	ครบอายุสัญญา	21 ม.ค.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		4 ต.ค. 59	อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR		10 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.09/2560	
	ประกาศเชิญชวน		17 ต.ค. 59	วงเงินตามสัญญา	11,227,448.00	
	อนุมัติรับราคา		15 พ.ย.59	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		19.65	แผนงานปีปัจจุบัน	90.88	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		16.69	ผลงานปีปัจจุบัน	77.18	
	ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 19.65 16.69					
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 4 กันยายน 2560					
	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS		
	- จ้างเหมา		-	-		
- ดำเนินการเอง		73,933,222.00	44,414,912.75			
รวม(บาท)		73,933,222.00	44,414,912.75			
คิดเป็น(%)		100.00	60.07			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก





งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560											
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ		4 กันยายน 2560				
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้างที่เกิด		โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 5295 3392 N 1733923.68 E 552956.53					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ		1.งานจัดหาและติดตั้งบานระบายแบบพับได้พร้อมอุปกรณ์ปรับระดับสำหรับใช้เปิด-ปิด บานระบายและชุดควบคุมระบบการเปิด-ปิด แบบ Manual 2.งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kVA 3.งานก่อสร้างอาคารควบคุม 4.งานระบบควบคุมบานระบายแบบอัตโนมัติ 5.งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กอาคารทางระบายน้ำล้น 6.งานระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ในอาคารควบคุม					ราคางานทั้งโครงการ (ตามใบจัดสรร) 58,053,700 บาท ปี 2560 = 58,053,700 บาท				
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3		ประเภทงาน				
งบปกติ		ปี 2560	32,826,000.00	58,053,700.00			☒ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☐ งานดำเนินการเอง				
เหลือปี		- จ้างเหมา	31,870,000.00	58,053,700.00	ระยะเวลาก่อสร้าง		ปี 2560				
		- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	956,000.00				วงเงินทั้งโครงการ				
		*คืนเงิน จำนวน 25,227,700 บาท			ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		47,935,236.71 บาท (ราคากลาง)				
					เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ						
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย		% เบิกจ่าย				
		รวม(บาท)		32,826,000.00	58,053,700.00		32,826,000.00	4,780,500.00	14.56		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด		15 ก.ย. 59				
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา		2 ก.พ. 60				
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง		บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด				
		ส่งประมาณการ		23 มิ.ย. 59	เริ่มอายุสัญญา		15 มี.ค. 60				
		อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา		10 ก.ย. 60				
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		5 ส.ค. 59	อายุสัญญา		180 วัน				
		ประกาศ TOR		11 ต.ค. 59	สัญญาเลขที่		จส.4/2560 (สพด.)				
		ประกาศเชิญชวน		1 ธ.ค. 59	วงเงินตามสัญญา		31,870,000.00				
		อนุมัติรับราคา		11 ม.ค. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....						
		ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....						
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)											



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	4 กันยายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		วงเงินทั้งโครงการ		
	เบิกจ่าย		159,823,406.25	214,000,000 บาท			
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)		
	คงเหลือ		379,931.75		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)		
	- จ้างเหมา	-	-		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)		
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		พ.ท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน		
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		พ.ท.วนดิน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		3,165,863.00		เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
					271,351.75	-	-
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48		อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51		ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	หจก.จิริงกรณก่อสร้าง		
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57		เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58		
	อนุมัติประมาณการ	-		ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57		อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57		สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58		
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57		วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท		
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558 ลว. 9 ต.ค.58		
	ส่งผลจัดจ้าง	-			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	99.69	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 4 กันยายน 2560			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	85.45	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา	21,080,462.44	21,080,462.44	
				- ค่าควบคุมงาน	-	-	
				รวม(บาท)	21,080,462.44	21,080,462.44	
				คิดเป็น(%)	41.03	41.03	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบ						
	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้						
แผนการแก้ไขปัญหา							




คลองส่งน้ำสาย RMC กม. 2+300 – กม. 2+500



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	4 กันยายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 248,000,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 132,513,100 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559	68,289,000	68,289,000		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา	66,300,000	66,300,000		จ้างเหมาบางส่วน	
เหลี่ยมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	1,989,000	1,989,000		งานดำเนินการเอง	
	เบิกจ่าย		-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2561	
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยากรได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพยากร ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	คงเหลือ		51,175,900.00			
	- จ้างเหมา	-	49,186,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,989,000.00			
	ปี 2560	31,119,455	31,119,455.00			
	- จ้างเหมา	-	29,186,900.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	1,932,555.00			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 175,445 บาท		175,445.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	*โอนเปลี่ยนแปลงลด จำนวน 20,000,000 บาท			เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	99,408,455	99,408,455	31,590,000.00	4,720,381.45	14.94
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		26.79	แผนงานปี 2560	100.00	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		2.53	ผลงานปี 2560	11.90	
						
	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 4 กันยายน 2560			การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
				(Cash Flow)	จาก GFMS	
	- จ้างเหมา		-	-	-	-
	- ค่าควบคุมงาน		128,000.00	121,280.00	121,280.00	121,280.00
	รวม(บาท)		128,000.00	121,280.00	121,280.00	121,280.00
	คิดเป็น(%)		0.41	0.39	0.39	0.39
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร-เครื่องมือ บุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน"ซินกา"(SONCA) ช่วงวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2560 ทำให้ฝนตกหนักขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำยมมีระดับสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่บ่อก่อสร้างเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดทำการก่อสร้างตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560					
แผนการ แก้ไขปัญหา	- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน					



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)




งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบ่ออัดแน่นด้วยเครื่องจักร

An aerial photograph showing a concrete weir structure across a river. The river is filled with brown, turbid water. The weir has several concrete piers and a central gate structure. The surrounding landscape is green and hilly, with some trees and a small road visible in the background.

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	4 กันยายน 2560		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหลและอาคารประกอบ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 47 QPU 1903357 N 605228 E ระวาง 4943 II			เพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล และอาคารประกอบ			
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น ขนาด 3 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 2. ประตูระบายน้ำคลองชักน้ำแม่น้ำน่าน-คลองอ้ายคก ขนาด 1 ☒ 6.00 x 5.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. U-SHAPE ขนาดกว้าง 8 ม. สูง 4.5 ม. กม.0+270 - 0+600 ความยาว 330 ม. 4. ROADWAY BRIDGE 6.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+290 จำนวน 1 แห่ง 5. ROADWAY BRIDGE 4.00 M. ROADWAY WIDTH กม.0+568 จำนวน 1 แห่ง 6. งานขุดคลองความยาว 1,750 ม. และงานท่อส่งน้ำข้ามคลอง กม. 0+745 ขนาด 1 ϕ 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง 7. ท่อลอดถนนทางหลวง กม. 1+651 ขนาด 3 ☒ 3.00x3.00 ม.			งบประมาณตามแผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (งบเงินกู้) ราคางานทั้งโครงการ = 145,321,000 บาท ปี 2558 = 22,629,000 บาท ปี 2559 = 122,692,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ คป. อุตรดิตถ์	ประเภทงาน		
☐ งบปกติ	ปี 2558	22,629,000.00	26,904,337.91		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
	- ดำเนินการเอง	22,629,000.00	29,216,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2559		
☐ เหลื่อมปี	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	2,311,862.09		วงเงินทั้งโครงการ		
	- เบิกจ่าย	-	25,450,355.48	145,321,000 บาท			
☐ พื้นฟู	- คงเหลือ	-	1,453,982.43	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 47,000 บาท (ประมาณพื้นที่ 15 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่) - งานจัดหาที่ดิน ปัจจุบันกรมชลประทานอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ ราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน		
	ปี 2559	122,692,000.00	116,104,800.00		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
☒ งบเงินกู้	- ดำเนินการเอง	122,692,000.00	116,104,800.00		เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- เบิกจ่าย	-	75,004,726.72		-	-	-
	- คงเหลือ	-	41,100,073.28				
	รวม(บาท)	145,321,000.00	143,009,137.91				
ความก้าวหน้าใน การจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58		อนุมัติเงินงวด	6 ม.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	13 ม.ค. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ. ซีพีซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด		
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 58		เริ่มอายุสัญญา	14 ม.ค. 59		
	อนุมัติประมาณการ	26 มี.ค. 58		ครบอายุสัญญา	11 มิ.ย. 59		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	9 พ.ย. 58		อายุสัญญา	150 วัน		
	ประกาศ TOR	26 พ.ย. 58		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2559		
	ประกาศเชิญชวน	26 พ.ย. 58		วงเงินตามสัญญา	10,631,140		
	อนุมัติรับราคา	17 ธ.ค. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 4 กันยายน 2560			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม			
				แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS		
				- จ้างเหมา			
				- ดำเนินการเอง	37,093,038.32	36,796,139.62	
				รวม(บาท)	37,093,038.32	36,796,139.62	
				คิดเป็น(%)	90.25	89.53	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา							



กิจกรรมประตูประบายน้ำทุ่งป่ากระถิ่น



กิจกรรมงานขุดคลอง



กิจกรรม U-SHAPE