

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	7 พฤษภาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 80,000,000 บาท ปี 2564 = 70,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือมอบปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564	
	- เบิกจ่าย	57,129,933.17	57,129,933.17			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	วงเงินทั้งโครงการ	368,200,000 บาท	
พื้นฟู	- คงเหลือ		8,869,385.59			
	ปี 2561	88,200,000.00	88,200,000.00	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	พท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 114-0-29 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ ปัจจุบันกรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทาน เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิค และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 (ป.ส.19)	
	- ดำเนินการเอง	88,200,000	88,200,000.00			
	รวม(บาท)	168,200,000.00	168,200,000.00		เงินกันเหลือมอบปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลือมอบปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				8,725,724.80	7,437,145.20	85.23
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	1 พ.ย.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	2 พ.ย.60	
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 ม.ค.61	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	90 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.02/2561	
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	9,879,324 บาท	
	อนุมัติรับราคา		18 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		32.27	แผนงานปีปัจจุบัน	44.00	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		28.47	ผลงานปีปัจจุบัน	28.13	
	</					



งานประกอบและตั้ง GABIONS



งานติดตั้งคานสะพาน PLANK GIRDER



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	7 พฤษภาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแท่น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนากิจวัสดุ
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา		10 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง				สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	64.25	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	67.08	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	64.25 67.08 ปี 61			- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	42,971,505.17	35,021,998.41
				รวม(บาท)	42,971,505.17	35,021,998.41
				คิดเป็น(%)	62.64	51.05
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไข้ปัญหา						



งาน U-SHAPE คลองแท่น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งาน ทรบ.ท่อเหลี่ยมบึงอ้ายจิด ขนาด 2-[] 2.00x2.00 ม.



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	7 พฤษภาคม 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 3,327,700.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560
เบิกจ่าย			159,823,406.25	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 2,947,768.25	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสวงนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.
คงเหลือ			379,931.75	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
- จ้างเหมา		-	-	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-	379,931.75	% เบิกจ่าย	
ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		30,297,899.56	26,331,181.86
- จ้างเหมา		-	51,378,362.00		86.91
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-			
*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท			- 23,165,318.86		
รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00			

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 มี.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิริงกรณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60 (14 มี.ค.61)
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน (1,101 วัน)
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60
ส่งผลจัดจ้าง	-	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปี 2560	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา		
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ค่าควบคุมงาน		
					รวม(บาท)		
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากการณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ - ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
----------------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญหา	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา) - จากการณีเกิดเหตุทุกภัย กรมอนุมัติงดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
----------------------	---




งานผิวทางแบบเบรคเฟสที่ติดตั้ง (1L-RMC)



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	7 พฤษภาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระบุวง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประติรูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562 = 83,131,400 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559 - 2560	119,583,900	119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	115,486,900 4,097,000	115,486,900 4,097,000	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562	
พื้นที่	เบิกจ่าย		39,726,904.70		วงเงินทั้งโครงการ	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	39,430,381.45 296,523.25	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	231,400,000	
	โอนลด		20,175,445.00		- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.คำรื้อย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	20,000,000.00 175,445.00			
	คงเหลือ		59,681,550.30			
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	56,056,518.55 3,625,031.75			
	ปี 2561	32,781,700	32,781,700.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- จ้างเหมา	32,781,700.00	32,781,700.00	เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	152,365,600	132,190,155	59,681,550.30	162,541.95	0.2723
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		52.96	แผนงานปี 2561		52.96
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		2.98	ผลงานปี 2561		2.98
						
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561					
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)		ผล จาก GFMIS		
	- จ้างเหมา			-		
	- ค่าควบคุมงาน			-		
รวม(บาท)			-			
คิดเป็น(%)			-			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดทำการก่อสร้างตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่ง เกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง					
แผนการ แก้ไขปัญหา	- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน					



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	7 พฤษภาคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 236,035,900 บาท ปี 2563 = 129,632,900 บาท			
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	120,000,000 3,600,000.00	120,000,000.00 3,600,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563	
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร - คงเหลือ		89,360,852.40 2,000,000.00 32,239,148		วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
	ปี 2561	112,124,200.00	112,124,200.00		แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560 - 3,113 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 56%) เป็นเงิน 97,114,676.68 บาท		
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		108,331,200.00 3,793,000		เงินกันเหลือมปี,เงินกันชยาย,ลลา		
					เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	
						% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	235,724,200.00	235,724,200.00		32,239,000.00	7,498,928.56	23.26
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550			อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	9 ม.ค. 51			ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด		
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560		
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59		อายุสัญญา	1,200 วัน		
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)		
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท		
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	12.58	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	5.38	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา	12,331,440.00	-	
				- ค่าควบคุมงาน	1,146,050.14	889,144.60	
				รวม(บาท)	13,477,490.14	889,144.60	
				คิดเป็น(%)	12.02	0.79	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้						
แผนการ แก้ไขปัญหา							



งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.6+316 (LMC)



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% (LMC) กม.6+000



งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.7+232.5 (LMC)