

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 พฤษภาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุรบายน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประทุรบายน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดุ	
	ส่งประมาณการ	3 ส.ค. 60		เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ	8 ส.ค. 60		ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	15 ส.ค. 60		อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR	15 ส.ค. 60		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน	16 ส.ค. 60		วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา	10 ก.ย. 60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	74.41	แผนงานปีปัจจุบัน	74.41	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	74.19	ผลงานปีปัจจุบัน	74.19	การเบิกจ่ายสะสม	ผล จาก GFMIS
	74.41 74.19 ปี 61				แผน (Cash Flow)	
					- จ้างเหมา	-
					- ดำเนินการเอง	49,975,016.88
					รวม(บาท)	37,564,746.16
				คิดเป็น(%)	72.85	
					54.76	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ						
แผนการ แก้ไข้ปัญหา						




งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งาน ทบ.ท่อเหลี่ยมบึงอ้ายจิด ขนาด 2-1 2.00x2.00 ม.



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561									
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ		31 พฤษภาคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ		1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562-2563 = 83,131,400 บาท			
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน	
งบปกติ		ปี 2559 - 2560		119,583,900		119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
		- จ้างเหมา		115,486,900		115,486,900		จ้างเหมาบางส่วน	
เหลือมปี		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		4,097,000		4,097,000		งานดำเนินการเอง	
		เบิกจ่าย				39,726,904.70		ระยะเวลาก่อสร้าง	
		ปี 2559 - ปี 2563						ปี 2559 - ปี 2563	
พื้นฟู		- จ้างเหมา		-		39,430,381.45		วงเงินทั้งโครงการ	
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		296,523.25		231,400,000	
		โอนลัด				20,175,445.00		ความก้าวหน้า	
		- จ้างเหมา		-		20,000,000.00		ด้านที่ดิน	
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		175,445.00		งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ	
		คงเหลือ				59,681,550.30		ในวันที่ 9 กันยายน 2558	
		- จ้างเหมา		-		56,056,518.55		- ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี	
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		3,625,031.75		ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย	
		ปี 2561		32,781,700		32,781,700.00		1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่	
		- จ้างเหมา		32,781,700.00		32,781,700.00		จำนวนเงิน 1,699,250 บาท	
		รวม(บาท)		152,365,600		132,190,155		2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
								เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
								เงินกันขยาย/กันเหลือ	
								เบิกจ่าย	
								% เบิกจ่าย	
								59,681,550.30	
								162,541.95	
								0.2723	
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด		18 ต.ค. 59	
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา		30 ก.ย. 59	
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง		บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
		ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา		15 พ.ย.59	
		อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา		3 พ.ค.62	
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา		900 วัน	
		ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่		กจ.35/2559 (สพด.)	
		ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา		231,400,000	
		อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		-	
		ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....		-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)		แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		59.22		แผนงานปี 2561		59.22	
		ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		3.21		ผลงานปี 2561		3.21	
				ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561					
				การเบิกจ่ายสะสม		แผน		ผล	
				(Cash Flow)		จาก GFMS			
				- จ้างเหมา		-			
- ค่าควบคุมงาน		-							
รวม(บาท)		-							
คิดเป็น(%)		-							
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า		- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้							
		- ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดทำการก่อสร้างตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่ง เกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา		- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน							



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

9+360(LMC)