




สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	5 มิถุนายน 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุรบายน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประทุรบายน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดุ	
	ส่งประมาณการ	3 ส.ค. 60		เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ	8 ส.ค. 60		ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	15 ส.ค. 60		อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR	15 ส.ค. 60		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน	16 ส.ค. 60		วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา	10 ก.ย. 60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	74.41	แผนงานปีปัจจุบัน	74.41		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	74.19	ผลงานปีปัจจุบัน	74.19		
						
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561					
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา	-	-			
- ดำเนินการเอง	49,975,016.88	39,349,399.36				
รวม(บาท)	49,975,016.88	39,349,399.36				
คิดเป็น(%)	72.85	57.36				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ						
แผนการ แก้ไขปัญหา						




งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งาน ทบ.ท่อเหลี่ยมเบี่ยงซ้าย ขนาด 2-[] 2.00x2.00 ม.



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561								
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	5 มิถุนายน 2561			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท				
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน			
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง			
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		วงเงินทั้งโครงการ			
	เบิกจ่าย		159,823,406.25	214,000,000 บาท				
พื้นที่	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)			
	คงเหลือ		379,931.75		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)			
	- จ้างเหมา	-	-		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)			
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		พ.ท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน			
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		พ.ท.วนดิน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		- 23,165,318.86		เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
					30,297,899.56	26,331,181.86	86.91	
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00					
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48		อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51		ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณก่อสร้าง		
	ส่งประมาณการ		20 ม.ค. 57		เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58		
	อนุมัติประมาณการ		-		ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60 (14 มี.ค.61)		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57		อายุสัญญา	900 วัน (1,101 วัน)		
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57		สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58		
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57		วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท		
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60		
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นด แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		100.00	แผนงานปี 2560	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		100.00	ผลงานปี 2560	100.00		การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow) จาก GFMS	
								
								- จ้างเหมา
								- ค่าควบคุมงาน
								รวม(บาท)
					คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้							
	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้							
แผนการแก้ไข้ปัญหา	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา) - จากกรณีเกิดเหตุทกภัย กรมอนุมัติงดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561							




งานผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสองชั้น (1L-RMC)



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561									
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	5 มิถุนายน 2561					
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน					
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562-2563 = 83,131,400 บาท					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน				
งบปกติ	ปี 2559 - 2560	119,583,900	119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ				
	- จ้างเหมา	115,486,900	115,486,900	จ้างเหมาบางส่วน					
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000	4,097,000	งานดำเนินการเอง					
	เบิกจ่าย		39,726,904.70	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563				
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	39,430,381.45	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	296,523.25	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท				
	โอนลด		20,175,445.00						
	- จ้างเหมา	-	20,000,000.00						
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	175,445.00						
	คงเหลือ		59,681,550.30						
	- จ้างเหมา	-	56,056,518.55	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ					
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,625,031.75						
	ปี 2561	32,781,700	32,781,700.00	เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย			
	- จ้างเหมา	32,781,700.00	32,781,700.00	59,681,550.30	362,520.50	0.6074			
	รวม(บาท)	152,365,600	132,190,155						
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)			
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59			
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน			
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)			
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000			
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-			
	ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		59.22	แผนงานปี 2561	59.22	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		3.09	ผลงานปี 2561	3.09		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
									
					- จ้างเหมา		-	-	
					- ค่าควบคุมงาน		-	-	
					รวม(บาท)		-	-	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า					คิดเป็น(%)	-	-		
แผนการ แก้ไขปัญหา									
	- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน								



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	5 มิถุนายน 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)		
	2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย				594,000,000 บาท		
	3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง				ปี 2560 = 120,000,000 บาท		
	4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง				ปี 2561 = 108,331,200 บาท		
	5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น				ปี 2562 = 236,035,900 บาท		
- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่				ปี 2563 = 129,632,900 บาท			
- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่							
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	120,000,000	120,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,600,000.00	3,600,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย		89,360,852.40	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		2,000,000.00	- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)			
	- คงเหลือ		32,239,148	- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)			
	ปี 2561	112,124,200.00	112,124,200.00	ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560			
	- จ้างเหมา		108,331,200.00	- 3,430 ไร่ (1,522 แปลง)			
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		3,793,000	(คิดเป็น 62%)			
				เป็นเงิน 97,114,676.68 บาท			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลา			
				เงินกันเหลื่อมปี		เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	235,724,200.00	235,724,200.00	32,239,000.00	7,519,630.38	23.32	
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด		
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560		
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน		
	ประกาศ TOR		19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กก.10/2560 (สพด.)		
	ประกาศเชิญชวน		1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท		
	อนุมัติราคา		14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	14.66	แผนงานปีปัจจุบัน	14.66	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	6.13	ผลงานปีปัจจุบัน	6.13	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	24,662,880.00	-
					- ค่าควบคุมงาน	1,566,596.65	1,378,154.45
					รวม(บาท)	26,229,476.65	1,378,154.45
				คิดเป็น(%)	23.39	1.23	
สภาพปัญหาและสาเหตุความ	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้						
แผนการแก้ไขปัญหา							
งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.2+345 (LMC)		งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% (LMC) กม.6+000		งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.9+360 (LMC)			