


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	14 สิงหาคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประสิทธิภาพทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประสิทธิภาพทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 520,200,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562-2563 = 117,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2557 - 2560	315,000,000.00	315,000,000.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	-	300,486,620.41	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562		
ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	6,582,413.59		วงเงินทั้งโครงการ	520,200,000 บาท	
	ปี 2561	88,200,000	88,200,000	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560 - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 62%) เป็นเงิน 97,114,676.68 บาท		
	- ดำเนินการเอง	86,758,000	86,758,000				
	- จ้างเหมา	1,400,000	-				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	-				
			</				

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	24 ต.ค. 60
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.60
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)
	ส่งประมาณการ	3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.60
	อนุมัติประมาณการ	8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	14 เม.ย.61
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ข.06/2561
	ประกาศเชิญชวน	16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	5,022,250 บาท
	อนุมัติรับราคา	11 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรอเซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		75.33	แผนงานปีปัจจุบัน		87.15	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		70.55	ผลงานปีปัจจุบัน		65.00	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
							- จ้างเหมา		-	-
							- ดำเนินการเอง		82,660,383.93	70,114,194.37
							รวม(บาท)		82,660,383.93	70,114,194.37
						คิดเป็น(%)		93.72	79.49	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	
----------------------------	--

แผนการ แก้ไขป้ญหา	
----------------------	--



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (RMC) กม.7+000



งาน Farmbirdge กบ.10+068 (1L-RMC)



งานปลูกหญ้าโคลงส่งน้ำ LMC (ฝ่ายเขาแดง)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	14 สิงหาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดู	
	ส่งประมาณการ	3 ส.ค. 60		เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ	8 ส.ค. 60		ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	15 ส.ค. 60		อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR	15 ส.ค. 60		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน	16 ส.ค. 60		วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา	10 ก.ย. 60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	90.11	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	89.79	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม		
	ปี 61			แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	61,976,069.71	51,384,626.51
				รวม(บาท)	61,976,069.71	51,384,626.51
			คิดเป็น(%)	90.34	74.90	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ						
แผนการ แก้ไข้ปัญหา						




งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งานทดสอบความหนาแน่นลูกรัง(คลองขวาง)



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	14 สิงหาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		วงเงินทั้งโครงการ	
	เบิกจ่าย		159,823,406.25	214,000,000 บาท		
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)	
	คงเหลือ		379,931.75		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)	
	- จ้างเหมา	-	-		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)	
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน	
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		- 23,165,318.86			
					เงินกันขยาย	เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	30,297,899.56	26,331,181.86	86.91
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		12 ม.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ		20 ม.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60 (14 มี.ค.61)	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน (1,101 วัน)	
	ประกาศ TOR		25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58	
	ประกาศเชิญชวน		3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท	
	อนุมัติรับราคา		18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม		
				แผน (Cash Flow)		
				ผล จาก GFMIS		
				- จ้างเหมา		
				- ค่าควบคุมงาน		
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้			รวม(บาท)		
	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้			คิดเป็น(%)		
แผนการแก้ไข้ปัญหา	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา) - จากการณีเกิดเหตุทกภัย กรมอนุมัติงดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561					




งานผิวทางแบบซีเมนต์สองชั้น (1L-RMC)



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561									
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	14 สิงหาคม 2561				
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน					
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562-2563 = 83,131,400 บาท					
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน				
งบปกติ	ปี 2559 - 2560	119,583,900	119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ				
	- จ้างเหมา	115,486,900	115,486,900		จ้างเหมาบางส่วน				
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000	4,097,000		งานดำเนินการเอง				
	เบิกจ่าย		39,726,904.70	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563				
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	39,430,381.45	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	296,523.25	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท				
	โอนลด		20,175,445.00						
	- จ้างเหมา	-	20,000,000.00						
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	175,445.00						
	คงเหลือ		59,681,550.30						
	- จ้างเหมา	-	56,056,518.55						
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,625,031.75						
	ปี 2561	32,781,700	32,781,700.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ					
	- จ้างเหมา	32,781,700.00	32,781,700.00	เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย			
	รวม(บาท)	152,365,600	132,190,155	59,681,550.30	362,520.50	0.6074			
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)			
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59			
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน			
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)			
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000			
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-			
	ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		66.20	แผนงานปี 2561	66.20	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		3.21	ผลงานปี 2561	3.21		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
									
					- จ้างเหมา		-	-	
					- ค่าควบคุมงาน		-	-	
					รวม(บาท)		-	-	
					คิดเป็น(%)	-	-		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้								
	- ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดทำการก่อสร้างตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่ง เกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง								
แผนการ แก้ไขปัญหา	- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน								



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

