

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	13 กันยายน 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุน้ำทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุน้ำทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 520,200,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562-2563 = 117,000,000 บาท	
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
	งบปกติ	ปี 2557 - 2560	315,000,000.00	315,000,000.00		
		- ดำเนินการเอง	315,000,000.00	315,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	-	300,486,620.41			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	7,930,966.00	วงเงินทั้งโครงการ	520,200,000 บาท	
พื้นฟู	- คงเหลือ	-	6,582,413.59			
	ปี 2561	88,200,000	88,200,000	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560 - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 62%) เป็นเงิน 97,114,676.68 บาท	
	- ดำเนินการเอง	86,758,000	86,758,000			
	- จ้างเหมา	1,400,000	-			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	-			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	403,200,000.00	403,200,000.00	6,581,837.90	6,581,837.90	100.00%
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	24 ต.ค. 60	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)	
	ส่งประมาณการ	3 ส.ค. 60		เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.60	
	อนุมัติประมาณการ	8 ส.ค. 60		ครบอายุสัญญา	14 เม.ย.61	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	15 ส.ค. 60		อายุสัญญา	150 วัน	
	ประกาศ TOR	15 ส.ค. 60		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.06/2561	
	ประกาศเชิญชวน	16 ส.ค. 60		วงเงินตามสัญญา	5,022,250 บาท	
	อนุมัติรับราคา	11 ก.ย. 60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่...			
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	76.84	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 กันยายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	71.43	ผลงานปีปัจจุบัน	70.70		
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	86,800,000.00	73,852,533.17
				รวม(บาท)	86,800,000.00	73,852,533.17
			คิดเป็น(%)	98.41	83.73	
สภาพปัญหาและสาเหตุความ						
แผนการแก้ไขปัญหา						
งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (RMC) กม.7+000		งาน Farmbirdge กม.10+068 (1L-RMC)		งานปลูกหญ้าคลองส่งน้ำ LMC (ฝ่ายเขาแดง)		

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	13 กันยายน 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ		
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแท่น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดุ		
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60		
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561		
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท		
	อนุมัติรับราคา		10 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	95.91	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 กันยายน 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	97.96	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม			
	95.91 97.96 ปี 61			แผน	แผน		
				(Cash Flow)		ผล	
				จาก GFMIS			
				- จ้างเหมา	-	-	
				- ดำเนินการเอง	65,050,000.00	54,540,291.51	
				รวม(บาท)	65,050,000.00	54,540,291.51	
				คิดเป็น(%)	94.83	79.50	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา							



งาน U-SHAPE คลองแท่น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งานทดสอบความหนาแน่นลูกรัง(คลองขวาง)



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	13 กันยายน 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		งานดำเนินการเอง		
	เบิกจ่าย		159,823,406.25		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
	พื้นที่	- จ้างเหมา	156,875,638.00		วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25		ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม	495 ไร่ (383 แปลง)
	คงเหลือ		379,931.75			- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์	380 ไร่ (279 แปลง)
	- จ้างเหมา	-	-			- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์	115 ไร่ (104 แปลง)
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75			ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558=	326 ไร่ (236 แปลง)
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00	- เป็นเงิน		10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)	
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ		เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	พ.ท.วนคืน		105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		- 23,165,318.86	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันขยาย		เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	30,297,899.56		26,331,181.86	86.91
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48		อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51		ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณก่อสร้าง		
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57		เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58		
	อนุมัติประมาณการ	-		ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60 (14 มี.ค.61)		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57		อายุสัญญา	900 วัน (1,101 วัน)		
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57		สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58		
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57		วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท		
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60		
	ส่งผลจัดจ้าง	-			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 กันยายน 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปี 2560				
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา			
				- ค่าควบคุมงาน			
				รวม(บาท)			
				คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้						
	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้						
แผนการแก้ไข	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา)						
แก้ไขปัญหา	- จากกรณีเกิดเหตุทกภัย กรมอนุมัติงดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561						



งานผิวทางแบบเซมิคอนกรีตสองชั้น (1L-RMC)



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรำนน้ำด้านท้ายอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561									
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ		13 กันยายน 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ		1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร					ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562-2563 = 83,131,400 บาท		
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน	
งบปกติ		ปี 2559 - 2560		119,583,900		119,583,900		● จ้างเหมาทั้งโครงการ	
		- จ้างเหมา		115,486,900		115,486,900		○ จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		4,097,000		4,097,000		○ งานดำเนินการเอง	
		เบิกจ่าย				39,726,904.70		ระยะเวลาก่อสร้าง	
		- จ้างเหมา				39,430,381.45		ปี 2559 - ปี 2563	
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)				296,523.25		วงเงินทั้งโครงการ	
		โอนลด				20,175,445.00		231,400,000	
		- จ้างเหมา				20,000,000.00		ความก้าวหน้า	
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)				175,445.00		ด้านที่ดิน	
		คงเหลือ				59,681,550.30		- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ	
		- จ้างเหมา				56,056,518.55		ในวันที่ 9 กันยายน 2558	
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)				3,625,031.75		- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี	
		ปี 2561		32,781,700		32,781,700.00		ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย	
		- จ้างเหมา		32,781,700.00		32,781,700.00		1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่	
		รวม(บาท)		152,365,600		132,190,155		จำนวนเงิน 1,699,250 บาท	
								2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
								เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
								เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	
								เบิกจ่าย	
								% เบิกจ่าย	
								59,681,550.30	
								362,520.50	
								0.6074	
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด		18 ต.ค. 59	
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา		30 ก.ย. 59	
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง		บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
		ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา		15 พ.ย.59	
		อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา		3 พ.ค.62	
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา		900 วัน	
		ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่		กจ.35/2559 (สพด.)	
		ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา		231,400,000	
		อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		-	
		ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....		-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล		แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		66.20		แผนงานปี 2561		66.20	
- ผลงาน		ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		3.21		ผลงานปี 2561		3.21	
- เบิกจ่าย									
- กราฟผลงาน (สะสม)									



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

