


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	24 ธันวาคม 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 289,933,800 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	121,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา	120,000,000	120,000,000.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,600,000.00	3,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2562		
	- เบิกจ่าย		89,360,852.40		วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		2,000,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561 - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 68%) เป็นเงิน 130,894,382.24 บาท	
	- คงเหลือ		32,239,148				
	ปี 2561	112,124,200.00	95,393,009.18				
	- จ้างเหมา	108,331,200.00	108,331,200.00				
	- โอนลด		27,743,098.00				
	- เบิกจ่าย		18,597,907.18				
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,793,000.00	3,793,000.00				
	- โอนลด		1,233,000.00				
	- เบิกจ่าย		2,560,000.00				
	- คงเหลือ		61,990,194.82				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	235,724,200.00	216,993,009.18	61,990,194.82		-	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใน เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพาการ จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	29.75	แผนงานปีปัจจุบัน	10.90	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	10.89	ผลงานปีปัจจุบัน		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา		
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ค่าควบคุมงาน		
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้
----------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.10+000 (LMC)



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% (LMC) กม.6+000



งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.4+880 (LMC)


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	24 ธันวาคม 2561
ชื่อ ปมก.	ประจวบชัยภูมิต่างงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการประจวบชัยภูมิต่างงาน จังหวัดพิษณุโลก		
พิกัด	ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV		

ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประจวบชัยภูมิต่างงาน คสล. ประจวบชัยภูมิต่างงานขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประจวบชัยภูมิต่างงานได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ = 450,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 140,000,000 บาท ปี 2564 = 240,000,000 บาท
---------------	--	--

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
 งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	61,752,959.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ
	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00	51,363,883.00		☒ จ้างเหมาบางส่วน
 เหลือมปี	- จ้างเหมา	18,396,000.00	10,389,076.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564
				วงเงินทั้งโครงการ	450,000,000 บาท
 พื้นฟู				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 40 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี ขออนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
					เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ
					เงินกันเหลือมปี
					เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	61,752,959.00		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	12 พ.ย.61
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ขวลิตรวมวิศดุ จำกัด
	ส่งประมาณการ	22 มิ.ย.61	เริ่มอายุสัญญา	13 พ.ย.61
	อนุมัติประมาณการ	7 ส.ค.61	ครบอายุสัญญา	12 ธ.ค.61
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	30 วัน
	ประกาศ TOR	4 ก.ย.61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2562
	ประกาศเชิญชวน	12 ก.ย.61	วงเงินตามสัญญา	807,000.00 บาท
	อนุมัติรับราคา	20 ก.ย.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	แผนงานปีปัจจุบัน	0.74	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	744,000.00	2,729,091.39
					รวม(บาท)	744,000.00	2,729,091.39
					คิดเป็น(%)	1.06	3.90

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	24 ธันวาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุน้ำทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุน้ำทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 510,679,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 107,479,000 บาท	
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง
	งบปกติ	ปี 2557 - 2560	315,000,000.00	307,069,034.00		
	เหลือปี	- ดำเนินการเอง	315,000,000.00	315,000,000.00		
พื้นที่	- เบิกจ่าย	-	307,069,034.00			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	7,930,966.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562	
	- คงเหลือ	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	510,679,000 บาท	
	ปี 2561	88,200,000.00	87,989,835.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560 - 3,685 ไร่ (1,736 แปลง) (คิดเป็น 68%) เป็นเงิน 130,894,382 บาท	
	- ดำเนินการเอง	86,758,000.00	86,758,000.00			
	- จ้างเหมา	1,400,000.00	1,231,835			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	-			
	*งบประมาณถูกพับ	-	2,091,873.46			
	- เบิกจ่าย	-	76,496,590.32			
	- คงเหลือ	-	9,401,371.22			
	ปี 2562	107,479,000.00	95,847,227.00			
	- ดำเนินการเอง	86,049,000.00	85,710,211.00			
	- จ้างเหมา	21,430,000.00	10,137,016.00			
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	510,679,000.00	490,906,096.00	9,401,371.22	202,500.00	2.15%
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค. 61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.61	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ดิกน้ำเงินสตีล จำกัด	
	ส่งประมาณการ		10 ก.ค. 61	เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.61	
	อนุมัติประมาณการ		10 ส.ค. 61	ครบอายุสัญญา	14 ม.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR		6 ก.ย. 61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.03/2562	
	ประกาศเชิญชวน		13 ก.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	4,545,887.19 บาท	
	อนุมัติรับราคา		10 ต.ค.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		78.99	แผนงานปีปัจจุบัน	7.17	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		73.76	ผลงานปีปัจจุบัน	4.96	
	</					


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	24 ธันวาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทרב.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	65,999,318.76		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000.00	80,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564	
	- เบิกจ่าย	57,129,933.17	65,999,318.76		วงเงินทั้งโครงการ	
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	368,200,000 บาท		
	- คงเหลือ		-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิค และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวรฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561	
	ปี 2561	88,200,000.00	77,036,000.00		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ	
	- ดำเนินการเอง	88,200,000.00	88,200,000.00		เงินกันเหลื่อมปี	
	- เบิกจ่าย		71,590,603.88		เบิกจ่าย	
	- โอนลด		11,164,000.00		% เบิกจ่าย	
	*งบประมาณถูกพับ		2,546,559.84		รวม(บาท)	
	- คงเหลือ		2,898,836.28		218,200,000.00	
	ปี 2562	50,000,000.00	-		143,035,318.76	
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00			2,898,836.28	
					1,921,284.28	
				66.28		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58		อนุมัติเงินงวด		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58		ลงนามในสัญญา		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	5 มี.ค.61		ผู้รับจ้าง		
	ส่งประมาณการ	18 ก.ค. 61		เริ่มอายุสัญญา		
	อนุมัติประมาณการ	10 ส.ค. 61		ครบอายุสัญญา		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61		อายุสัญญา		
	ประกาศ TOR	15 ก.ย. 61		สัญญาเลขที่		
	ประกาศเชิญชวน	27 ก.ย. 61		วงเงินตามสัญญา		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	45.74	แผนงานปีปัจจุบัน	1.14	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	45.68	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
				(Cash Flow)	ผล	
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง		
				รวม(บาท)		
				คิดเป็น(%)	-	-
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						
งานวางระบายน้ำ คลล.แบบ U-SHAPE		งานวางระบายน้ำ คลล.แบบ U-SHAPE		งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%		

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	24 ธันวาคม 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวาง 5041-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ประสิทธิภาพน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff)	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท	
	2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร	ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท	
	3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร	ปี 2561 = 32,781,700 บาท	
		ปี 2562 = 19,669,200 บาท	
		ปี 2563 = 83,462,200 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ป.มก.	อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	152,365,600.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00				
เหลือมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00				
	เบิกจ่าย		40,103,550.55	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563		
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	39,430,381.45	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	673,169.10	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชีทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.คำรื้อย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
	โอนสด		52,957,145.00				
	- จ้างเหมา	-	52,781,700.00				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	175,445.00				
	คงเหลือ		59,304,904.45				
	- จ้างเหมา	-	56,056,518.55				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,248,385.90				
	ปี 2562	19,669,200	19,669,201	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
	- จ้างเหมา	19,669,200	19,669,201	เงินกันขยาย/กันเหลือม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	172,034,800	119,077,656	59,304,904.45	-	-	

ความก้าวหน้าใน การจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรี่งเซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	77.46	แผนงานปี 2561		ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	3.21	ผลงานปี 2561		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
				คิดเป็น(%)	-	-	

สภาพปัญหาและสาเหตุความสำคัญ	- เนื่องจากพบปัญหาดินฐานเป็นดินอ่อน จำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.61 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างรวบรวมข้อมูลเสนอกรมพิจารณาแก้ไขแบบ โดย รรช.ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 และ รรช.ได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 ซึ่งแบบก่อสร้างอนุมัติเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขสัญญา
-----------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญา	- ประสานงานติดตามการแก้ไขสัญญาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป
---------------------	--



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	24 ธันวาคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระหว่าง 5042 III			ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ			
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท ปี 2564 = 150,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	75,572,096.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00				
ฟื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 27 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย		
					- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 25 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สิน		
					และจัดทำบัญชีข้อมูลนิติศาสตร์		
					- ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ		
					การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน		
				เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย,ลลา			
				เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	80,000,000.00	75,572,096.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		13 มี.ค.57	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	29 พ.ย.61		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	หจก.แพร่ธรณพร (1997)		
	ส่งประมาณการ		25 มิ.ย.61	เริ่มอายุสัญญา	30 พ.ย.61		
	อนุมัติประมาณการ		7 ส.ค.61	ครบอายุสัญญา	29 ธ.ค.61		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR		3 ก.ย.61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.07/2562		
	ประกาศเชิญชวน		11 ก.ย.61	วงเงินตามสัญญา	899,495.00		
	อนุมัติรับราคา		20 ก.ย.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	-	ผลงานปีปัจจุบัน				
	ปี 62		ปี 63	ปี 64	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	0.00 0.00			- จ้างเหมา	-	-	
				- ดำเนินการเอง		2,729,091.39	
				รวม(บาท)	-	2,729,091.39	
				คิดเป็น(%)	-	3.41	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



สถานที่ก่อสร้างประตุระบายน้ำท่าแห



บริเวณบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ



บริเวณบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ