


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	16 มกราคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประสิทธิภาพทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประสิทธิภาพทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 520,200,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 117,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2557 - 2559	235,000,000.00	235,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
เหลือมอบ	- ดำเนินการเอง		235,000,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2557 - ปี 2562	
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	227,952,863.20	520,200,000 บาท			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	7,046,600.00	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,534 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,734 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560 - 3,111 ไร่ (1,378 แปลง) (คิดเป็น 56%) เป็นเงิน 93,239,020.24 บาท		
	- คงเหลือ	-	536.80				
	ปี 2560	80,000,000	80,000,000				
	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000				
	- เบิกจ่าย	-	72,533,757.21				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	884,366				
	- คงเหลือ	-	6,581,876.79				
	ปี 2560	88,200,000	88,200,000				
	- ดำเนินการเอง	86,758,000	86,758,000				
	- จ้างเหมา	1,400,000	1,400,000				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	42,000.00				
				เงินกันเหลือมอบ,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลือมอบ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	403,200,000.00	403,200,000.00	6,581,837.90	2,362,549.20	35.89%	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	24 ต.ค. 60		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.60		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	หจก.สิทธิรุ่งโรจน์ (1997)		
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.60		
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	14 เม.ย.61		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	150 วัน		
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.06/2561		
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	5,022,250 บาท		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		61.30	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		60.81	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม		
			แผน (Cash Flow)			ผล	
			จาก GFMS				
			- จ้างเหมา			-	-
				- ดำเนินการเอง	12,167,679.36	15,072,177.03	
				รวม(บาท)	12,167,679.36	15,072,177.03	
				คิดเป็น(%)	13.80	17.09	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



งานขุดเปิดหน้าดิน (LMC) ฝายเขาแดง



ท่อลอดถนน (BOX CULVERT) กม.4+468.50 (RMC)



ท่อลอดถนน (BOX CULVERT) กม.5+400 (RMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2560

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	16 มกราคม 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระบุว 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
เหลือปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 3,327,700.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เบิกจ่าย	ปี 2558 - ปี 2560		159,823,406.25	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560		
พื้นฟู	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 2,947,768.25	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท		
	คงเหลือ		379,931.75	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)		
	- จ้างเหมา	-	-		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)		
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)		
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน		
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท	-	1,251,077.50		พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.		
					เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00		30,297,899.56	4,416,940.50	14.58

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 มี.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชการก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2559 ลว. 9 ต.ค.58
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	87.57	ผลงานปี 2560	87.57	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)	จาก GFMS	
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา		
					- ค่าควบคุมงาน		
					รวม(บาท)		
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบ - ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 แจ้งปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 งดค่าปรับ เป็นเวลา 120 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560) ผู้รับจ้างขอปรับแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)
------------------	---



งานหินคลุกบดอัดแน่น คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	16 มกราคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 80,000,000 บาท ปี 2564 = 70,000,000 บาท			
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	80,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
	เหลือมอบปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000	80,000,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564
พื้นฟู	- เบิกจ่าย	57,129,933.17	57,129,933.17	วงเงินทั้งโครงการ		368,200,000 บาท	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	พท.ปาสวงแห่งชาติ เนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 70 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 80 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุญาต (ป.ส.17) และ ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า (ป.ส.18) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองการอนุญาตเสนอ อธิบดีกรมป่าไม้ (ป.ส.19)		
	- คงเหลือ		8,869,385.59				
	ปี 2561	88,200,000.00	88,200,000.00				
	- ดำเนินการเอง	88,200,000	88,200,000.00				
	รวม(บาท)	168,200,000.00	168,200,000.00	8,725,724.80	1,257,240.45	% เบิกจ่าย 14.41	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	1 พ.ย.60		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด		
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	2 พ.ย.60		
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 ม.ค.61		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	90 วัน		
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.02/2561		
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	9,879,324 บาท		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			ส่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		23.18	แผนงานปีปัจจุบัน	6.10		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		21.63	ผลงานปีปัจจุบัน	2.32		
						ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561	
	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)		ผล จาก GFMS		
	- จ้างเหมา		-		-		
	- ดำเนินการเอง		22,102,400.42		22,232,325.47		
	รวม(บาท)		22,102,400.42		22,232,325.47		
	คิดเป็น(%)		25.06		25.21		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							




งานติดตั้งคานสะพาน PLANK GIRDER



งานติดตั้งคานสะพาน PLANK GIRDER



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ		16 มกราคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ		1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 236,035,900 บาท ปี 2563 = 129,632,900 บาท	
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือมอบปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	120,000,000 3,600,000.00	120,000,000.00 3,600,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2560 - ปี 2563 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
พื้นฟู	- อินลด ตามใบจัดสรร - คงเหลือ		89,360,852.40 2,000,000.00 32,239,148	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559 - 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) (คิดเป็น 55%) เป็นเงิน 93,239,020.24 บาท		
	ปี 2561	112,124,200.00	112,124,200.00		เงินกันเหลือมอบปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		108,331,200.00 3,793,000		เงินกันเหลือมอบปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
					32,239,000.00	6,345,630.36	19.68
	รวม(บาท)	235,724,200.00	235,724,200.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด	
	ส่งประมาณการ				เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560	
	อนุมัติประมาณการ				ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย.59		อายุสัญญา	1,200 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท	
	อนุมัติรับราคา		14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง				ส่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		4.69	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		1.42	ผลงานปีปัจจุบัน			
					การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	494,692.85	494,692.85
					รวม(บาท)	494,692.85	494,692.85
				คิดเป็น(%)	0.44%	0.44%	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า		ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้					
แผนการ แก้ไขปัญหา							



งานขุดเปิดหน้าดิน คลองส่งน้ำสาย LMC



งานขุดเปิดหน้าดิน คลองส่งน้ำสาย 1R-4R-LMC



งานขุดเปิดหน้าดิน คลองส่งน้ำสาย 5R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	16 มกราคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562 = 83,131,400 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559 - 2560	119,583,900	119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	115,486,900 4,097,000	115,486,900 4,097,000	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562	
ฟื้นฟู	เบิกจ่าย		39,726,904.70	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	39,430,381.45 296,523.25	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ค่าร้อยละ จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท	
	โอนลด		20,175,445.00			
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	20,000,000.00 175,445.00			
	คงเหลือ		59,681,550.30			
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	56,056,518.55 3,625,031.75			
	รวม(บาท)	119,583,900	99,408,455	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				59,681,550.30	2,680.00	0.0045
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		39.67	แผนงานปี 2561	0.00	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		2.53	ผลงานปี 2561	0.00	
	ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 39.67 2.53					
	การเบิกจ่ายสะสม			แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
	- จ้างเหมา					
	- ค่าควบคุมงาน					
	รวม(บาท)					
คิดเป็น(%)				-	-	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดทำการก่อสร้างตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่ง เกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง					
แผนการ แก้ไขปัญหา						




งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	16 มกราคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวา ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแท่น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง				อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้				ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิวัตศุ
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		7.04	แผนงานปีปัจจุบัน	7.04	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		7.32	ผลงานปีปัจจุบัน	7.32	
			ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561			
			การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
			- จ้างเหมา	-	-	
	- ดำเนินการเอง	15,779,026.16	15,997,085.26			
	รวม(บาท)	15,779,026.16	15,997,085.26			
	คิดเป็น(%)	23.00	23.32			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานท่อลอด คล.ก.ม.0+087 ขนาด 2-[] 1.20x1.50 ม.



งานท่อลอด คล.ก.ม.0+204 ขนาด 2-[] 1.20x1.50 ม.



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวา