



A photograph showing a yellow roller and a smaller orange machine working on a dirt road construction site. The roller is in the foreground, moving away from the viewer, leaving deep tracks in the soil. The orange machine is further back on the left. The background features a line of green trees under a cloudy sky.

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	28 กุมภาพันธ์ 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดู	
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา		10 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	40.20	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	41.39	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
	40.20 41.39 ปี 61			- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	31,809,408.66	25,499,111.51
				รวม(บาท)	31,809,408.66	25,499,111.51
				คิดเป็น(%)	46.37	37.17
	สภาพปัญหาและ สาเหตุความ					
แผนการ แก้ไข้ปัญหา						




งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	28 กุมภาพันธ์ 2561			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวัง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		214,000,000 บาท		
เบิกจ่าย			159,823,406.25	วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2558 - ปี 2560		
พื้นที่	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00		214,000,000 บาท		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง)		
คงเหลือ			379,931.75		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง)		
- จ้างเหมา	-	-	-		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง)		
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	379,931.75		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง)		
ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00	51,378,362.00		- เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %)		
- จ้างเหมา	-	-	51,378,362.00		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน		
- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	-		พ.ท.วนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.		
*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท	-	-	1,251,077.50		เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	211,581,700.00		30,297,899.56	4,416,940.50	14.58
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48			อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51			ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 ม.ค. 54		ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณก่อสร้าง		
	ส่งประมาณการ	20 ม.ค. 57		เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58		
	อนุมัติประมาณการ	-		ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57		อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57		สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58		
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57		วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท		
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2559 ลว. 9 ต.ค.58		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	96.28	ผลงานปี 2560	96.28	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	
- เบิกจ่าย				ผล จาก GFMIS			
- กราฟผลงาน (สะสม)							
	- จ้างเหมา						
	- ค่าควบคุมงาน						
	รวม(บาท)						
	คิดเป็น(%)						
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ - ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้						
แผนการแก้ไข	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา) - อยู่ระหว่างกองพัสดุพิจารณาจัดค่าปรับ จำนวน 81 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2560)						



งานหินคลุกบดอัดแน่น คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561												
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ		28 กุมภาพันธ์ 2561					
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน					
ลักษณะโครงการ		1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร					ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562 = 83,131,400 บาท					
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน				
งบปกติ		ปี 2559 - 2560		119,583,900		119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง				
เหลือปี		- จ้างเหมา		115,486,900		115,486,900						
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		4,097,000		4,097,000						
		เบิกจ่าย				39,726,904.70		ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2559 - ปี 2562				
พื้นฟู		- จ้างเหมา		-		39,430,381.45		วงเงินทั้งโครงการ 231,400,000				
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		296,523.25						
		โอนลด				20,175,445.00						
		- จ้างเหมา		-		20,000,000.00						
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		175,445.00						
		คงเหลือ				59,681,550.30						
		- จ้างเหมา		-		56,056,518.55						
		- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)		-		3,625,031.75						
		ปี 2561		32,781,700		32,781,700.00		เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ				
		- จ้างเหมา		32,781,700.00		32,781,700.00						
		รวม(บาท)		152,365,600		132,190,155		เงินกันขยาย/กันเหลือปี เบิกจ่าย % เบิกจ่าย				
						59,681,550.30		2,680.00 0.0045				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด		18 ต.ค. 59			
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)			-		ลงนามในสัญญา		30 ก.ย. 59			
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)			-		ผู้รับจ้าง		บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)			
		ส่งประมาณการ			-		เริ่มอายุสัญญา		15 พ.ย.59			
		อนุมัติประมาณการ			19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา		3 พ.ค.62			
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			3 ก.ย. 58		อายุสัญญา		900 วัน			
		ประกาศ TOR			1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่		กจ.35/2559 (สพด.)			
		ประกาศเชิญชวน			11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา		231,400,000			
		อนุมัติรับราคา			28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...		-			
		ส่งผลจัดจ้าง			-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		-			
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)		แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		46.05		แผนงานปี 2561		26.25		ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		
		ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		2.53		ผลงานปี 2561		-		การเบิกจ่ายสะสม		
		<										



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	28 กุมภาพันธ์ 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)		
	2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย				594,000,000 บาท		
	3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง				ปี 2560 = 120,000,000 บาท		
	4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง				ปี 2561 = 108,331,200 บาท		
	5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น				ปี 2562 = 236,035,900 บาท		
	- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่				ปี 2563 = 129,632,900 บาท		
	- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่						
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	123,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	120,000,000	120,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2563		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,600,000.00	3,600,000.00		วงเงินทั้งโครงการ 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)		
พื้นฟู	- เบิกจ่าย		89,360,852.40	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,524 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		2,000,000.00		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)		
	- คงเหลือ		32,239,148		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,724 ไร่ (2,651 แปลง)		
	ปี 2561	112,124,200.00	112,124,200.00		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2559		
	- จ้างเหมา		108,331,200.00		- 3,044 ไร่ 6 ตารางวา (1,378 แปลง) (คิดเป็น 55%)		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		3,793,000		เป็นเงิน 93,239,020.24 บาท		
	รวม(บาท)	235,724,200.00	235,724,200.00		เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				32,239,000.00	6,444,035.36	19.99	
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด	
	ส่งประมาณการ				เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560	
	อนุมัติประมาณการ				ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย.59		อายุสัญญา	1,200 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท	
	อนุมัติราคา		14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง				สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอร์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		8.17	แผนงานปีปัจจุบัน	8.17	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		5.45	ผลงานปีปัจจุบัน	5.45	การเบิกจ่ายสะสม	
					แผน (Cash Flow)		ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	907,717.30	630,521.05
					รวม(บาท)	907,717.30	630,521.05
				คิดเป็น(%)	0.81%	0.56%	
สภาพปัญหาและสาเหตุความ	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ เข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560 ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้						
แผนการแก้ไขปัญหา							
งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.1+750 (LMC)		งานขุดเปิดหน้าดิน คลองส่งน้ำสาย 1R-4R-LMC		งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (5R-LMC)			