

A photograph showing a yellow roller and a red tractor working on a dirt road construction site. The roller is in the foreground, moving away from the camera, leaving tracks in the dirt. The tractor is further back, also moving away from the camera. The background shows a line of trees under a cloudy sky.

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	13 มีนาคม 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ		
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตุน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดู		
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60		
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561		
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท		
	อนุมัติรับราคา		10 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		40.20	แผนงานปีปัจจุบัน	40.20		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		41.39	ผลงานปีปัจจุบัน	41.39		
	40.20 41.39 ปี 61					ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561	
	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา		-		-		
- ดำเนินการเอง		38,083,138.66		27,417,552.11			
รวม(บาท)		38,083,138.66		27,417,552.11			
คิดเป็น(%)		55.51		39.97			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา							




งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	13 มีนาคม 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาล จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระวาง 5139-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,327,700.00		วงเงินทั้งโครงการ	
พื้นที่	เบิกจ่าย		159,823,406.25	214,000,000 บาท		
	- จ้างเหมา	-	156,875,638.00	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ปัสสวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนดิน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	2,947,768.25			
	คงเหลือ		379,931.75			
	- จ้างเหมา	-	-			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	379,931.75			
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00			
	- จ้างเหมา	-	51,378,362.00			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-			
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		- 1,251,077.50			
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	เงินกันขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				30,297,899.56	4,416,940.50	14.58
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)			ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)			ผู้รับจ้าง	หจก.จิรัชกรณก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58	
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR			สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58	
	ประกาศเชิญชวน			วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท	
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60	
	ส่งผลจัดจ้าง			-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	96.28	ผลงานปี 2560	การเบิกจ่ายสะสม		
				แผน (Cash Flow)		
				ผล จาก GFMS		
				- จ้างเหมา		
				- ค่าควบคุมงาน		
				รวม(บาท)		
			คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้					
	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้					
แผนการแก้ไข้ปัญหา	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา)					
	- จากกรณีเกิดเหตุทกภัย กรมอนุมัติงดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561					



งานผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตสองชั้น (1L-RMC)



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารและพื้นที่ก่อสร้างบริเวณกว้าง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	13 มีนาคม 2561			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562 = 83,131,400 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2560	119,583,900	119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- จ้างเหมา	115,486,900	115,486,900	จ้างเหมาบางส่วน			
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000	4,097,000	งานดำเนินการเอง			
	เบิกจ่าย		39,726,904.70	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562		
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	39,430,381.45	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	296,523.25	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุเรือย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
	โอนลด		20,175,445.00				
	- จ้างเหมา	-	20,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	175,445.00				
	คงเหลือ		59,681,550.30				
	- จ้างเหมา	-	56,056,518.55				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,625,031.75				
	ปี 2561	32,781,700	32,781,700.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
	- จ้างเหมา	32,781,700.00	32,781,700.00	เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	152,365,600	132,190,155	59,681,550.30	67,058.35	0.1124	
ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		46.05	แผนงานปี 2561	46.05	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		2.53	ผลงานปี 2561	2.53		การเบิกจ่ายสะสม แผน (Cash Flow) ผล จาก GFMS
	ปี 59		ปี 60	ปี 61	ปี 62		
	46.05		2.53				
-		-		-			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
	-		-		-	-	
แผนการ แก้ไขปัญหา	- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน						



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

