

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	3 เมษายน 2561	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 638325 N 1847493 E ระหว่าง 5042-II				ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัย จากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	1. งานป้องกันตลิ่งโครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง (คลองหนองถ้ำ - โคกช้าง) 2. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง ความยาวรวม 1.340 กม. 3. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองแค้น ความยาวรวม 2.948 กม. 4. กิจกรรมงานปรับปรุงคลองปากลาด ความยาวรวม 0.748 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 65,050,000 บาท ปี 2561 = 65,050,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2561	65,050,000.00	68,600,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	65,050,000	68,600,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2561	
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	65,050,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ไม่มีการจัดซื้อที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	65,050,000.00	68,600,000.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง			อนุมัติเงินงวด	11 ต.ค. 60	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ลงนามในสัญญา	30 ต.ค.60	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้			ผู้รับจ้าง	หจก.วัฒนาภิจวัสดุ	
	ส่งประมาณการ		3 ส.ค. 60	เริ่มอายุสัญญา	31 ต.ค.60	
	อนุมัติประมาณการ		8 ส.ค. 60	ครบอายุสัญญา	30 พ.ย.60	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		15 ส.ค. 60	อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ส.ค. 60	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2561	
	ประกาศเชิญชวน		16 ส.ค. 60	วงเงินตามสัญญา	6,901,548.91 บาท	
	อนุมัติรับราคา		10 ก.ย. 60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	52.20	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 3 เมษายน 2561		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	56.25	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	52.20 56.25 ปี 61			- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	38,083,138.66	35,024,252.66
				รวม(บาท)	38,083,138.66	35,024,252.66
				คิดเป็น(%)	55.51	51.06
	สภาพปัญหาและ สาเหตุความ					
แผนการ แก้ไข้ปัญหา						



งาน U-SHAPE คลองแค้น กม.1+536.75 ถึง กม.2+948



งานท่อลอด คสล. ขนาด 2-[] 1.20x1.50 ม.กม.2+955 (คลองแค้น)



กิจกรรมงานปรับปรุงคลองขวาง

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	3 เมษายน 2561
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาล) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 47 PPT 692700 N 1712600 E ระบุว 5139-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 31.35 กม. พร้อมอาคารประกอบ 1. คลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว 10.30 กม. 2. คลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ความยาว 8.50 กม. 3. คลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 10.30 กม. 4. คลองส่งน้ำสาย 1R-1L-RMC ความยาว 2.25 กม. พื้นที่ชลประทาน 13,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 214,000,000 บาท ปี 2558 = 65,353,155 บาท ปี 2559 = 91,522,483 บาท ปี 2560 = 57,124,362 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2558 - 2559	160,203,338	160,203,338.00		● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 3,327,700.00		
เบิกจ่าย			159,823,406.25	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2558 - ปี 2560
พื้นที่	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	156,875,638.00 2,947,768.25	วงเงินทั้งโครงการ	214,000,000 บาท
คงเหลือ			379,931.75	ความก้าวหน้าด้าน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 495 ไร่ (383 แปลง) - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 380 ไร่ (279 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 115 ไร่ (104 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2557-2558= 326 ไร่ (236 แปลง) - เป็นเงิน 10,622,203.50 บาท (คิดเป็น 87 %) พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 52 ไร่ 2 งาน พ.ท.เวนคืน 105 แปลง เนื้อที่ 116 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว.
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	- 379,931.75		
	ปี 2560	51,378,362	51,378,362.00		
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	51,378,362.00 -		
	*คืนเงินค่าควบคุมงาน จำนวน 3,165,863 บาท		- 18,530,876.78	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันขยาย	เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	211,581,700	211,581,700.00	30,297,899.56	21,696,739.78 71.61

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	2 มี.ค. 48	อนุมัติเงินงวด	26 ก.พ. 58
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	18 พ.ย. 51	ลงนามในสัญญา	5 มี.ค. 58
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	12 มี.ค. 54	ผู้รับจ้าง	หจก.จิริงกรณ์ก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	20 มี.ค. 57	เริ่มอายุสัญญา	10 มี.ค. 58
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	25 ส.ค. 60 (14 มี.ค.61)
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	30 ก.ย. 57	อายุสัญญา	900 วัน (1,101 วัน)
	ประกาศ TOR	25 ก.ย. 57	สัญญาเลขที่	กจ.8/2558(กสพ.) ลว. 5 มี.ค. 58
	ประกาศเชิญชวน	3 ต.ค. 57	วงเงินตามสัญญา	208,243,382.13 บาท
	อนุมัติรับราคา	18 ก.พ. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2560 (กสพ.) ลว. 2 ก.พ.60
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2560	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 3 เมษายน 2561		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	ผลงานปี 2560	100.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)	จาก GFMS	
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา		
					- ค่าควบคุมงาน		
					รวม(บาท)		
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอขยายอายุสัญญา 234 วัน จากการณีปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ - ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รายงานปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	- กรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ขยายอายุสัญญา เป็นเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา) - จากการณีเกิดเหตุทุกภัย กรมอนุมัติงดค่าปรับเป็นเวลา 81 วัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
------------------	---




งานผิวทางแบบเบรคเฟสที่ติดตั้ง (1L-RMC)



คลองส่งน้ำสาย RMC



งานรื้อถอนอาคารควบคุมการระบาย

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	3 เมษายน 2561		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559 = 66,300,000 บาท ปี 2560 = 49,180,900 บาท ปี 2561 = 32,781,700 บาท ปี 2562 = 83,131,400 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2560	119,583,900	119,583,900		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
เหลือมปี	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	115,486,900 4,097,000	115,486,900 4,097,000		จ้างเหมาบางส่วน		
พื้นฟู	เบิกจ่าย		39,726,904.70	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2562		
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	39,430,381.45 296,523.25	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000		
	โอนลด		20,175,445.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ค่าร้อยละ จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	20,000,000.00 175,445.00				
	คงเหลือ		59,681,550.30				
	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	- -	56,056,518.55 3,625,031.75				
	ปี 2561	32,781,700	32,781,700.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
	- จ้างเหมา	32,781,700.00	32,781,700.00	เงินกันขยาย/กันเหลือม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	152,365,600	132,190,155	59,681,550.30	162,541.95	0.2723	
ความก้าวหน้าใน การจัดทา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)		
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000		
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		49.58	แผนงานปี 2561		49.58	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		2.79	ผลงานปี 2561		2.79	
						ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 3 เมษายน 2561	
	การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)		ผล จาก GFMS		
	- จ้างเหมา		-		-		
	- ค่าควบคุมงาน		-		-		
	รวม(บาท)		-		-		
คิดเป็น(%)		-		-			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ผู้รับจ้างนำเครื่องจักร - เครื่องมือ และบุคลากรเข้าปฏิบัติงานน้อยกว่าแผนที่วางไว้ - ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้และหยุดทำการก่อสร้างตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่ง เกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง						
แผนการ แก้ไขปัญหา	- เนื่องจากผลงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน เห็นควรเสนอกรมให้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงาน						



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.7+232.5 (LMC)