

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	2 เมษายน 2562	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดั่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 510,679,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 107,479,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2557 - 2560	315,000,000.00	307,069,034.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลือมปี	- ดำเนินการเอง	315,000,000.00	315,000,000.00		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	307,069,034.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	7,930,966.00	วงเงินทั้งโครงการ	510,679,000 บาท
	- คงเหลือ	-	-	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /ง/ปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560 - 3,685 ไร่ (1,736 แปลง) (คิดเป็น 72%) เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท
	ปี 2561	88,200,000.00	87,989,835.00		
	- ดำเนินการเอง	86,758,000.00	86,758,000.00		
	- จ้างเหมา	1,400,000.00	1,231,835		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	-		
	*งบประมาณผูกพัน	-	2,091,873.46		
	- เบิกจ่าย	-	76,496,590.32		
	- คงเหลือ	-	9,401,371.22		
	ปี 2562	107,479,000.00	95,847,227.00		
	- ดำเนินการเอง	86,049,000.00	85,710,211.00		
	- จ้างเหมา	21,430,000.00	10,137,016.00	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	รวม(บาท)	510,679,000.00	490,906,096.00	เงินกันเหลือมปี	11,394,460.69
				เบิกจ่าย	2,103,432.65
				% เบิกจ่าย	18.46%

ความก้าวหน้าในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค. 61
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.61
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ตักน้ำเงินสตีล จำกัด
	ส่งประมาณการ	10 ก.ค. 61	เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.61
	อนุมัติประมาณการ	10 ส.ค. 61	ครบอายุสัญญา	14 ม.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	60 วัน
	ประกาศ TOR	6 ก.ย. 61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.03/2562
	ประกาศเชิญชวน	13 ก.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	4,545,887.19 บาท
	อนุมัติรับราคา	10 ต.ค.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		

- เปรอเซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	87.20	แผนงานปีปัจจุบัน	39.20	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	79.84	ผลงานปีปัจจุบัน	24.06	การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow)	แผน	ผล
- ผลงาน					- จ้างเหมา	1,049,073.80	1,049,073.80
- เบิกจ่าย					- ดำเนินการเอง	37,944,609.89	37,944,609.89
- กราฟผลงาน (สะสม)					รวม(บาท)	38,993,683.69	38,993,683.69
					คิดเป็น(%)	33.33	33.33

สภาพปัญหาและสาเหตุความ เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการเก็บเกี่ยว จึงไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างได้

แผนการแก้ไขปัญหา ดำเนินการประสานผู้นำชุมชนและราษฎรเจ้าของที่ดินให้เร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต



ท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.2+750 (2R-1L-RMC)

งานตาดาคอนกรีตคลองส่งน้ำ (3L-RMC)

-งานชุดลอกคลองระบาย (MD2)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	2 เมษายน 2562
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายทำงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ	ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	65,999,318.76	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3
	- ดำเนินการเอง	80,000,000.00	80,000,000.00	
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	57,129,933.17	65,999,318.76	ระยะเวลาก่อสร้าง
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	
พื้นที่	- คงเหลือ		-	วงเงินทั้งโครงการ
	ปี 2561	88,200,000.00	77,036,000.00	
	- ดำเนินการเอง	88,200,000.00	88,200,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน
	- เบิกจ่าย		71,590,603.88	
	- โอนลด		11,164,000.00	
	*งบประมาณถูกพับ		2,546,559.84	
	- คงเหลือ		2,898,836.28	
	ปี 2562	50,000,000.00	50,000,000.00	
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00	เงินกันเหลื่อมปี, เงินกันขยาย, าลา
	รวม(บาท)	218,200,000.00	193,035,318.76	เงินกันเหลื่อมปี
				เบิกจ่าย
				% เบิกจ่าย
				5,350,308.18
				4,626,571.18
				86.47

ความก้าวหน้า ในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	26 ธ.ค. 61
ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58		ลงนามในสัญญา	10 ม.ค. 62
ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	5 มี.ค.61		ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด
ส่งประมาณการ	18 ก.ค. 61		เริ่มอายุสัญญา	11 ม.ค. 62
อนุมัติประมาณการ	10 ส.ค. 61		ครบอายุสัญญา	10 พ.ค. 62
อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61		อายุสัญญา	120 วัน
ประกาศ TOR	15 ก.ย. 61		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2562
ประกาศเชิญชวน	27 ก.ย. 61		วงเงินตามสัญญา	2,354,424.00
อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 61		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	

- เอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	50.24	แผนงานปีปัจจุบัน	33.54	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	49.15	ผลงานปีปัจจุบัน	34.39	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					-	-	-
					-	-	-
					24,199,839.83	24,208,319.15	
					24,199,839.83	24,208,319.15	
					คิดเป็น(%)	48.40	48.42


สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	
------------------------------	--

แผนการแก้ไขปัญหา	
------------------	--



งานสะพานน้ำ | งานรางระบายน้ำ คสล.แบบ U-SHAPE | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2561

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	2 เมษายน 2562		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายวิศวกรรมและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระหว่าง 5041-1				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตุน้ำขนาด 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท ปี 2561 = - บาท ปี 2562 = 52,450,900 บาท ปี 2563 = 83,462,200 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	152,365,600.00		● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง		
เหลือมปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00		231,400,000		
เบิกจ่าย	- จ้างเหมา	-	39,430,381.45	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558		
พื้นที่	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	673,169.10		ฝายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย		
โอนลด	- จ้างเหมา	-	52,957,145.00	เงินกันขาย/กันเหลือม	1.บัญชีที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	175,445.00		2.คาร์รือยัย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
คงเหลือ	- จ้างเหมา	-	59,304,904.45	เงินกันเหลือมปี,เงินกันขาย, ฯลฯ			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,248,385.90				
	ปี 2562	19,669,200.00	52,450,900.00				
	- จ้างเหมา	19,669,200.00	52,450,900.00				
	รวม(บาท)	172,034,800.00	151,859,355.00				
				59,304,904.45	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	0.37
ความก้าวหน้าในการจัดทา(ใบเบิกชื่อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพต.)		
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000		
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-		
- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2562	0.00			
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	3.21	ผลงานปี 2562	0.00			
- เบิกจ่าย							
- กราฟผลงาน (สะสม)	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 การเบิกจ่ายสะสม (Cash Flow) จาก GFMS - จ้างเหมา - - ค่าควบคุมงาน - - รวม(บาท) - คิดเป็น(%) -						
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- เนื่องจากพบปัญหาดินฐานเป็นดินอ่อน จำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.61 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างรวบรวมข้อมูลเสนอกรมพิจารณาแก้ไขแบบ โดย รรต.ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 และ รรท.ได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 ซึ่งแบบก่อสร้างอนุมัติเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขสัญญา						
แผนการแก้ไขปัญหา	- ประสานงานติดตามการแก้ไขสัญญาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป						



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)




งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	2 เมษายน 2562		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำทางางาม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่านางาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระวัง 5042 IV			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 450,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 140,000,000 บาท ปี 2564 = 240,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน <input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	61,752,959.00			
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00	51,363,883.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- จ้างเหมา	18,396,000.00	10,389,076.00			
				วงเงินทั้งโครงการ	450,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 40 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน	
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลา	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	61,752,959.00			
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	12 พ.ย.61	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ขวลิตรวมวิศตุ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		22 มี.ย.61	เริ่มอายุสัญญา	13 พ.ย.61	
	อนุมัติประมาณการ		7 ส.ค.61	ครบอายุสัญญา	12 ธ.ค.61	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR		4 ก.ย.61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2562	
	ประกาศเชิญชวน		12 ก.ย.61	วงเงินตามสัญญา	807,000.00 บาท	
อนุมัติรับราคา		20 ก.ย.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่...			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	3.48	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	8.33	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	ผลจาก GFMS	
- เบิกจ่าย				(Cash Flow)		
- กราฟผลงาน (สะสม)				- จ้างเหมา	7,374,142.54	7,374,142.54
				- ดำเนินการเอง	29,055,302.91	29,055,302.91
				รวม(บาท)	36,429,445.45	36,429,445.45
				คิดเป็น(%)	52.04	52.04
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้ระงับการก่อสร้างโครงการประตุระบายน้ำทางางาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือสำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562					
แผนการแก้ไขปัญหา						



งานขุดบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ



งานขุดบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ



เตรียมงานพื้นประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	2 เมษายน 2562			
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III			ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ			
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตุเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทนน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท ปี 2564 = 150,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน <input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	75,572,096.00				
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00				
				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทำบัญชีอนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน		
						เงินกันเหลื่อมปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	80,000,000.00	75,572,096.00				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		13 มี.ค.57	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	29 พ.ย.61		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	ทจก.แพรรอรธร (1997)		
	ส่งประมาณการ		25 มี.ย.61	เริ่มอายุสัญญา	30 พ.ย.61		
	อนุมัติประมาณการ		7 ส.ค.61	ครบอายุสัญญา	29 ธ.ค.61		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR		3 ก.ย.61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.07/2562		
	ประกาศเชิญชวน		11 ก.ย.61	วงเงินตามสัญญา	899,495.00		
อนุมัติรับราคา		20 ก.ย.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....				
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	6.40	แผนงานปีปัจจุบัน	28.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	6.33	ผลงานปีปัจจุบัน	27.68	การเบิกจ่ายสะสม	ผลจาก GFMS	
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)		
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	2,335,875.90	2,335,875.90
					- ดำเนินการเอง	33,565,445.16	33,565,445.16
					รวม(บาท)	35,901,321.06	35,901,321.06
					คิดเป็น(%)	44.88	44.88
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา							



สถานที่ก่อสร้างประตุระบายน้ำท่าแห



งานขุดบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ



งานขุดบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562


โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	2 เมษายน 2562
---------	---------------------------------------	----------------	---------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน
--	---	--

ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม ทรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 289,933,800 บาท
	2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560	123,600,000.00	121,600,000.00	- จ้างเหมา - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	120,000,000	120,000,000.00		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร	3,600,000.00	3,600,000.00	- เบิกจ่าย	ระยะเวลาก่อสร้าง ปี 2560 - ปี 2562
	- คงเหลือ	89,360,852.40	89,360,852.40	2,000,000.00	
	ปี 2561	108,331,200.00	72,769,911.18	- โอนลด ตามใบจัดสรร	วงเงินทั้งโครงการ 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง) แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561 - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 72%) เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท
	- จ้างเหมา	108,331,200.00	108,331,200.00	32,239,148	
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	3,793,000.00	27,743,098.00	21,157,907.18	เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
	- เบิกจ่าย	21,157,907.18	21,157,907.18	1,325,400.00	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	28,976,098.00	28,976,098.00	1,325,400.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลา
	- คงเหลือ	61,990,194.82	61,990,194.82	1,325,400.00	
	ปี 2562	104,803,498.00	104,803,498.00	1,325,400.00	
	- จ้างเหมา	103,478,098.00	103,478,098.00		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00		
	รวม(บาท)	336,734,698.00	299,173,409.18	61,990,194.82	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา (ใบเบิกซื้อหรือ จ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทีพาร์ค จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพต.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...		

- เอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	35.75	แผนงานปีปัจจุบัน	10.90	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 2 เมษายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	10.86	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ค่าควบคุมงาน	263,318.80	263,318.80
					รวม(บาท)	263,318.80	263,318.80
					คิดเป็น(%)	0.36	0.36

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือของผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	- เร่งรัดงานจัดหาที่ดินให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ต่อเนื่องร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน
------------------	--



งานขุดเปิดหน้าดินคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC



งานขุดบ่อก่อสร้างอาคาร กม.4+852.15 (1R-LMC)



งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.4+880 (LMC)