



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 พฤษภาคม 2562	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตุน้ำทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตุน้ำทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 510,679,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 107,479,000 บาท	
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง
	 งบปกติ	ปี 2557 - 2560	315,000,000.00	307,069,034.00		
	 เหลือมอบ	- ดำเนินการเอง	315,000,000.00	315,000,000.00		
		- เบิกจ่าย	-	307,069,034.00		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	7,930,966.00			
 พื้นที่	- คงเหลือ	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562	
	ปี 2561	88,200,000.00	87,989,835.00	วงเงินทั้งโครงการ	510,679,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	86,758,000.00	86,758,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) <u>ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560</u> - 3,685 ไร่ (1,736 แปลง) (คิดเป็น 72%) เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท	
	- จ้างเหมา	1,400,000.00	1,231,835			
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	-			
	*งบประมาณถูกพับ	-	2,091,873.46			
	- เบิกจ่าย	-	76,496,590.32			
	- คงเหลือ	-	9,401,371.22	เงินกันเหลือมอบปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	ปี 2562	107,479,000.00	95,847,227.00	เงินกันเหลือมอบปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- ดำเนินการเอง	86,049,000.00	85,710,211.00	11,394,460.69	2,103,432.65	18.46%
	- จ้างเหมา	21,430,000.00	10,137,016.00			
	รวม(บาท)	510,679,000.00	490,906,096.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค. 61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.61	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ดิกน้ำเงินสตีล จำกัด	
	ส่งประมาณการ		10 ก.ค. 61	เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.61	
	อนุมัติประมาณการ		10 ส.ค. 61	ครบอายุสัญญา	14 ม.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR		6 ก.ย. 61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.03/2562	
	ประกาศเชิญชวน		13 ก.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	4,545,887.19 บาท	
	อนุมัติรับราคา		10 ต.ค.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรียบเทียบ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	89.41	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	81.03	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม		
				แผน (Cash Flow)		
				ผล จาก GFMIS		
				- จ้างเหมา		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการเก็บเกี่ยว จึงไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างได้					
	แผนการ แก้ไขปัญหา					
	ดำเนินการประสานผู้นำชุมชนและราษฎรเจ้าของที่ดินให้เร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต					



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 พฤษภาคม 2562	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรပ်.ปากคลองฝั้งซ้าย และฝั้งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	65,999,318.76		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000.00	80,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564	
	- เบิกจ่าย	57,129,933.17	65,999,318.76		วงเงินทั้งโครงการ	
พื้นที่	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	368,200,000 บาท	
	- คงเหลือ		-		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย และฝั้งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561	
	ปี 2561	88,200,000.00	77,036,000.00			
	- ดำเนินการเอง	88,200,000.00	88,200,000.00			
	- เบิกจ่าย		71,590,603.88			
	- โอนลด		11,164,000.00			
	*งบประมาณถูกพับ		2,546,559.84			
	- คงเหลือ		2,898,836.28			
	ปี 2562	50,000,000.00	50,000,000.00			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	218,200,000.00	193,035,318.76	5,350,308.18	4,626,571.18	86.47
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	26 ธ.ค. 61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	10 ม.ค. 62	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		18 ก.ค. 61	เริ่มอายุสัญญา	11 ม.ค. 62	
	อนุมัติประมาณการ		10 ส.ค. 61	ครบอายุสัญญา	10 พ.ค. 62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ก.ย. 61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2562	
	ประกาศเชิญชวน		27 ก.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	2,354,424.00	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	52.28	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	51.12	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม		
			(Cash Flow)			ผล
			จาก GFMS			
			- จ้างเหมา			-
			- ดำเนินการเอง			28,428,837.25
			รวม(บาท)			25,154,504.97
		คิดเป็น(%)			56.86	
					50.31	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานสะพานน้ำ



งานรางระบายน้ำ คล.แบบ U-SHAPE



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562							
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ		1 พฤษภาคม 2562
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน
ลักษณะโครงการ		1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่					ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 289,933,800 บาท
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด	
งบปกติ		ปี 2560		123,600,000.00		121,600,000.00	
		- จ้างเหมา		120,000,000		120,000,000.00	
เหลือมปี		- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		3,600,000.00		3,600,000.00	
		- เบิกจ่าย				89,360,852.40	
พื้นที่		- โอนลด ตามใบจัดสรร				2,000,000.00	
		- คงเหลือ				32,239,148	
		ปี 2561		108,331,200.00		72,769,911.18	
		- จ้างเหมา		108,331,200.00		108,331,200.00	
		- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		3,793,000.00		27,743,098.00	
		- เบิกจ่าย				21,157,907.18	
		- โอนลด ตามใบจัดสรร				28,976,098.00	
		- คงเหลือ				61,990,194.82	
		ปี 2562		104,803,498.00		104,803,498.00	
		- จ้างเหมา		103,478,098.00		103,478,098.00	
		- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		1,325,400.00		1,325,400.00	
		รวม(บาท)		336,734,698.00		299,173,409.18	
						61,990,194.82	
				</			



งานขุดเปิดหน้าดินคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (3L-1R-LMC)



งานท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.4+880 (LMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	1 พฤษภาคม 2562
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I		ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร		ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท ปี 2561 = - บาท ปี 2562 = 52,450,900 บาท ปี 2563 = 83,462,200 บาท

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	152,365,600.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง
เหลือมปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563
	เบิกจ่าย		40,103,550.55	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000
พื้นฟู	- จ้างเหมา	-	39,430,381.45	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยากรได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพยากร ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ครุ่ยย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	673,169.10		
	โอนลด		52,957,145.00		
	- จ้างเหมา	-	52,781,700.00		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	175,445.00		
	คงเหลือ		59,304,904.45		
	- จ้างเหมา	-	56,056,518.55		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	3,248,385.90		
	ปี 2562	19,669,200.00	52,450,900.00	เงินกันชยย/กันเหลือม	เบิกจ่าย
	- จ้างเหมา	19,669,200.00	52,450,900.00		% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	172,034,800.00	151,859,355.00	59,304,904.45	221,720.00
					0.37

ความก้าวหน้าใน การจัดทา(ไป เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	

- เปรอ์เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2562	0.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	3.21	ผลงานปี 2562	0.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
				คิดเป็น(%)	-	-	

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- เนื่องจากพบปัญหาดินฐานเป็นดินอ่อน จำเป็นต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้ขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.61 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบการ จ้างรวบรวมข้อมูลเสนอกรมพิจารณาแก้ไขแบบ โดย รรส.ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 และ รรว.ได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 ซึ่งแบบก่อสร้างอนุมัติเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขสัญญา
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	- ประสานงานติดตามการแก้ไขสัญญาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานก่อสร้างต่อไป
----------------------	--



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร(บ่อก่อสร้าง)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



ทดสอบความแน่นชั้นวัสดุคัดเลือก ข งานถนนทดแทน

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 พฤษภาคม 2562		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 450,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 140,000,000 บาท ปี 2564 = 240,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	61,752,959.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00	51,363,883.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
พื้นฟู	- จ้างเหมา	18,396,000.00	10,389,076.00	วงเงินทั้งโครงการ	450,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 40 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี ขออนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	61,752,959.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61		อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	12 พ.ย.61		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บริษัท ขวลิตรวมวัสดุ จำกัด		
	ส่งประมาณการ	22 มิ.ย.61		เริ่มอายุสัญญา	13 พ.ย.61		
	อนุมัติประมาณการ	7 ส.ค.61		ครบอายุสัญญา	12 ธ.ค.61		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61		อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR	4 ก.ย.61		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2562		
	ประกาศเชิญชวน	12 ก.ย.61		วงเงินตามสัญญา	807,000.00 บาท		
	อนุมัติรับราคา	20 ก.ย.61		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	5.66	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	10.16	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
	ปี 61ปี 62ปี 63 3.488.33			- จ้างเหมา	7,374,142.54	7,374,142.54	
				- ดำเนินการเอง	30,272,912.50	30,272,912.50	
				รวม(บาท)	37,647,055.04	37,647,055.04	
			คิดเป็น(%)	53.78	53.78		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ สำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562						
แผนการ แก้ไขปัญหา							




งานขุดบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ



งานขุดบ่อก่อสร้างประตุระบายน้ำ



เตรียมงานพื้นประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	1 พฤษภาคม 2562		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระหว่าง 5042 III				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท ปี 2564 = 150,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	75,572,096.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00		จ้างเหมาบางส่วน		
พื้นฟู	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00		งานดำเนินการเอง		
				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	75,572,096.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	29 พ.ย.61		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	ทจก.แพร่ธรรมพร (1997)		
	ส่งประมาณการ	25 มี.ย.61		เริ่มอายุสัญญา	30 พ.ย.61		
	อนุมัติประมาณการ	7 ส.ค.61		ครบอายุสัญญา	29 ธ.ค.61		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61		อายุสัญญา	30 วัน		
	ประกาศ TOR	3 ก.ย.61		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.07/2562		
	ประกาศเชิญชวน	11 ก.ย.61		วงเงินตามสัญญา	899,495.00		
	อนุมัติรับราคา	20 ก.ย.61		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	10.06	แผนงานปีปัจจุบัน	44.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	10.40	ผลงานปีปัจจุบัน	45.49	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	2,335,875.90	2,335,875.90
					- ดำเนินการเอง	38,257,866.55	38,257,866.55
					รวม(บาท)	40,593,742.45	40,593,742.45
				คิดเป็น(%)	50.74	50.74	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



สถานที่ก่อสร้างประตูประบายน้ำท่าแห



งานขุดบ่อก่อสร้างประตูประบายน้ำ



งานขุดบ่อก่อสร้างประตูประบายน้ำ