


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	25 กันยายน 2562
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านดงสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูปะทะทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูปะทะทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ = 510,679,000 บาท ปี 2557 = 70,000,000 บาท ปี 2558 = 70,000,000 บาท ปี 2559 = 95,000,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 107,479,000 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2557 - 2560	315,000,000.00	307,069,034.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ	จ้างเหมาบางส่วน
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	315,000,000.00	315,000,000.00		งานดำเนินการเอง	
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	307,069,034.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2557 - ปี 2562	
ฟื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	7,930,966.00		วงเงินทั้งโครงการ	510,679,000 บาท
ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	-	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท
ฟื้นฟู	ปี 2561	88,200,000.00	85,897,961.54		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)	
ฟื้นฟู	- ดำเนินการเอง	86,758,000.00	86,758,000.00		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)	
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	1,400,000.00	1,231,835		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560	
ฟื้นฟู	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม)	42,000.00	-		- 3,685 ไร่ (1,736 แปลง)	
ฟื้นฟู	*งบประมาณถูกพับ	-	2,091,873.46		(คิดเป็น 72%)	
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย	-	76,496,590.32		เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท	
ฟื้นฟู	- คงเหลือ	-	9,401,371.22			
ฟื้นฟู	ปี 2562	107,479,000.00	92,115,468.00			
ฟื้นฟู	- ดำเนินการเอง	86,049,000.00	85,978,452.00			
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	21,430,000.00	10,137,016.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
ฟื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร	-	4,000,000.00	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
ฟื้นฟู	รวม(บาท)	510,679,000.00	485,082,463.54	11,394,460.69	2,929,280.65	25.71%

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค. 61
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	15 พ.ย.61
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ดิกน้ำเงินสตีล จำกัด
	ส่งประมาณการ	10 ก.ค. 61	เริ่มอายุสัญญา	16 พ.ย.61
	อนุมัติประมาณการ	10 ส.ค. 61	ครบอายุสัญญา	14 ม.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	60 วัน
	ประกาศ TOR	6 ก.ย. 61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.03/2562
	ประกาศเชิญชวน	13 ก.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	4,545,887.19 บาท
	อนุมัติรับราคา	10 ต.ค.61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	97.57	แผนงานปีปัจจุบัน	88.45	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	84.87	ผลงานปีปัจจุบัน	38.28	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	1,049,073.80	1,049,073.80
					- ดำเนินการเอง	60,542,268.67	60,542,268.67
					รวม(บาท)	61,591,342.47	61,591,342.47
					คิดเป็น(%)	66.86	66.86

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรบางส่วนยังไม่ได้ดำเนินการเก็บเกี่ยว จึงไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างได้
----------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญหา	ดำเนินการประสานผู้นำชุมชนและราษฎรเจ้าของที่ดินให้เร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต
----------------------	--



งานสะพานคนข้าม กม.1+730.000 (1L-2R-1L-RMC)



งานสะพานรถยนต์ กม.1+389.000 (D2L-MD3)




งานขุดลอกคลองระบาย (D2L-MD2)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	25 กันยายน 2562		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 289,933,800 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือปี	- จ้างเหมา	228,331,200	228,331,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2562		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00		วงเงินทั้งโครงการ		
ฟื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)		
	- คงเหลือ		61,990,194.82		แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท		
	ปี 2562	75,735,000.00	57,828,576.00		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)		
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00		- 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 72%)		
	- เบิกจ่าย				เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00				
	- คงเหลือ						
	ปี 2563	-	-				
	- จ้างเหมา						
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)						
	- โอนลด ตามใบจัดสรร						
	รวม(บาท)	311,459,200.00	262,576,678.00	61,990,194.82	45,948,129.18	74.12	

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	54.18	แผนงานปีปัจจุบัน	10.90	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	19.54	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา		
					- ค่าควบคุมงาน	558,045.10	558,045.10
					รวม(บาท)	558,045.10	558,045.10
					คิดเป็น(%)	0.96	0.96

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือของผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป					
----------------------	--	--	--	--	--	--




งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (LMC)



งานขุดคลองระบายสายใหญ่ (MD)



งานหินเรียงทอลอดคลองส่งน้ำ กม.10+250 (LMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	25 กันยายน 2562	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 120,000,000 บาท ปี 2564 = 150,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	73,299,096.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☒ จ้างเหมาบางส่วน ☐ งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
พื้นที่	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00		วงเงินทั้งโครงการ	
	โอนลด			ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	350,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	-	2,273,000.00		แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย	
					- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบ	
					ทรัพย์สินและจัดทำบัญชีข้อมูลมีค่าทดแทน	
					- ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ	
					การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน	
					เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
					เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	80,000,000.00	73,299,096.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	29 พ.ย.61	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	ทจก.แพร่ธรรมพร (1997)	
	ส่งประมาณการ	25 มิ.ย.61		เริ่มอายุสัญญา	30 พ.ย.61	
	อนุมัติประมาณการ	7 ส.ค.61		ครบอายุสัญญา	29 ธ.ค.61	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61		อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR	3 ก.ย.61		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.07/2562	
	ประกาศเชิญชวน	11 ก.ย.61		วงเงินตามสัญญา	899,495.00	
	อนุมัติรับราคา	20 ก.ย.61		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	21.68	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	21.51	ผลงานปีปัจจุบัน	94.12		
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา	4,382,064.00	4,382,064.00
				- ดำเนินการเอง	63,890,660.35	63,890,660.35
				รวม(บาท)	68,272,724.35	68,272,724.35
			คิดเป็น(%)	93.14	93.14	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						




ประตูประบายน้ำ



ประตูประบายน้ำ



งานประตูประบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	25 กันยายน 2562	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูประบายน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูประบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูประบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 460,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 140,000,000 บาท ปี 2564 = 140,000,000 บาท ปี 2565 = 110,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	60,033,659.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00	51,363,883.00		☒ จ้างเหมาบางส่วน	
เหลือปี	- จ้างเหมา	18,396,000.00	10,389,076.00		☐ งานดำเนินการเอง	
	โอนลด		1,719,300.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
ฟื้นฟู	- ดำเนินการเอง	-	1,719,300.00	วงเงินทั้งโครงการ	450,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 33 แปลง เป็นเงิน 15,827,174.74 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี จำนวน 2 แปลง และรอทำการรังวัด จำนวน 3 แปลง - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด	
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	58,314,359.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61		อนุมัติเงินงวด	5 ต.ค.61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	12 พ.ย.61	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บริษัท ขวดีธรรมวัสดุ จำกัด	
	ส่งประมาณการ	22 มิ.ย.61		เริ่มอายุสัญญา	13 พ.ย.61	
	อนุมัติประมาณการ	7 ส.ค.61		ครบอายุสัญญา	12 ธ.ค.61	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	20 ส.ค. 61		อายุสัญญา	30 วัน	
	ประกาศ TOR	4 ก.ย.61		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2562	
	ประกาศเชิญชวน	12 ก.ย.61		วงเงินตามสัญญา	807,000.00 บาท	
	อนุมัติรับราคา	20 ก.ย.61		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	14.26	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	15.41	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา	10,389,066.71	10,389,066.71
				- ดำเนินการเอง	48,366,547.45	48,366,547.45
				รวม(บาท)	58,755,614.16	58,755,614.16
				คิดเป็น(%)	97.87	97.87
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตูประบายน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ สำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562					
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานเทคอนกรีตพื้นประตุระบายน้ำ



งานคอนกรีตประตุระบายน้ำ



งานประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	25 กันยายน 2562	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวัง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั้งซ้าย และฝั้งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3 ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ประเภทงาน
	 งบปกติ	ปี 2560	80,000,000.00	65,999,318.76		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง
	 เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	80,000,000.00	80,000,000.00		ปี 2560 - 2564
- เบิกจ่าย		57,129,933.17	65,999,318.76			
 พื้นที่	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	368,200,000 บาท		
	- คงเหลือ		-			
	ปี 2561	88,200,000.00	77,036,000.00	พ.ท.ปัสสวงแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย และฝั้งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิค และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561		
	- ดำเนินการเอง	88,200,000.00	88,200,000.00			
	- เบิกจ่าย		71,590,603.88			
	- โอนลด		11,164,000.00			
	*งบประมาณถูกพับ		2,546,559.84			
	- คงเหลือ		2,898,836.28			
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
	- โอนลด		2,100,000.00			
	รวม(บาท)	218,200,000.00	190,935,318.76	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				5,350,308.18	4,991,981.63	93.30
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	26 ธ.ค. 61	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	10 ม.ค. 62	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		18 ก.ค. 61	เริ่มอายุสัญญา	11 ม.ค. 62	
	อนุมัติประมาณการ		10 ส.ค. 61	ครบอายุสัญญา	10 พ.ค. 62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		20 ส.ค. 61	อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR		15 ก.ย. 61	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.14/2562	
	ประกาศเชิญชวน		27 ก.ย. 61	วงเงินตามสัญญา	2,354,424.00	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 61	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	58.56	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	57.51	ผลงานปีปัจจุบัน			
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	- จ้างเหมา			-		
	- ดำเนินการเอง	47,562,557.10		47,562,557.10		
	รวม(บาท)	47,562,557.10		47,562,557.10		
	คิดเป็น(%)	99.30		99.30		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานสะพานน้ำ



งานท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อกลม



งานรางระบายน้ำ คสล. แบบ U-SHAPE


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	25 กันยายน 2562
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายทำงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท ปี 2561 = - บาท ปี 2562 = 52,450,900 บาท ปี 2563 = 83,462,200 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยากรได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพยากร ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ค่าร้อยละ 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00	เงินกันหลวมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
	- คงเหลือ		58,898,511.90	เงินกันขยาย/กันหลวม	เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00		
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)				
	- เบิกจ่าย				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00		
	- คงเหลือ				
	ปี 2563				
	รวม(บาท)	152,365,600.00	104,884,433.00	58,898,511.90	3,532,540.89 6.00

ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอเซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	7.22	แผนงานปี 2562	0.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	7.69	ผลงานปี 2562	0.00	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา
----------------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาต้นเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
----------------------	--



งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตุระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตุระบายน้ำ