


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ2563							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	24 กุมภาพันธ์ 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน 2 แห่ง - ฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง ความสูง 3.6 ม. ความยาว 48.50 ม. ประตูระบายทราย 2 - 4.50x4.10 ม. - ฝายทดน้ำบ้านเขาแดง ความสูง 3.25 ม. ความยาว 55 ม. ประตูระบายทราย 3 - 1.50x2.25 ม. 2. ก่อสร้างคลองส่งน้ำจำนวน 14 สาย ความยาว 57.195 กม. พร้อมอาคารประกอบ 3. ก่อสร้างคลองระบายน้ำและคลองผันน้ำ จำนวน 12 สาย ความยาว 27.063 กม. - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2563	70,000,000.00	-		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- งานดำเนินการเอง	70,000,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	70,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) <u>ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2560</u> - 3,685 ไร่ (1,736 แปลง) (คิดเป็น 72%) เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	-				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550		อนุมัติเงินงวด			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง			
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา			
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ก.พ. 63		อายุสัญญา			
	ประกาศ TOR	25 ก.พ. 63		สัญญาเลขที่			
	ประกาศเชิญชวน	25 ก.พ. 63		วงเงินตามสัญญา			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	85.77	ผลงานปีปัจจุบัน				
				การเบิกจ่ายสะสม		แผน (Cash Flow)	
				ผล จาก GFMIS			
				- จ้างเหมา	-	-	
				- ดำเนินการเอง	-	-	
			รวม(บาท)	-	-		
			คิดเป็น(%)	-	-		
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
แผนการ แก้ไข้ปัญหา							

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	28 กุมภาพันธ์ 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม. อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั้งซ้าย และฝั้งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
เหลือมปี	- ดำเนินการเอง	168,200,000.00	168,200,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564	
	- เบิกจ่าย		154,182,203.20		วงเงินทั้งโครงการ	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	368,200,000 บาท	
พื้นที่	- คงเหลือ		17,115.55		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย และฝั้งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวรฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561	
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
	- เบิกจ่าย					
	- โอนลด		2,100,000.00			
	*งบประมาณถูกพับ					
	- คงเหลือ					
	ปี 2563	50,000,000.00	-			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00				
	รวม(บาท)	268,200,000.00	190,935,318.76	เงินกันเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				5,350,308.18	4,991,981.63	93.30
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง		
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา		
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.พ. 63	ครบอายุสัญญา		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		2 มี.ค. 63	อายุสัญญา		
	ประกาศ TOR		19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่		
	ประกาศเชิญชวน		28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา		
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	58.56	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	57.51	ผลงานปีปัจจุบัน			
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง		
				รวม(บาท)		
			คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานสะพานน้ำ



งานท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อกลม




งานรางระบายน้ำ คสล. แบบ U-SHAPE

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	24 กุมภาพันธ์ 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 289,933,800 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- จ้างเหมา	228,331,200	228,331,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2562	
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00			
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย		142,757,907.18	วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00			
	- คงเหลือ		61,990,194.82	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561 - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 72%) เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท	
	ปี 2562	75,735,000.00	57,828,576.00			
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00			
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00			
	- เบิกจ่าย					
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00			
	- คงเหลือ					
	ปี 2563	12,622,500.00	-			
	- จ้างเหมา	12,622,500.00				
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)					
	- โอนลด ตามใบจัดสรร			เงินกันเหลือปี,เงินกันชยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี/ชยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	324,081,700.00	262,576,678.00	61,990,194.82	45,948,129.18	74.12

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ	7 ก.ย.59	ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรอร์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	69.81	แผนงานปีปัจจุบัน	-	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	19.98	ผลงานปีปัจจุบัน	-	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือของผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป					
----------------------	--	--	--	--	--	--




งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (LMC)



งานขุดคลองระบายสายใหญ่ (MD)



งานหินเรียงท่อดคลองส่งน้ำ กม.10+250 (LMC)

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	24 กุมภาพันธ์ 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระหว่าง 5042 III				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 80,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	73,299,096.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
ฟื้นฟู	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00		วงเงินทั้งโครงการ 350,000,000 บาท	
	โอนลด			ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทำบัญชีข้อมูลนิติศาสตร์แทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน	
	- ดำเนินการเอง	-	2,273,000.00			
	ปี 2563	70,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง	30,000,000.00				
	- งบพลางก่อน	40,000,000.00				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	150,000,000.00	73,299,096.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63		เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63		ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ต.ค. 62		อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR	8 ต.ค. 62		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2563	
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 62		วงเงินตามสัญญา	6,100,260.00	
	อนุมัติรับราคา	11 พ.ย. 62		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	22.86	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	22.86	ผลงานปีปัจจุบัน	-		
				การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	-	-
				รวม(บาท)	-	-
				คิดเป็น(%)	-	-
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



ประตูประบายน้ำ



ประตูประบายน้ำ



งานประตูประบายน้ำ


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	28 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ ปมก.	ประตูปรับน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการประตูปรับน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก		
พิกัด	ตำบลท่าทางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV		

ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูปรับน้ำ คล.ส. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คล.ส. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูปรับน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่		ราคางานทั้งโครงการ = 460,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 140,000,000 บาท ปี 2565 = 160,000,000 บาท
---------------	--	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	-		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00			จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	18,396,000.00			งานดำเนินการเอง		
				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565		
พื้นฟู	ปี 2563	100,000,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท		
	- ดำเนินการเอง	65,000,000.00		ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 33 แปลง เป็นเงิน 15,827,174.74 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี จำนวน 2 แปลง และรอทำการรังวัด จำนวน 3 แปลง - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด		
	- งบพลางก่อน	35,000,000.00					
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	170,000,000.00	-				

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	2 ต.ค. 62	อายุสัญญา	120 วัน
	ประกาศ TOR	22 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.02/2563
	ประกาศเชิญชวน	29 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	6,869,646.00
	อนุมัติรับราคา	22 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	15.56	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	15.56	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
				- จ้างเหมา		
				- ดำเนินการเอง		
				รวม(บาท)		
				คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตูปรับน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือสำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญห	
-----------------	--



งานคอนกรีตประตูปรับน้ำ



งานประตูปรับน้ำ



งานประตูปรับน้ำ