

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. กิจกรรมปรับปรุงด้านท้ายน้ำอาคารทดน้ำฝายบ้านดิ่งสูง 2. อาคารเพิ่มในคลองส่งน้ำ จำนวน 216 แห่ง 3. อาคารเพิ่มเติมในคลองระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง 4. ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สายคลอง 5. กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายทดน้ำบ้านดิ่งสูง				ราคางานทั้งโครงการ = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3 ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ 		



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม. อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน ☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
	งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76			
	เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	168,200,000.00	168,200,000.00			
พื้นฟู	- เบิกจ่าย		154,182,203.20				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564		
	- คงเหลือ		17,115.55	วงเงินทั้งโครงการ	368,200,000 บาท		
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวรฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561		
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- เบิกจ่าย						
	- โอนลด		2,100,000.00				
	*งบประมาณถูกพับ						
	- คงเหลือ						
	ปี 2563	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	รวม(บาท)	268,200,000.00	240,935,318.76	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
				5,350,308.18	4,991,981.63	93.30	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง			
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา			
	อนุมัติประมาณการ		5 ก.พ. 63	ครบอายุสัญญา			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		2 มี.ค. 63	อายุสัญญา			
	ประกาศ TOR		19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่			
	ประกาศเชิญชวน		28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....				
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	25.44	แผนงานปีปัจจุบัน	1.78	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	25.26	ผลงานปีปัจจุบัน	1.06	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	6,385,841.10	6,385,841.10
					รวม(บาท)	6,385,841.10	6,385,841.10
					คิดเป็น(%)	12.77%	12.77%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



งานสะพานน้ำ



งานท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อกลม



งานรางระบายน้ำ คสล. แบบ U-SHAPE


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2563
ชื่อ ปมก.	ประตูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการประตูประบายน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก		
พิกัด	ตำบลท่าทางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV		

ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูประบายน้ำ คล. ประตูปะบายน้ำระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูประบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ = 460,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 140,000,000 บาท ปี 2565 = 160,000,000 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	-		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	18,396,000.00				วงเงินทั้งโครงการ	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	470,000,000 บาท		
ฟื้นฟู	ปี 2563	69,298,790.00	73,288,995.00		แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 33 แปลง เป็นเงิน 15,827,174.74 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี จำนวน 2 แปลง และรอทำการรังวัด จำนวน 3 แปลง - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด		
	- ดำเนินการเอง	65,000,000.00	57,802,205.00				
	- จ้างเหมา	4,298,790.00	4,298,790.00				
	- งบพลาถก่อน	35,000,000.00	35,000,000.00				
	โอนลด						
	- ดำเนินการเอง	23,812,000.00	23,812,000.00				
	</						

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	2 ต.ค. 62	อายุสัญญา	120 วัน
	ประกาศ TOR	22 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.02/2563
	ประกาศเชิญชวน	29 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	6,869,646.00
	อนุมัติรับราคา	22 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
		ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	20.42	แผนงานปีปัจจุบัน	26.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	20.59	ผลงานปีปัจจุบัน	26.82	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	31,401,801.26	31,401,801.26
					รวม(บาท)	31,401,801.26	31,401,801.26
					คิดเป็น(%)	42.85%	42.85%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตูประบายน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือสำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญห	
-----------------	--




งานคอนกรีตประตูประบายน้ำ



งานประตูประบายน้ำ



งานประตูประบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุนะบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุนะบายน้ำท่าแห่ จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุนะบายน้ำ คลส. ประตุน้ำหลักบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คลส. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุนะบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 80,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	73,299,096.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00				
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00				
โอนลด	โอนลด			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
พื้นฟู	- ดำเนินการเอง	-	2,273,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน		
	ปี 2563	34,224,800.00	66,522,872.00				
	- ดำเนินการเอง	30,000,000.00	22,298,072.00				
	- จ้างเหมา	4,224,800.00	4,224,800.00				
	- งบพลางก่อน	40,000,000.00	40,000,000.00				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	114,224,800.00	139,821,968.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด		
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63		เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63		
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63		ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ต.ค. 62		อายุสัญญา	120 วัน		
	ประกาศ TOR	8 ต.ค. 62		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2563		
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 62		วงเงินตามสัญญา	6,100,260.00		
	อนุมัติรับราคา	11 พ.ย. 62		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	30.03	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	31.20	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา	-	-	
				- ดำเนินการเอง	27,766,365.22	27,766,365.22	
				รวม(บาท)	27,766,365.22	27,766,365.22	
				คิดเป็น(%)	41.74%	41.74%	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



ประตุน้ำ



ประตุน้ำ



งานประตุน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2563
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายทำงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร	ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท ปี 2561 = - บาท ปี 2562 = 52,450,900 บาท ปี 2563 = 83,462,200 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	● จ้างเหมาทั้งโครงการ ○ จ้างเหมาบางส่วน ○ งานดำเนินการเอง
เหละมปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000
พื้นที่	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพยากรได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพยากร ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.ค่าร้อยละ จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00		
	- คงเหลือ		58,898,511.90		
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00		
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00		
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)				
	- เบิกจ่าย				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00		
	- คงเหลือ				
	ปี 2563		52,450,900.00		เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ
	- จ้างเหมา	52,450,900.00	52,450,900.00	เงินกันขยาย/กันเหลือ	เบิกจ่าย % เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	152,365,600.00	157,335,333.00	58,898,511.90	3,532,540.89 6.00

ความก้าวหน้าใน การจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2563	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	18.50	ผลงานปี 2563	18.50	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "ซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
----------------------	--



งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตุระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน




งานดินถมบ่ออัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)		
	2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย				594,000,000 บาท		
	3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง				ปี 2560 = 120,000,000 บาท		
	4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง				ปี 2561 = 108,331,200 บาท		
	5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น				ปี 2562 = 75,735,000 บาท		
	- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่				ปี 2563 = 12,622,500 บาท		
	- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ปี 2564-65 = 277,311,300 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือปี	- จ้างเหมา	228,331,200	228,331,200.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2562		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00		603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)		
ฟื้นฟู	- เบิกจ่าย		217,706,671.07	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)		
	- คงเหลือ		12,958,569.07		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)		
	ปี 2562	75,735,000.00	35,379,192.00		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561		
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00		- 3,430 ไร่ (1,522 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00		(คิดเป็น 72%)		
	- เบิกจ่าย		700,000.00		เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		69,424,306.00				
	- คงเหลือ		34,679,192.00				
	ปี 2563	12,622,500.00	81,421,406.00				
	- จ้างเหมา	12,622,500.00	81,421,406.00				
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		-				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร						
	รวม(บาท)	324,081,700.00	321,548,700.00	47,637,761.07	47,637,761.07	100.00	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ	7 ก.ย.59	ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพค.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	95.40	แผนงานปีปัจจุบัน	95.40	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	33.66	ผลงานปีปัจจุบัน	33.66	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	21,942,384.60
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	21,942,384.60
					คิดเป็น(%)	0.00%	26.95%

สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือขอผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561					
----------------------------	--	--	--	--	--	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจงานจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป					
----------------------	--	--	--	--	--	--



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)



งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC