

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. กิจกรรมปรับปรุงด้านท้ายน้ำอาคารทดน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง 2. อาคารเพิ่มในคลองส่งน้ำ จำนวน 216 แห่ง 3. อาคารเพิ่มเติมในคลองระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง 4. ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สายคลอง 5. กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง				ราคางานทั้งโครงการ = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2563	70,000,000.00	65,053,391.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- งานดำเนินการเอง	62,613,000.00	62,570,720.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563		
พันฟู	- งานจ้างเหมา	7,387,000.00	4,974,992.00		วงเงินทั้งโครงการ	70,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	2,492,321.00	2,492,321.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
รวม(บาท)				72,492,321.00	65,053,391.00		

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	27 ก.พ.63
	ท่าเรือขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	13 เม.ย.63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท วิ เอ ส ซีพพลาย จำกัด
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค.63	เริ่มอายุสัญญา	14 เม.ย.63
	อนุมัติประมาณการ	31 ม.ค.63	ครบอายุสัญญา	10 ก.ย.63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ก.พ. 63	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2563
	ประกาศเชิญชวน	25 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	15,300,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	30 มี.ค.63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	52.32	แผนงานปีปัจจุบัน	52.32	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	34.38	ผลงานปีปัจจุบัน	34.38	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	36,278,659.83	36,278,659.83
					รวม(บาท)	36,278,659.83	36,278,659.83
					คิดเป็น(%)	55.77%	55.77%

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญห	
---------------------	--




งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ท้ายฝายตลิ่งสูง)



งานเจาะทดสอบดินฐานรากสะพานรถยนต์



งานชุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท ปี 2561 = - บาท ปี 2562 = 52,450,900 บาท ปี 2563 = 83,462,200 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563		
พื้นฟู	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000		
	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชีทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2.คำรื้อย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00				
	- คงเหลือ		58,898,511.90				
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00				
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)						
	- เบิกจ่าย						
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00				
	- คงเหลือ			เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
	ปี 2563		52,450,900.00	เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	- จ้างเหมา	52,450,900.00	52,450,900.00	58,898,511.90	3,532,540.89	6.00	
	รวม(บาท)	152,365,600.00	157,335,333.00				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)	
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59	
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน	
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000	
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2563	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	38.62	ผลงานปี 2563	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS	
				- จ้างเหมา	-	-	
				- ค่าควบคุมงาน	-	-	
				รวม(บาท)	-	-	
				คิดเป็น(%)	-	-	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทรา 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา						
แผนการแก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562						



งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตุระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน




งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563			
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2563
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม. อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ	ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท	

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลือปี	- ดำเนินการเอง	168,200,000.00	168,200,000.00				
	- เบิกจ่าย		154,182,203.20	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2564		
พื้นที่	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	วงเงินทั้งโครงการ	368,200,000 บาท		
	- คงเหลือ		17,115.55	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายหัวงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวรฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561		
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00				
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- เบิกจ่าย						
	- โอนลด		2,100,000.00				
	*งบประมาณถูกพับ						
	- คงเหลือ						
	ปี 2563	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	268,200,000.00	240,935,318.76	5,350,308.18	4,991,981.63	93.30	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.พ. 63	ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	2 มี.ค. 63	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR	19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		ส่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	43.66	แผนงานปีปัจจุบัน	74.67	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	48.25	ผลงานปีปัจจุบัน	93.03	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	43,976,627.02	43,976,627.02
					รวม(บาท)	43,976,627.02	43,976,627.02
					คิดเป็น(%)	87.95%	87.95%

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
แผนการ แก้ไขปัญหา	

		
งานสะพานน้ำ	งานท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อกลม	งานรางระบายน้ำ คสล. แบบ U-SHAPE

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563							
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ		31 สิงหาคม 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ		1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)		
		2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย			594,000,000 บาท		
		3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง			ปี 2560 = 120,000,000 บาท		
		4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง			ปี 2561 = 108,331,200 บาท		
		5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น			ปี 2562 = 75,735,000 บาท		
		- เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่			ปี 2563 = 12,622,500 บาท		
		- แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ปี 2564-65 = 277,311,300 บาท		
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00	จ้างเหมาทั้งโครงการ			
	- จ้างเหมา	228,331,200	228,331,200.00	จ้างเหมาบางส่วน			
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00	งานดำเนินการเอง			
	- เบิกจ่าย		217,706,671.07	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - ปี 2562		
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00	วงเงินทั้งโครงการ	603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)		
	- คงเหลือ		12,958,569.07	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท		
	ปี 2562	75,735,000.00	35,379,192.00		- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)		
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00		- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00		ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561		
	- เบิกจ่าย		700,000.00		- 3,430 ไร่ (1,522 แปลง)		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		69,424,306.00		(คิดเป็น 72%)		
	- คงเหลือ		34,679,192.00		เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท		
	ปี 2563	12,622,500.00	81,421,406.00				
	- จ้างเหมา	12,622,500.00	81,421,406.00				
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		-				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร			เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	324,081,700.00	321,548,700.00	47,637,761.07	47,637,761.07	100.00	

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพาการ จำกัด	
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560	
	อนุมัติประมาณการ	7 ก.ย.59		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59		อายุสัญญา	1,200 วัน	
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท	
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		

- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	51.95	ผลงานปีปัจจุบัน	51.95	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	</						




งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)




งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 80,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	73,299,096.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00		วงเงินทั้งโครงการ	
ฟื้นฟู	โอนลด			ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	350,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	-	2,273,000.00		แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย	
	ปี 2563	34,224,800.00	63,211,711.00		- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	- ดำเนินการเอง	30,000,000.00	22,298,072.00		ทรัพย์สินและจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน	
	- จ้างเหมา	4,224,800.00	4,224,800.00		- ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ	
	- งบพลาังก่อน	40,000,000.00	40,000,000.00		การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน	
	โอนลด			เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- ดำเนินการเอง	-	3,311,161.00	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	114,224,800.00	136,510,807.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63		เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63		ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ต.ค. 62		อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR	8 ต.ค. 62		สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2563	
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 62		วงเงินตามสัญญา	6,100,260.00	
	อนุมัติรับราคา	11 พ.ย. 62		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	41.86	แผนงานปีปัจจุบัน	94.99	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563	
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	41.05	ผลงานปีปัจจุบัน	91.24	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
- เบิกจ่าย					ผล จาก GFMS	
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	4,224,727.30
					- ดำเนินการเอง	42,758,981.22
					รวม(บาท)	46,983,708.52
					คิดเป็น(%)	74.33%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 สิงหาคม 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยงาน จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 460,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 140,000,000 บาท ปี 2565 = 160,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	-		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง - จ้างเหมา	51,604,000.00 18,396,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565	
พื้นฟู	ปี 2563	69,298,790.00	66,768,474.00	วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง - จ้างเหมา - งบพลางก่อน	65,000,000.00 4,298,790.00 35,000,000.00	57,802,205.00 4,298,790.00 35,000,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 33 แปลง เป็นเงิน 15,827,174.74 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี จำนวน 2 แปลง และรอทำการรังวัด จำนวน 3 แปลง - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด	
	โอนลด					
	- ดำเนินการเอง	30,332,521.00	30,332,521.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	139,298,790.00	66,768,474.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ		17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ		27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		2 ต.ค. 62	อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR		22 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.02/2563	
	ประกาศเชิญชวน		29 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	6,869,646.00	
	อนุมัติรับราคา		22 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	33.04	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	33.47	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
				- จ้างเหมา	4,298,469.50	4,298,469.50
				- ดำเนินการเอง	46,685,223.05	46,685,223.05
				รวม(บาท)	50,983,692.55	50,983,692.55
				คิดเป็น(%)	76.36%	76.36%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้เร่งการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยงาน จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ สำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562					
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานคอนกรีตประตุระบายน้ำ



งานประตุระบายน้ำ



งานประตุระบายน้ำ