

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| โครงการ                                  | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                                       |               |                | ข้อมูลรายงาน ณ                    | 30 กันยายน 2563                                                                                                          |            |  |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด | คำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 )<br>ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์<br>47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III                                                                               |               |                |                                   | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน                                                                   |            |  |
| ลักษณะโครงการ                            | 1. กิจกรรมปรับปรุงด้านท้ายน้ำอาคารทดน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง<br>2. อาคารเพิ่มในคลองส่งน้ำ จำนวน 216 แห่ง<br>3. อาคารเพิ่มเติมในคลองระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง<br>4. ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สายคลอง<br>5. กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง |               |                |                                   | ราคางานทั้งโครงการ = 70,000,000 บาท<br>ปี 2563 = 70,000,000 บาท                                                          |            |  |
| งบประมาณ                                 | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                    | ตาม ปมก.      | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3        | ประเภทงาน                                                                                                                |            |  |
| <div><div></div> งบปกติ</div>            | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,000,000.00 | 65,053,391.00  |                                   | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div> |            |  |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>         | - งานดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                           | 62,613,000.00 | 62,570,720.00  | ระยะเวลาก่อสร้าง                  | ปี 2563                                                                                                                  |            |  |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>            | โอนลด                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                | วงเงินทั้งโครงการ                 | 70,000,000 บาท                                                                                                           |            |  |
|                                          | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                              | 2,492,321.00  | 2,492,321.00   | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน        |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |                                   |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ |                                                                                                                          |            |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                | เงินกันเหลื่อมปี                  | เบิกจ่าย                                                                                                                 | % เบิกจ่าย |  |
|                                          | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                    | 72,492,321.00 | 65,053,391.00  |                                   |                                                                                                                          |            |  |

|                                                    |                                |            |                          |                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง        | ปี 2550    | อนุมัติเงินงวด           | 27 ก.พ.63                    |
|                                                    | ท่าเรือขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก. | 9 ม.ค. 51  | ลงนามในสัญญา             | 13 เม.ย.63                   |
|                                                    | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.    | 31 พ.ค. 56 | ผู้รับจ้าง               | บริษัท วิ เอ ส ซีพพลาย จำกัด |
|                                                    | ส่งประมาณการ                   | 17 ม.ค.63  | เริ่มอายุสัญญา           | 14 เม.ย.63                   |
|                                                    | อนุมัติประมาณการ               | 31 ม.ค.63  | ครบอายุสัญญา             | 10 ก.ย.63                    |
|                                                    | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง      | 18 ก.พ. 63 | อายุสัญญา                | 150 วัน                      |
|                                                    | ประกาศ TOR                     | 25 ก.พ. 63 | สัญญาเลขที่              | สกก.3/ช.11/2563              |
|                                                    | ประกาศเชิญชวน                  | 25 ก.พ. 63 | วงเงินตามสัญญา           | 15,300,000 บาท               |
|                                                    | อนุมัติรับราคา                 | 30 มี.ค.63 | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....  |                              |
|                                                    | ส่งผลจัดจ้าง                   |            | สั่งหยุดงาน ครั้งที่.... |                              |

|                                                                                                                            |                                                               |               |                  |            |                                          |                 |              |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|---|---|
| <div><div>- เปรี่เซ็นต์</div><div>- แผน/ผล</div><div>- ผลงาน</div><div>- เบิกจ่าย</div><div>- กราฟผลงาน (สะสม)</div></div> | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                       | 98.27         | แผนงานปีปัจจุบัน | 98.27      | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 |                 |              |   |   |
|                                                                                                                            | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                        | 76.16         | ผลงานปีปัจจุบัน  | 76.16      | การเบิกจ่ายสะสม                          | แผน (Cash Flow) | ผล จาก GFMIS |   |   |
|                                                                                                                            | <table><tr><td>52.32</td></tr><tr><td>34.38</td></tr></table> |               |                  |            | 52.32                                    | 34.38           | - จ้างเหมา   | - | - |
|                                                                                                                            |                                                               |               |                  |            | 52.32                                    |                 |              |   |   |
|                                                                                                                            |                                                               |               |                  |            | 34.38                                    |                 |              |   |   |
| - ดำเนินการเอง                                                                                                             | 50,250,951.70                                                 | 50,250,951.70 |                  |            |                                          |                 |              |   |   |
|                                                                                                                            |                                                               |               |                  | รวม(บาท)   | 50,250,951.70                            | 50,250,951.70   |              |   |   |
|                                                                                                                            |                                                               |               |                  | คิดเป็น(%) | 77.25%                                   | 77.25%          |              |   |   |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหาและสาเหตุความ | เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| แผนการ<br>แก้ไขปัญห |  |
|---------------------|--|



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ท้ายฝายตลิ่งสูง)



งานเจาะทดสอบดินฐานรากสะพานรถยนต์




งานชุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ                                                    | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                       | ข้อมูลรายงาน ณ                                                                                                                                                                    | 30 กันยายน 2563 |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด                   | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด ความยาว 32.137 กม.<br>อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก<br>47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III                                                                      | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน                                                                                                                                |                 |
| ลักษณะโครงการ                                              | 1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ<br>2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE<br>3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ | ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท<br>ปี 2560 = 80,000,000 บาท<br>ปี 2561 = 88,200,000 บาท<br>ปี 2562 = 50,000,000 บาท<br>ปี 2563 = 50,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 100,000,000 บาท |                 |

| งบประมาณ                         | งบประมาณ            | ตาม ปมก.       | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3 | ประเภทงาน                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div><div></div> งบปกติ</div>    | ปี 2560-2561        | 168,200,000.00 | 143,035,318.76 |                            | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div> |  |  |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div> | - ดำเนินการเอง      | 168,200,000.00 | 168,200,000.00 | ระยะเวลาก่อสร้าง           | ปี 2560 - 2564                                                                                                           |  |  |
|                                  | - เบิกจ่าย          |                | 154,182,203.20 |                            | 368,200,000 บาท                                                                                                          |  |  |
|                                  | - โอนลด ตามใบจัดสรร |                | 14,000,681.24  | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน | พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย                                                                      |  |  |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>    | - คงเหลือ           |                | 17,115.55      |                            | - ฝ่ายห้วยงานและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่                                                                            |  |  |
|                                  | ปี 2562             | 50,000,000.00  | 47,900,000.00  |                            | - ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย และฝั่งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่                                                                        |  |  |
|                                  | - ดำเนินการเอง      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |                            | กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้                                                                                     |  |  |
|                                  | - เบิกจ่าย          |                |                |                            | ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด                                                                                   |  |  |
|                                  | - โอนลด             |                | 2,100,000.00   |                            | และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561                                                                                  |  |  |
|                                  | *งบประมาณถูกพับ     |                |                |                            | ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวรฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561                                                                |  |  |
|                                  | - คงเหลือ           |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  | ปี 2563             | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  | - ดำเนินการเอง      | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |
|                                  |                     |                |                |                            |                                                                                                                          |  |  |

|                                                    |                                  |             |                         |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--|
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง          | 19 ส.ค. 58  | อนุมัติเงินงวด          |  |
|                                                    | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | 17 มิ.ย. 58 | ลงนามในสัญญา            |  |
|                                                    | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้     | 5 มี.ค.61   | ผู้รับจ้าง              |  |
|                                                    | ส่งประมาณการ                     |             | เริ่มอายุสัญญา          |  |
|                                                    | อนุมัติประมาณการ                 | 5 ก.พ. 63   | ครบอายุสัญญา            |  |
|                                                    | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง        | 2 มี.ค. 63  | อายุสัญญา               |  |
|                                                    | ประกาศ TOR                       | 19 ก.พ. 63  | สัญญาเลขที่             |  |
|                                                    | ประกาศเชิญชวน                    | 28 ก.พ. 63  | วงเงินตามสัญญา          |  |
|                                                    | อนุมัติรับราคา                   |             | แก้ไขสัญญา ครั้งที่.... |  |
|                                                    | ส่งผลจัดจ้าง                     |             | ส่งหยุดงาน ครั้งที่.... |  |

|                         |                                                                                     |       |                  |        |                                          |                    |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| - เปรี่เซ็นต์<br>แผน/ผล | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                             | 50.00 | แผนงานปีปัจจุบัน | 100.00 | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 |                    |                 |
| - ผลงาน                 | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                              | 49.52 | ผลงานปีปัจจุบัน  | 98.08  | การเบิกจ่ายสะสม                          | แผน<br>(Cash Flow) | ผล<br>จาก GFMIS |
| - เบิกจ่าย              |  |       |                  |        | - จ้างเหมา                               | -                  | -               |
| - กราฟผลงาน<br>(สะสม)   |                                                                                     |       |                  |        | - ดำเนินการเอง                           | 49,971,701.42      | 49,971,701.42   |
|                         |                                                                                     |       |                  |        | รวม(บาท)                                 | 49,971,701.42      | 49,971,701.42   |
|                         |                                                                                     |       |                  |        | คิดเป็น(%)                               | 99.94%             | 99.94%          |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความล่าช้า |  |
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา             |  |




งานสะพานน้ำ



งานท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อกลม



งานรางระบายน้ำ คสล. แบบ U-SHAPE

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| โครงการ                                                            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                | ข้อมูลรายงาน ณ                                                                                                                                                                  | 30 กันยายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด                                 | ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| ลักษณะโครงการ                                                      | 1. ประตุระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff)<br>2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร<br>3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                | ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท<br><br>ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท<br><br>ปี 2561 = - บาท<br><br>ปี 2562 = 52,450,900 บาท<br><br>ปี 2563 = 83,462,200 บาท |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| งบประมาณ                                                           | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตาม ปมก.       | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่ สกก.3                                                                                                                                                         | ประเภทงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                                      | ปี 2559 - 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152,365,600.00 | 99,408,455.00  |                                                                                                                                                                                 | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                                                                                                                                                                   |                                 |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                                   | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148,268,600.00 | 148,268,600.00 | ระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                                                                                                | ปี 2559 - ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <div><div></div> พื้นที่</div>                                     | - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,097,000.00   | 4,097,000.00   | วงเงินทั้งโครงการ                                                                                                                                                               | 231,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                                                                    | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 40,509,943.10  | ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน                                                                                                                                                         | - งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2558<br>- ฝ่ายอนุกรรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชีทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย<br>1.บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท<br>2.คำรื้อย้าย จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท |                                 |
|                                                                    | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 52,957,145.00  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 58,898,511.90  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | ปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54,450,900.00  | 5,475,978.00   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54,450,900.00  | 52,450,900.00  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 46,974,922.00  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 52,450,900.00  | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52,450,900.00  | 52,450,900.00  | เงินกันขยาย/กันเหลื่อม                                                                                                                                                          | เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % เบิกจ่าย                      |
|                                                                    | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152,365,600.00 | 157,335,333.00 | 58,898,511.90                                                                                                                                                                   | 3,532,540.89                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.00                            |
| ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)                         | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 9 ก.ย. 58      |                                                                                                                                                                                 | อนุมัติเงินงวด                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 ต.ค. 59                      |
|                                                                    | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | -              |                                                                                                                                                                                 | ลงนามในสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 ก.ย. 59                      |
|                                                                    | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -              |                                                                                                                                                                                 | ผู้รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บ.สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
|                                                                    | ส่งประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | -              |                                                                                                                                                                                 | เริ่มอายุสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 พ.ย.59                       |
|                                                                    | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 19 ส.ค. 58     |                                                                                                                                                                                 | ครบอายุสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 พ.ค.62                        |
|                                                                    | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 3 ก.ย. 58      |                                                                                                                                                                                 | อายุสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900 วัน                         |
|                                                                    | ประกาศ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1 ธ.ค. 58      |                                                                                                                                                                                 | สัญญาเลขที่                                                                                                                                                                                                                                                                                | กจ.35/2559 (สพด.)               |
|                                                                    | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 11 ธ.ค. 58     |                                                                                                                                                                                 | วงเงินตามสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                             | 231,400,000                     |
|                                                                    | อนุมัติรับราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 28 ก.ย. 58     |                                                                                                                                                                                 | แก้ไขสัญญา ครั้งที่...                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                               |
| ส่งผลจัดจ้าง                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -              |                | สั่งหยุดงาน ครั้งที่....                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| - เปรี่เซ็นต์แผน/ผล<br>- ผลงาน<br>- เบิกจ่าย<br>- กราฟผลงาน (สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         | แผนงานปี 2563  | ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                                                                    | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38.62          | ผลงานปี 2563   | การเบิกจ่ายสะสม                                                                                                                                                                 | แผน (Cash Flow)                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผล จาก GFMS                     |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | - ค่าควบคุมงาน                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | รวม(บาท)                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                | คิดเป็น(%)                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               |
| สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า                                       | - ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61<br>- ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่<br>- พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา                                                                                                                                  |                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| แผนการแก้ไขปัญหา                                                   | - ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62<br>- ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62<br>ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 |                |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |




งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตุระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตุระบายน้ำ

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563                            |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                                        |                                                                  |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| โครงการ                                                                               | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                      |                |                  | ข้อมูลรายงาน ณ                         | 30 กันยายน 2563                                                  |               |               |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด                                              | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)<br>อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์<br>47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06                                                                                  |                |                  |                                        | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน               |               |               |
| ลักษณะโครงการ                                                                         | 1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย                                                                                                                                                                                |                |                  |                                        | ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.)                                |               |               |
|                                                                                       | 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                        | 594,000,000 บาท                                                  |               |               |
|                                                                                       | 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง                                                                                                                                                                                                |                |                  |                                        | ปี 2560 = 120,000,000 บาท                                        |               |               |
|                                                                                       | 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง                                                                                                                                                                                              |                |                  |                                        | ปี 2561 = 108,331,200 บาท                                        |               |               |
|                                                                                       | 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                                        | ปี 2562 = 75,735,000 บาท                                         |               |               |
|                                                                                       | - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่                                                                                                                                              |                |                  |                                        | ปี 2563 = 12,622,500 บาท                                         |               |               |
|                                                                                       | - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                                        | ปี 2564-65 = 277,311,300 บาท                                     |               |               |
| งบประมาณ                                                                              | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                   | ตาม ปมก.       | อนุมัติเงินงวด   | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3             | ประเภทงาน                                                        |               |               |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                                                         | ปี 2560-2561                                                                                                                                                                                                                               | 235,724,200.00 | 204,748,102.00   |                                        | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div>                       |               |               |
|                                                                                       | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                 | 228,331,200    | 228,331,200.00   | <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> |                                                                  |               |               |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                                                      | - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)                                                                                                                                                                                                               | 7,393,000.00   | 7,393,000.00     | <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div> |                                                                  |               |               |
|                                                                                       | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                 |                | 217,706,671.07   | ระยะเวลาก่อสร้าง                       | ปี 2560 - ปี 2562                                                |               |               |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>                                                         | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                        |                | 30,976,098.00    | วงเงินทั้งโครงการ                      | 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)                                    |               |               |
|                                                                                       | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                  |                | 12,958,569.07    | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน             | แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง)<br>/งปม. 140 ล้านบาท |               |               |
|                                                                                       | ปี 2562                                                                                                                                                                                                                                    | 75,735,000.00  | 35,379,192.00    |                                        | - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง)                   |               |               |
|                                                                                       | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                 | 75,735,000.00  | 103,478,098.00   |                                        | - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง)                    |               |               |
|                                                                                       | - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)                                                                                                                                                                                                               | 1,325,400.00   | 1,325,400.00     |                                        | ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561                           |               |               |
|                                                                                       | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                 |                | 700,000.00       |                                        | - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง)                                         |               |               |
|                                                                                       | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                        |                | 69,424,306.00    |                                        | (คิดเป็น 72%)                                                    |               |               |
|                                                                                       | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                  |                | 34,679,192.00    |                                        | เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท                                      |               |               |
|                                                                                       | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                    | 12,622,500.00  | 81,421,406.00    |                                        |                                                                  |               |               |
|                                                                                       | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                 | 12,622,500.00  | 81,421,406.00    |                                        |                                                                  |               |               |
|                                                                                       | - ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)                                                                                                                                                                                                               |                | -                |                                        |                                                                  |               |               |
|                                                                                       | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                                        |                                                                  |               |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ      |                                                                  |               |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  | เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย                  | เบิกจ่าย                                                         | % เบิกจ่าย    |               |
|                                                                                       | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                   | 324,081,700.00 | 321,548,700.00   | 47,637,761.07                          | 47,637,761.07                                                    | 100.00        |               |
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใน<br>เบิกซื้อหรือจ้าง)                                    | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                    |                | ปี 2550          | อนุมัติเงินงวด                         | 18 ต.ค. 59                                                       |               |               |
|                                                                                       | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.                                                                                                                                                                                                            |                | 9 ม.ค. 51        | ลงนามในสัญญา                           | 29 มีนาคม 2560                                                   |               |               |
|                                                                                       | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.                                                                                                                                                                                                                |                | 31 พ.ค. 56       | ผู้รับจ้าง                             | บริษัท ทิพาการ จำกัด                                             |               |               |
|                                                                                       | ส่งประมาณการ                                                                                                                                                                                                                               |                |                  | เริ่มอายุสัญญา                         | 18 พฤษภาคม 2560                                                  |               |               |
|                                                                                       | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                                                                                                                           |                | 7 ก.ย.59         | ครบอายุสัญญา                           | 29 สิงหาคม 2563                                                  |               |               |
|                                                                                       | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                  |                | 7 ก.ย.59         | อายุสัญญา                              | 1,200 วัน                                                        |               |               |
|                                                                                       | ประกาศ TOR                                                                                                                                                                                                                                 |                | 19 ต.ค.59        | สัญญาเลขที่                            | กจ.10/2560 (สพด.)                                                |               |               |
|                                                                                       | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                                                                                                                              |                | 1 พ.ย.59         | วงเงินตามสัญญา                         | 594,000,000 บาท                                                  |               |               |
|                                                                                       | อนุมัติรับราคา                                                                                                                                                                                                                             |                | 14 มี.ค.60       | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....                |                                                                  |               |               |
|                                                                                       | ส่งผลจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                               |                |                  | สั่งหยุดงาน ครั้งที่....               |                                                                  |               |               |
| - เปรี่เซ็นต์<br>แผน/ผล<br><br>- ผลงาน<br><br>- เบิกจ่าย<br><br>- กราฟผลงาน<br>(สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                    | 100.00         | แผนงานปีปัจจุบัน | 100.00                                 | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                         |               |               |
|                                                                                       | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                     | 54.15          | ผลงานปีปัจจุบัน  | 54.15                                  | การเบิกจ่ายสะสม                                                  | แผน           |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                |                  |                                        | (Cash Flow)                                                      | ผล            |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                                        | - จ้างเหมา                                                       | 81,421,406.00 | 81,421,406.00 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                                        | - ค่าควบคุมงาน                                                   | -             | -             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | รวม(บาท)       | 81,421,406.00    | 81,421,406.00                          |                                                                  |               |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            | คิดเป็น(%)     | 100.00%          | 100.00%                                |                                                                  |               |               |
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความ                                                            | - เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้<br>- ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือขอผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 |                |                  |                                        |                                                                  |               |               |
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา                                                                  | - ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม.<br>รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป                                     |                |                  |                                        |                                                                  |               |               |



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)




งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC



| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ                                                                   | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                | ข้อมูลรายงาน ณ                    | 30 กันยายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด                                  | ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง<br>โครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก<br>ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก<br>47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV                                                                                                               |                                                |                                                |                                   | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| ลักษณะโครงการ                                                             | - ก่อสร้างประตูประบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง<br>- ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.<br>- ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น<br>สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูประบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ |                                                |                                                |                                   | ราคางานทั้งโครงการ = 460,000,000 บาท<br>ปี 2562 = 70,000,000 บาท<br>ปี 2563 = 100,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 140,000,000 บาท<br>ปี 2565 = 160,000,000 บาท                                                                                                                                                                |                 |
| งบประมาณ                                                                  | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตาม ปมก.                                       | อนุมัติเงินงวด                                 | เงินงวด - เบิกที่ สกก.3           | ประเภทงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                                             | ปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70,000,000.00                                  | -                                              |                                   | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                                                                                                                                                                                               |                 |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                                          | - ดำเนินการเอง<br>- จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51,604,000.00<br>18,396,000.00                 |                                                |                                   | ระยะเวลาก่อสร้าง<br>ปี 2562 - 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>                                             | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,298,790.00                                  | 66,768,474.00                                  | วงเงินทั้งโครงการ                 | 470,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                           | - ดำเนินการเอง<br>- จ้างเหมา<br>- งบพลางก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,000,000.00<br>4,298,790.00<br>35,000,000.00 | 57,802,205.00<br>4,298,790.00<br>35,000,000.00 | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน        | แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย<br>- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 33 แปลง เป็นเงิน 15,827,174.74 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี จำนวน 2 แปลง และรอทำการรังวัด จำนวน 3 แปลง<br>- ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด |                 |
|                                                                           | โอนลด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                           | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,332,521.00                                  | 30,332,521.00                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | เงินกันเหลื่อมปี                  | เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % เบิกจ่าย      |
|                                                                           | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139,298,790.00                                 | 66,768,474.00                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง)                        | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 19 มี.ค.61                                     | อนุมัติเงินงวด                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                           | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | -                                              | ลงนามในสัญญา                      | 22 ม.ค. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                           | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -                                              | ผู้รับจ้าง                        | บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                                                                           | ส่งประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 17 ม.ค. 63                                     | เริ่มอายุสัญญา                    | 23 ม.ค. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                           | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 27 ม.ค. 63                                     | ครบอายุสัญญา                      | 21 พ.ค. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                                                                           | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 2 ต.ค. 62                                      | อายุสัญญา                         | 120 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                                                                           | ประกาศ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 22 ต.ค. 62                                     | สัญญาเลขที่                       | สกก.3/ช.02/2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                           | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 29 ต.ค. 62                                     | วงเงินตามสัญญา                    | 6,869,646.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                                                                           | อนุมัติรับราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 22 พ.ย. 62                                     | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                           | ส่งผลจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -                                              | สั่งหยุดงาน ครั้งที่....          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| - เปรอ์เซ็นต์<br>แผน/ผล<br>- ผลงาน<br>- เบิกจ่าย<br>- กราฟผลงาน<br>(สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.08                                          | แผนงานปีปัจจุบัน                               | 95.99                             | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                           | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.23                                          | ผลงานปีปัจจุบัน                                | 92.04                             | การเบิกจ่ายสะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผน (Cash Flow) |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                |                                   | ผล จาก GFMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | - จ้างเหมา                        | 4,298,469.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,298,469.50    |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | - ดำเนินการเอง                    | 53,991,105.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53,991,105.81   |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | รวม(บาท)                          | 58,289,575.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58,289,575.31   |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                | คิดเป็น(%)                        | 87.30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.30%          |
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความล่าช้า                                          | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้ระงับการก่อสร้างโครงการประตูประบายน้ำท่านางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ<br>สำนักบริหารโครงการ ที่ สบก.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562                                                                                                                           |                                                |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |




งานคอนกรีตประตุระบายน้ำ



งานประตุระบายน้ำ



งานประตุระบายน้ำ

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   |                                                                                                                                                       |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| โครงการ                                                             | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          | ข้อมูลรายงาน ณ                    | 30 กันยายน 2563                                                                                                                                       |                    |               |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด                            | ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง<br>โครงการประตุระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร<br>ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร<br>47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III                                                                            |                |                          |                                   | ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ                                                                                                        |                    |               |
| ลักษณะโครงการ                                                       | - ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตุเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง<br>- ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น<br>สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ |                |                          |                                   | ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท<br>ปี 2562 = 80,000,000 บาท<br>ปี 2563 = 70,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 120,000,000 บาท<br>ปี 2565 = 80,000,000 บาท |                    |               |
| งบประมาณ                                                            | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตาม ปมก.       | อนุมัติเงินงวด           | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3        | ประเภทงาน                                                                                                                                             |                    |               |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                                       | ปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,000,000.00  | 73,299,096.00            |                                   | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                              |                    |               |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                                    | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71,319,000.00  | 71,190,032.00            | ระยะเวลาก่อสร้าง                  | ปี 2562 - 2564                                                                                                                                        |                    |               |
|                                                                     | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,681,000.00   | 4,382,064.00             |                                   | วงเงินทั้งโครงการ                                                                                                                                     |                    |               |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>                                       | โอนลด                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน        | 350,000,000 บาท                                                                                                                                       |                    |               |
|                                                                     | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | 2,273,000.00             |                                   | แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย                                                                                              |                    |               |
|                                                                     | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,224,800.00  | 63,211,711.00            |                                   | - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบ                                                                                    |                    |               |
|                                                                     | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,000,000.00  | 22,298,072.00            |                                   | ทรัพย์สินและจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน                                                                                                               |                    |               |
|                                                                     | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,224,800.00   | 4,224,800.00             |                                   | - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน                 |                    |               |
|                                                                     | - งบพลาังก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,000,000.00  | 40,000,000.00            | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ |                                                                                                                                                       |                    |               |
|                                                                     | โอนลด                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                          | เงินกันเหลื่อมปี                  | เบิกจ่าย                                                                                                                                              | % เบิกจ่าย         |               |
|                                                                     | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | 3,311,161.00             |                                   |                                                                                                                                                       |                    |               |
|                                                                     | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114,224,800.00 | 136,510,807.00           |                                   |                                                                                                                                                       |                    |               |
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง)                  | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 มี.ค.57     |                          | อนุมัติเงินงวด                    | -                                                                                                                                                     |                    |               |
|                                                                     | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                        | -              |                          | ลงนามในสัญญา                      | 22 ม.ค. 63                                                                                                                                            |                    |               |
|                                                                     | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                            | -              |                          | ผู้รับจ้าง                        | บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด                                                                                                                  |                    |               |
|                                                                     | ส่งประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 ม.ค. 63     |                          | เริ่มอายุสัญญา                    | 23 ม.ค. 63                                                                                                                                            |                    |               |
|                                                                     | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 ม.ค. 63     |                          | ครบอายุสัญญา                      | 21 พ.ค. 63                                                                                                                                            |                    |               |
|                                                                     | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 ต.ค. 62      |                          | อายุสัญญา                         | 120 วัน                                                                                                                                               |                    |               |
|                                                                     | ประกาศ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 ต.ค. 62      |                          | สัญญาเลขที่                       | สกก.3/ช.01/2563                                                                                                                                       |                    |               |
|                                                                     | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 ต.ค. 62     |                          | วงเงินตามสัญญา                    | 6,100,260.00                                                                                                                                          |                    |               |
|                                                                     | อนุมัติรับราคา                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 พ.ย. 62     |                          | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....           | -                                                                                                                                                     |                    |               |
| ส่งผลจัดจ้าง                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | สั่งหยุดงาน ครั้งที่.... | -                                 |                                                                                                                                                       |                    |               |
| - เปอร์เซ็นต์<br>แผน/ผล                                             | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42.42          | แผนงานปีปัจจุบัน         | 97.79                             | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563                                                                                                              |                    |               |
| - ผลงาน                                                             | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.51          | ผลงานปีปัจจุบัน          | 93.24                             | การเบิกจ่ายสะสม                                                                                                                                       | แผน<br>(Cash Flow) |               |
| - เบิกจ่าย                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                |                          |                                   | ผล<br>จาก GFMIS                                                                                                                                       |                    |               |
| - กราฟผลงาน<br>(สะสม)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   | - จ้างเหมา                                                                                                                                            | 4,224,727.30       | 4,224,727.30  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                        | 50,029,229.22      | 50,029,229.22 |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   | รวม(บาท)                                                                                                                                              | 54,253,956.52      | 54,253,956.52 |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   | คิดเป็น(%)                                                                                                                                            | 85.83%             | 85.83%        |
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความล่าช้า                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   |                                                                                                                                                       |                    |               |
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                          |                                   |                                                                                                                                                       |                    |               |

