





สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 ตุลาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำท่าแห อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III			ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ			
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 70,000,000 บาท ปี 2565 = 130,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	70,000,000.00	70,000,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง - จ้างเหมา	70,000,000.00	70,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 35 ไร่ เป็นเงิน 12,217,781.71 บาท คงเหลือ 1 แปลง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	70,000,000.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บจก.วี เอ ซัพพลาย		
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา			
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	6 ต.ค. 63		อายุสัญญา			
	ประกาศ TOR	15 ต.ค. 63		สัญญาเลขที่			
	ประกาศเชิญชวน	21 ต.ค. 63		วงเงินตามสัญญา			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
- เบิกจ่าย				- จ้างเหมา			
- กราฟผลงาน (สะสม)				- ดำเนินการเอง			
				รวม(บาท)			
				คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 ตุลาคม 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- เชื่อนดิน ทำนบกั้นยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และทำนบกั้นดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบ.ม. - ท่อส่งน้ำขนาด ϕ 1.80 เมตร และอาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที			ราคางานทั้งโครงการ = 278,852,000 บาท		
				ปี 2563 = 14,814,000 บาท ปี 2564 = 86,270,000 บาท ปี 2565 = 101,582,400 บาท ปี 2566 = 76,185,400 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	86,270,200.00	86,270,200.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563 - 2566	
ฟื้นฟู	- คงเหลือ			วงเงินทั้งโครงการ	278,852,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว. 43 ก. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	86,270,200.00	86,270,200.00	5,350,308.18		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	28 ต.ค. 63	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	30 ส.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บ.พินิจอุตรก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา	21 ส.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา	8 ธ.ค. 65	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		27 ธ.ค. 62	อายุสัญญา	840 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	กจ.49/2563(สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	217,245,000.00	
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....		
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	20.00	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
				- จ้างเหมา		
				- ดำเนินการเอง		
				รวม(บาท)		
				คิดเป็น(%)		
				สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า		
แผนการ แก้ไขปัญหา						

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 ตุลาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด จังหวัดตาก ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ยาว 8.5 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 468,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท ปี 2565 = 100,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
	เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	168,200,000.00	154,182,203.20		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2565
	พื้นฟู	- คงเหลือ		17,115.55		วงเงินทั้งโครงการ	468,200,000 บาท
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		- มีแปลงที่ดินอยู่ในเขตงานก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563	
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- เบิกจ่าย						
	- โอนลด		2,100,000.00				
	*งบประมาณถูกพับ						
	- คงเหลือ						
	ปี 2563	150,000,000.00	- 50,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	ปี 2564	100,000,000.00	100,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง	100,000,000.00	100,000,000.00				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลลา			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	468,200,000.00	240,935,318.76	5,350,308.18			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด			
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง			
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา			
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง			อายุสัญญา			
	ประกาศ TOR			สัญญาเลขที่			
	ประกาศเชิญชวน			วงเงินตามสัญญา			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
	ส่งผลจัดจ้าง			สั่งหยุดงาน ครั้งที่....			
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)			แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)			ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	
					ผล จาก GFMIS		
				- จ้างเหมา			
				- ดำเนินการเอง			
				รวม(บาท)			
				คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564									
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	31 ตุลาคม 2563				
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 37,397 ไร่ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน				
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ ชนิดของประตูระบายน้ำประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตูกว้าง 12.5 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนช่องบานประตู 5 บาน				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2559 -2561 = 128,268,600 บาท ปี 2563 = - บาท ปี 2564 = 19,668,900 บาท ปี 2565 = 63,793,0300 บาท				
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3 ระยะเวลาก่อสร้าง วงเงินทั้งโครงการ ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	ประเภทงาน				
งบปกติ	ปี 2564	19,668,900.00	-		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง				
เหลื่อมปี	ดำเนินการเอง	19,668,900.00							
พื้นฟู	จ้างเหมา								
					ปี 2559 - ปี 2565				
					231,400,000				
					- ที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 34 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 20 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง ปัจจุบันเก็บค่าชอรั้งวัดแล้ว - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 14 แปลง จ่ายแล้ว 14 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่				
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ				
					เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย		
	รวม(บาท)	19,668,900.00	-		58,898,511.90				
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59				
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)		-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59				
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)		-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)				
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59				
	อนุมัติประมาณการ		19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62				
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	900 วัน				
	ประกาศ TOR		1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)				
	ประกาศเชิญชวน		11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000				
	อนุมัติรับราคา		28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-				
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-					
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)			แผนงานปีปัจจุบัน		ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)			ผลงานปีปัจจุบัน			การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
									
				- จ้างเหมา	-	-			
				- ค่าควบคุมงาน	-	-			
				รวม(บาท)	-	-			
				คิดเป็น(%)					
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า									
แผนการ									
แก้ไขปัญหา									

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ		31 ตุลาคม 2563
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ		1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายซอย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท เริ่มต้น - ปี 2561 = 228,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 12,622,500 บาท ปี 2564 = 88,357,500 บาท ปี 2565 = 188,953,800 บาท	
งบประมาณ		งบประมาณ		ตาม ปมก.		อนุมัติเงินงวด	
งบปกติ		ปี 2560-2561		235,724,200.00		204,748,102.00	
		- จ้างเหมา		228,331,200		228,331,200.00	
เหลื่อมปี		- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		7,393,000.00		7,393,000.00	
		- เบิกจ่าย				217,706,671.07	
พื้นฟู		- โอนลด ตามใบจัดสรร				30,976,098.00	
		- คงเหลือ				12,958,569.07	
		ปี 2562		75,735,000.00		35,379,192.00	
		- จ้างเหมา		75,735,000.00		103,478,098.00	
		- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		1,325,400.00		1,325,400.00	
		- เบิกจ่าย				700,000.00	
		- โอนลด ตามใบจัดสรร				69,424,306.00	
		- คงเหลือ				34,679,192.00	
		ปี 2563		100,980,000.00		81,421,406.00	
		- จ้างเหมา		12,622,500.00		81,421,406.00	
		ปี 2564		88,357,500.00		88,357,500.00	
		- จ้างเหมา		88,357,500.00		88,357,500.00	
						-	
		รวม(บาท)		500,796,700.00		409,906,200.00	
						47,637,761.07	
						47,637,761.07	
						100.00	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)		วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	
		ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	
		ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	
		ส่งประมาณการ				เริ่มอายุสัญญา	
		อนุมัติประมาณการ		7 ก.ย.59		ครบอายุสัญญา	
		อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย.59		อายุสัญญา	
		ประกาศ TOR		19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	
		ประกาศเชิญชวน		1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	
		อนุมัติรับราคา		14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
		ส่งผลจัดจ้าง				สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	
- เปอร์เซนต์ แผน/ผล		แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		11.77		แผนงานปีปัจจุบัน	
- ผลงาน		ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)				ผลงานปีปัจจุบัน	
- เบิกจ่าย							
- กราฟผลงาน (สะสม)							
		ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563					
		การเบิกจ่ายสะสม		แผน		ผล	
				(Cash Flow)		จาก GFMS	
		- จ้างเหมา					
		- ค่าควบคุมงาน					
		รวม(บาท)					
		คิดเป็น(%)					
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ		- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือขอผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561					
แผนการ แก้ไขปัญหา		- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป					



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)



งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

ชื่อ ปมก.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุดรดิตถ์	ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์	

ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างท่อลอดถนนขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้าง ทรบ. ขนาด 2.40x2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2.00 กม.	ราคางานทั้งโครงการ = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 50,000,000 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	50,000,000.00	34,010,920.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	34,286,003.00	34,010,920.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	15,713,997.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
พื้นฟู				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน		
					- สำรวจ/ปักหลักเขต เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรังวัดและจัดทำ		
					แผนที่ รว.43 ก. (ปี 2563) เสร็จแล้ว		
					- ตรวจสอบทรัพย์สิน 2 ก.ค. 63		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	50,000,000.00	34,010,920.00				

ความก้าวหน้า ในการจัดทำ(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		อนุมัติเงินงวด	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ	2 มิ.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ	29 ก.ย. 63	ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	6 ต.ค. 63	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR		สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	7.30	แผนงานปีปัจจุบัน	7.30	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		ผลงานปีปัจจุบัน		การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา		
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ดำเนินการเอง		
					รวม(บาท)		
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ	
แก้ไขปัญหา	

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 ตุลาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระหว่าง 4940 II-III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. กิจกรรมปรับปรุงด้านท้ายน้ำอาคารทดน้ำฝายบ้านตลิ่งสูง 2. อาคารเพิ่มในคลองส่งน้ำ จำนวน 216 แห่ง 3. อาคารเพิ่มเติมในคลองระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง 4. ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สายคลอง 5. กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายทดน้ำบ้านตลิ่งสูง				ราคางานทั้งโครงการ = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2563	70,000,000.00	65,053,391.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- งานดำเนินการเอง	62,613,000.00	62,570,720.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563		
พื้นฟู	- งานจ้างเหมา	7,387,000.00	4,974,992.00		วงเงินทั้งโครงการ	70,000,000 บาท	
	- ดำเนินการเอง	2,492,321.00	2,492,321.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
รวม(บาท)		72,492,321.00	65,053,391.00				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	27 ก.พ.63
	ท่าเรือขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	13 เม.ย.63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท วิ เอ ส ซีพพลาย จำกัด
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค.63	เริ่มอายุสัญญา	14 เม.ย.63
	อนุมัติประมาณการ	31 ม.ค.63	ครบอายุสัญญา	10 ก.ย.63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ก.พ. 63	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2563
	ประกาศเชิญชวน	25 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	15,300,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	30 มี.ค.63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	

- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	98.27	แผนงานปีปัจจุบัน	98.27	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	76.16	ผลงานปีปัจจุบัน	76.16	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	50,250,951.70	50,250,951.70
					รวม(บาท)	50,250,951.70	50,250,951.70
คิดเป็น(%)					77.25%	77.25%	

สภาพปัญหาและสาเหตุความ	เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
------------------------	---

แผนการ แก้ไขปัญห	
---------------------	--




งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ท้ายฝายตลิ่งสูง)



งานเจาะทดสอบดินฐานรากสะพานรถยนต์



งานชุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 ตุลาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำห้วยงาน ตำบลห้วยงาน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 470,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 180,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	120,267,150.00	98,253,750.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง - จ้างเหมา	98,894,950.00 21,372,200.00	98,253,750.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565		
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท		
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน - สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 37 ระหว่างจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ เป็นเงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง จัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเสียชีวิต (รอมรดก)		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	120,267,150.00	98,253,750.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61		อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา			
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	หจก.ธนโชติก่อสร้าง		
	ส่งประมาณการ			เริ่มอายุสัญญา			
	อนุมัติประมาณการ			ครบอายุสัญญา			
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	6 ต.ค. 63		อายุสัญญา			
	ประกาศ TOR	7 ต.ค. 63		สัญญาเลขที่			
	ประกาศเชิญชวน	14 ต.ค. 63		วงเงินตามสัญญา			
	อนุมัติรับราคา			แก้ไขสัญญา ครั้งที่....			
ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา			
				- ดำเนินการเอง			
				รวม(บาท)			
				คิดเป็น(%)			
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							