


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ ชนิดของประตุระบายน้ำประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตุกว้าง 12.5 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนช่องบานประตุ 5 บาน	ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2559 -2561 = 128,268,600 บาท ปี 2563 = - บาท ปี 2564 = 19,668,900 บาท ปี 2565 = 63,793,0300 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00				
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00				
	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2565		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000		
ฟื้นฟู	- คงเหลือ		58,898,511.90	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- ที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 34 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 20 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง ปัจจุบันเก็บค่าชอรั้งวัดแล้ว - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 14 แปลง จ่ายแล้ว 14 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่		
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00				
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00				
	ปี 2563	52,450,900.00	52,450,900.00				
	- จ้างเหมา	52,450,900.00	52,450,900.00				
	ปี 2564	19,668,900.00	57,603,331.00				
	- จ้างเหมา	19,668,900.00	57,603,331.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
				เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
				58,898,511.90			
	รวม(บาท)	278,936,300.00	214,938,664.00				

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	12 มีย. 63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	1,306 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล ผลงาน เบิกจ่าย กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	44.04	ผลงานปีปัจจุบัน	44.04	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
------------------	--




งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตุระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- เชื่อนดิน ทำนบกั้นยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และทำนบกั้นดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบม. - ท่อส่งน้ำขนาด ϕ 1.80 เมตร และอาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที			ราคางานทั้งโครงการ = 278,852,000 บาท		
				ปี 2563 = 14,814,000 บาท ปี 2564 = 86,270,000 บาท ปี 2565 = 101,582,400 บาท ปี 2566 = 76,185,400 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	86,270,200.00	86,270,200.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563 - 2566	
พื้นฟู	- คงเหลือ			วงเงินทั้งโครงการ	278,852,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว. 43 ก. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	86,270,200.00	86,270,200.00	5,350,308.18		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	28 ต.ค. 63	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	30 ก.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บ.พินิจอุตรก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	21 ส.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	8 ธ.ค. 65	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		27 ธ.ค. 62	อายุสัญญา	840 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	กจ.49/2563(สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	217,245,000.00	
	อนุมัติรับราคา		-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		5.56	แผนงานปีปัจจุบัน	5.56	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		4.92	ผลงานปีปัจจุบัน	4.92	
						
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564					
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา	17,772,750.00	17,772,750.00			
- ดำเนินการเอง	-	-				
รวม(บาท)	17,772,750.00	17,772,750.00				
คิดเป็น(%)	20.60%	20.60%				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ		31 มีนาคม 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ		1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท เริ่มต้น - ปี 2561 = 228,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 12,622,500 บาท ปี 2564 = 88,357,500 บาท ปี 2565 = 188,953,800 บาท	
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00	ระยะเวลาก่อสร้าง		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2560 - ปี 2562 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- มีที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 2,332 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,908 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าร้อยละ และค่าขนย้ายแล้ว จำนวน 1,856 แปลง (75%) - ปัจจุบันมีบัญชีพร้อมจ่ายแล้ว จำนวน 5,964,036.24 เฮกตาร์ เพื่อขอรับงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563		
	- คงเหลือ		12,958,569.07				
	ปี 2562	75,735,000.00	35,379,192.00				
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00				
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00				
	- เบิกจ่าย		700,000.00				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		69,424,306.00				
	- คงเหลือ		34,679,192.00				
	ปี 2563	100,980,000.00	81,421,406.00				
	- จ้างเหมา	12,622,500.00	81,421,406.00				
	ปี 2564	88,357,500.00	88,357,500.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
	- จ้างเหมา	88,357,500.00	88,357,500.00	เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	500,796,700.00	409,906,200.00	47,637,761.07	47,637,761.07	100.00	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใน เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพาการ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560	
	อนุมัติประมาณการ		7 ก.ย.59		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย.59		อายุสัญญา	1,200 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท	
	อนุมัติรับราคา		14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปอร์เซนต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	62.19	ผลงานปีปัจจุบัน	62.19	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
- เบิกจ่าย					- จ้างเหมา	30,928,856.38	30,928,856.38
- กราฟผลงาน (สะสม)					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	30,928,856.38	30,928,856.38
					คิดเป็น(%)	35.00%	35.00%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ	- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือขอผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561						
แผนการ แก้ไขปัญหา	- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป						




งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)



งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประจวบฯบ้านน้ำหวานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจวบฯบ้านน้ำหวานงาน ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประจวบฯบ้านน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประจวบฯบ้านน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 470,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 180,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	120,000,000.00	76,543,092.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565		
พื้นฟู	- โอนให้สำนักเครื่องจักรกล	-	21,086,100.00	วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท		
	- โอนลด	-	624,558.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน - สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 37 ระหว่างจัดทำบัญชีอนุมัติค่าทดแทน แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ เป็นเงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง จัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเสียชีวิต (รอมรดก)		
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	120,000,000.00	76,543,092.00				
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61		อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	ทจก.ธนโชติก่อสร้าง		
	ส่งประมาณการ	16 ก.ย. 63		เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63		
	อนุมัติประมาณการ	29 ก.ย. 63		ครบอายุสัญญา	6 เม.ย. 64		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	6 ต.ค. 63		อายุสัญญา	120 วัน		
	ประกาศ TOR	7 ต.ค. 63		สัญญาเลขที่	-		
	ประกาศเชิญชวน	14 ต.ค. 63		วงเงินตามสัญญา	13,499,962.80		
	อนุมัติรับราคา	3 พ.ย. 63		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	22.22	แผนงานปีปัจจุบัน	22.22	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	13.16	ผลงานปีปัจจุบัน	13.16	การเบิกจ่ายสะสม	แผน	
- เบิกจ่าย					(Cash Flow)	ผล	
- กราฟผลงาน (สะสม)						จาก GFMIS	
					- จ้างเหมา	-	
					- ดำเนินการเอง	27,743,330.49	
					รวม(บาท)	27,743,330.49	
					คิดเป็น(%)	36.25%	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							



งานคอนกรีตประจวบฯบ้านน้ำ




งานประจวบฯบ้านน้ำ




งานประจวบฯบ้านน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตุระบายน้ำท่าแห อำเภอสว่างมั่ง จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 70,000,000 บาท ปี 2565 = 130,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	70,000,000.00	65,111,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	70,000,000.00	70,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
	- จ้างเหมา	-	-		วงเงินทั้งโครงการ	
พื้นฟู	- โอนให้สำนักเครื่องจักรกล	-	4,889,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	350,000,000 บาท	
	- โอนลด	-	838,815.00		- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 35 ไร่ เป็นเงิน 12,217,781.71 บาท คงเหลือ 1 แปลง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	70,000,000.00	64,272,185.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57		อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-		ผู้รับจ้าง	บจก.วี เอ ซัพพลาย	
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63		เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63		ครบอายุสัญญา	6 พ.ค. 64	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ต.ค. 62		อายุสัญญา	150 วัน	
	ประกาศ TOR	8 ต.ค. 62		สัญญาเลขที่	-	
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 62		วงเงินตามสัญญา	8,730,000.00	
	อนุมัติรับราคา	11 พ.ย. 62		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	19.37	แผนงานปีปัจจุบัน	19.37	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	12.04	ผลงานปีปัจจุบัน	12.04	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
				(Cash Flow)	ผล	
				- จ้างเหมา	-	จาก GFMIS
				- ดำเนินการเอง	24,532,030.47	24,532,030.47
				รวม(บาท)	24,532,030.47	24,532,030.47
คิดเป็น(%)				38.17%	38.17%	
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	- ประตูระบายน้ำ ชนิดของประตูระบายน้ำประตูบานเหล็กโค้ง ความสูงของอาคาร 14.00 เมตร ความกว้างของอาคาร 46.60 เมตร ขนาดของบานประตูกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนของบานประตู 5 บาน - อาคารรับน้ำและระบายน้ำ บริเวณท่านบดินปักต้นลำน้ำเดิม ขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร จำนวนช่องระบายน้ำ 1 ช่อง				ราคางานทั้งโครงการ = 580,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2564	50,000,000.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ	
		- งานดำเนินการเอง	50,000,000.00		☐ จ้างเหมาบางส่วน	
	เหลื่อมปี	- งานจ้างเหมา	-		☒ งานดำเนินการเอง	
		- โอนลด	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2564 - 2567	
	ฟื้นฟู			วงเงินทั้งโครงการ	580,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน	
					- ที่ดินทั้งหมด 70-3-60 ไร่ (21 แปลง)	
					- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก.	
					เรียบร้อยแล้ว	
					- อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน	
					(ประมาณ 4,500,000บาท)	
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
						% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	50,000,000.00	40,664,562.00			
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	-	ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	-	ผู้รับจ้าง	บจก. วี เอส ซีฟฟลาย		
	ส่งประมาณการ	16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63		
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	5 มิ.ย. 64		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	12 ต.ค. 63	อายุสัญญา	180 วัน		
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-		
	ประกาศเชิญชวน	28 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	17,000,000.00		
	อนุมัติรับราคา	23 พ.ย. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	37.48	แผนงานปีปัจจุบัน	37.48	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	12.65	ผลงานปีปัจจุบัน	12.65	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
					(Cash Flow)	ผล
					- จ้างเหมา	จาก GFMIS
					- ดำเนินการเอง	
					รวม(บาท)	
สภาพปัญหาและสาเหตุความ				คิดเป็น(%)	74.07%	74.07%
แผนการแก้ไขปัญหา						

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ยาว 8.5 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 468,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท ปี 2565 = 100,000,000 บาท		
	งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
	งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
	เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย	168,200,000.00	154,182,203.20		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2565
	พื้นที่	- คงเหลือ		17,115.55		วงเงินทั้งโครงการ	468,200,000 บาท
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน		- มีแปลงที่ดินอยู่ในเขตงานก่อสร้าง ทั้งหมด จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด จ่ายค่าทดแทน ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563	
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- เบิกจ่าย						
	- โอนลด		2,100,000.00				
	*งบประมาณถูกพับ						
	- คงเหลือ						
	ปี 2563	150,000,000.00	49,957,965.00				
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	ปี 2564	100,000,000.00	99,957,965.00				
	- ดำเนินการเอง	100,000,000.00	100,000,000.00				
	- โอนลด		42,035.00				
	รวม(บาท)	468,200,000.00	240,935,318.76	5,350,308.18	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	28 ธ.ค. 63		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บริษัท ชานาญฤทธิ์เซอร์วิส		
	ส่งประมาณการ		16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	-		
	อนุมัติประมาณการ		1 ธ.ค. 63	ครบอายุสัญญา	-		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		18 ธ.ค. 63	อายุสัญญา	-		
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	-		
	ประกาศเชิญชวน		-	วงเงินตามสัญญา	22,450.00		
	อนุมัติรับราคา		28 ธ.ค. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		11.55	แผนงานปีปัจจุบัน	11.55		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		6.74	ผลงานปีปัจจุบัน	6.74		
							
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564						
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS				
	- จ้างเหมา	-	-				
	- ดำเนินการเอง	57,351,366.23	57,351,366.23				
รวม(บาท)	57,351,366.23	57,351,366.23					
คิดเป็น(%)	57.38%	57.38%					
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า							
แผนการ แก้ไขปัญหา							

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	31 มีนาคม 2564	
ชื่อ ปมก.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุดรดิตถ์				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์					
พิกัด						
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างท่อลอดถนนขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้าง ทรบ. ขนาด 2.40x2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2.00 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 50,000,000 บาท	
					ปี 2564 = 50,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	50,000,000.00	47,085,716.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	34,286,002.00	34,235,720.00			
	- จ้างเหมา	15,713,998.00	12,849,996.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
	- โอนลด	-	305,927.00			
พื้นฟู				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน	
					- สำรวจ/ปักหลักเขต เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรังวัดและจัดทำแผนที่ รว.43 ก. (ปี 2563) เสร็จแล้ว	
					- ตรวจสอบทรัพย์สิน 2 ก.ค. 63	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	50,000,000.00	46,779,789.00			
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		-	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	27 พ.ย. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	หจก.ชโนทัย	
	ส่งประมาณการ		2 มิ.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	28 พ.ย. 63	
	อนุมัติประมาณการ		29 ก.ย. 63	ครบอายุสัญญา	26 ม.ค. 64	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		6 ต.ค. 63	อายุสัญญา	60 วัน	
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	ช.01/2564	
	ประกาศเชิญชวน		16 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	3,054,477.30	
	อนุมัติรับราคา		27 ต.ค. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	6.70	แผนงานปีปัจจุบัน	6.70	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	18.64	ผลงานปีปัจจุบัน	18.64	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
- เบิกจ่าย	6.70 <					