

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 468,200,000 บาท		
	2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE			ปี 2560 = 80,000,000 บาท		
	3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ยาว 8.5 กม.			ปี 2561 = 88,200,000 บาท		
				ปี 2562 = 50,000,000 บาท		
				ปี 2563 = 50,000,000 บาท		
			ปี 2564 = 100,000,000 บาท			
			ปี 2565 = 100,000,000 บาท			
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76		จ้างเหมาทั้งโครงการ	จ้างเหมาบางส่วน
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	168,200,000.00	168,200,000.00	งานดำเนินการเอง		
พื้นที่	- เบิกจ่าย		154,182,203.20	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2565	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	วงเงินทั้งโครงการ	468,200,000 บาท	
	- คงเหลือ		17,115.55	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- มีแปลงที่ดินอยู่ในเขตงานก่อสร้าง ทั้งหมด จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด จ่ายค่าทดแทน ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563	
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
	- เบิกจ่าย					
	- โอนลด		2,100,000.00			
	*งบประมาณถูกพับ					
	- คงเหลือ					
	ปี 2563	150,000,000.00	- 49,957,965.00			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
	ปี 2564	100,000,000.00	99,957,965.00			
	- ดำเนินการเอง	100,000,000.00	100,000,000.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- โอนลด		42,035.00	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	468,200,000.00	240,935,318.76	5,350,308.18		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	28 ธ.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บริษัท ชานาญฤทธิ์เซอร์วิส	
	ส่งประมาณการ		16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	-	
	อนุมัติประมาณการ		1 ธ.ค. 63	ครบอายุสัญญา	-	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		18 ธ.ค. 63	อายุสัญญา	-	
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	-	
	ประกาศเชิญชวน		-	วงเงินตามสัญญา	22,450.00	
	อนุมัติรับราคา		28 ธ.ค. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	60.00	แผนงานปีปัจจุบัน	25.90	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	
- ผลงาน	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	62.00	ผลงานปีปัจจุบัน	31.67	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
- เบิกจ่าย					ผล จาก GFMIS	
- กราฟผลงาน (สะสม)					- จ้างเหมา	-
					- ดำเนินการเอง	58,779,366.23
					รวม(บาท)	57,970,788.23
					คิดเป็น(%)	58.00%
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2564
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ ชนิดของประตูระบายน้ำประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตูกว้าง 12.5 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนช่องบานประตู 5 บาน	ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2559 -2561 = 128,268,600 บาท ปี 2563 = - บาท ปี 2564 = 19,668,900 บาท ปี 2565 = 63,793,0300 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2565	
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00			
	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
ฟื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00			
	- คงเหลือ		58,898,511.90	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- ที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 34 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 20 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง ปัจจุบันเก็บค่าชอรั้งวัดแล้ว - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 14 แปลง จ่ายแล้ว 14 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่	
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00			
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00			
	ปี 2563	52,450,900.00	52,450,900.00			
	- จ้างเหมา	52,450,900.00	52,450,900.00			
	ปี 2564	19,668,900.00	57,603,331.00			
	- จ้างเหมา	19,668,900.00	57,603,331.00			
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ		
				เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	278,936,300.00	214,938,664.00	58,898,511.90		

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	12 มีย. 63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	1,306 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปอร์เซ็นต์ - แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	44.04	ผลงานปีปัจจุบัน	44.04	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
------------------	--




งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตูระบายน้ำ)




งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตูระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตुरบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์28,863 ไร่ โครงการประตुरบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	- ประตुरบายน้ำ ชนิดของประตुरบายน้ำประตูบานเหล็กโค้ง ความสูงของอาคาร 14.00 เมตร ความกว้างของอาคาร 46.60 เมตร ขนาดของบานประตูกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนของบานประตู 5 บาน - อาคารรับน้ำและระบายน้ำ บริเวณท่านบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม ขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร จำนวนช่องระบายน้ำ 1 ช่อง				ราคางานทั้งโครงการ = 580,000,000 บาท ปี 2564 = 50,000,000 บาท ปี 2565 = 150,000,000 บาท ปี 2566 = 150,000,000 บาท ปี 2567 = 230,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	50,000,000.00	40,664,562.00		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ ☐ จ้างเหมาบางส่วน ☒ งานดำเนินการเอง	
เหลือปี	- งานดำเนินการเอง	50,000,000.00	40,722,731.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2564 - 2567	
พื้นที่	- งานจ้างเหมา	-	8,299,620.62		วงเงินทั้งโครงการ	
	- โอนลด	-	58,169.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	580,000,000 บาท	
					แผนการจัดที่ดิน	
					- ที่ดินทั้งหมด 70-3-60 ไร่ (21 แปลง)	
					- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก.	
					เรียบร้อยแล้ว	
					- อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน (ประมาณ 4,500,000บาท)	
				เงินกันเหลือปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	50,000,000.00	40,664,562.00			
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		-	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		-	ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		-	ผู้รับจ้าง	บจก. วี เอส ซีฟฟลาย	
	ส่งประมาณการ		16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	5 มิ.ย. 64	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		12 ต.ค. 63	อายุสัญญา	180 วัน	
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	-	
	ประกาศเชิญชวน		28 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	17,000,000.00	
	อนุมัติรับราคา		23 พ.ย. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	67.71	แผนงานปีปัจจุบัน	67.71	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	41.02	ผลงานปีปัจจุบัน	41.02	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
				- จ้างเหมา	2,998,142.00	2,998,142.00
				- ดำเนินการเอง	29,939,762.15	27,398,536.65
				รวม(บาท)	32,937,904.15	30,396,678.65
				คิดเป็น(%)	81.00%	74.75%
สภาพปัญหาและสาเหตุความ						
แผนการแก้ไขปัญหา						

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ		30 เมษายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด		ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ		1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท เริ่มต้น - ปี 2561 = 228,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 12,622,500 บาท ปี 2564 = 88,357,500 บาท ปี 2565 = 188,953,800 บาท	
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00	ระยะเวลาก่อสร้าง		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	ปี 2560 - ปี 2562 603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)	
พื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- มีที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 2,332 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,908 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการ จ่ายค่าทดแทนที่ดิน ค่าร้อยละ และค่าขนย้ายแล้ว จำนวน 1,856 แปลง (75%) - ปัจจุบันมีบัญชีพร้อมจ่ายแล้ว จำนวน 5,964,036.24 เฮกตาร์ เพื่อขอรับ งบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563		
	- คงเหลือ		12,958,569.07				
	ปี 2562	75,735,000.00	35,379,192.00				
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00				
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00				
	- เบิกจ่าย		700,000.00				
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		69,424,306.00				
	- คงเหลือ		34,679,192.00				
	ปี 2563	100,980,000.00	81,421,406.00				
	- จ้างเหมา	12,622,500.00	81,421,406.00				
	ปี 2564	88,357,500.00	88,357,500.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ			
	- จ้างเหมา	88,357,500.00	88,357,500.00	เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	500,796,700.00	409,906,200.00	47,637,761.07	47,637,761.07	100.00	
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใน เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		ปี 2550		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		9 ม.ค. 51		ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.		31 พ.ค. 56		ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพาการ จำกัด	
	ส่งประมาณการ		-		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560	
	อนุมัติประมาณการ		7 ก.ย.59		ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		7 ก.ย.59		อายุสัญญา	1,200 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ต.ค.59		สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		1 พ.ย.59		วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท	
	อนุมัติรับราคา		14 มี.ค.60		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปอร์เซนต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		63.51	ผลงานปีปัจจุบัน	63.51	การเบิกจ่ายสะสม	แผน
					(Cash Flow)	ผล	
					- จ้างเหมา	30,928,856.38	30,928,856.38
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	30,928,856.38	30,928,856.38
					คิดเป็น(%)	35.00%	35.00%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความ							
- เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือขอผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561							
แผนการ แก้ไขปัญหา							
- ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป							



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)



งานลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2564
---------	---------------------------------------	----------------	----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตुरะบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตुरะบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
--	---	--

ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง	ราคางานทั้งโครงการ = 470,000,000 บาท
	- ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.	ปี 2562 = 70,000,000 บาท
	- ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	ปี 2563 = 100,000,000 บาท
	สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตुरะบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้	ปี 2564 = 120,000,000 บาท
	1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่	ปี 2565 = 180,000,000 บาท

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	120,000,000.00	76,543,092.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
	- ดำเนินการเอง	120,000,000.00	98,253,750.00				
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565		
	- โอนให้สำนักเครื่องจักรกล	-	21,086,100.00	วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท		
พื้นฟู	- โอนลด	-	624,558.00	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน		
					- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว		
					- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 37		
					ระหว่างจัดทำบัญชีอนุมัติค่าทดแทน		
					แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ เป็นเงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง		
					จัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเสียชีวิต (รวมรดก)		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ลาฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	120,000,000.00	76,543,092.00				

ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	หจก.ธนโชติก่อสร้าง
	ส่งประมาณการ	16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63
	อนุมัติประมาณการ	29 ก.ย. 63	ครบอายุสัญญา	6 เม.ย. 64
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	6 ต.ค. 63	อายุสัญญา	120 วัน
	ประกาศ TOR	7 ต.ค. 63	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	14 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	13,499,962.80
	อนุมัติรับราคา	3 พ.ย. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปอร์เซนต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	36.90	แผนงานปีปัจจุบัน	36.90	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	23.32	ผลงานปีปัจจุบัน	23.32	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
	The graph shows the cumulative percentage of work completed over time. The blue line represents the plan (36.90%) and the red line represents the actual results (23.32%). The x-axis shows years from 2013 to 2021, and the y-axis shows the percentage from 0.00 to 100.00.				- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	32,042,404.49	27,985,110.49
					รวม(บาท)	32,042,404.49	27,985,110.49
					คิดเป็น(%)	41.86%	36.56%

สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	
----------------------------------	--

แผนการ แก้ไขปัญหา	
----------------------	--



งานคอนกรีตประทุระบายน้ำ



งานประตูละบายน้ำ



งานประตูปะบายน้ำ


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2564
ชื่อ ปมก.	ประตูปรับน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่	ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการประตูปรับน้ำท่าแห อำเภอสว่างม่าง จังหวัดพิจิตร		
พิกัด	47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระหว่าง 5042 III		

ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตูปรับน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูปรับน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่	ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 70,000,000 บาท ปี 2565 = 130,000,000 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	70,000,000.00	65,111,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง		
	- ดำเนินการเอง	70,000,000.00	70,000,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-	วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
	- โอนให้สำนักเครื่องจักรกล	-	4,889,000.00	ความก้าวหน้าด้าน ที่ดิน	- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 35 ไร่ เป็นเงิน 12,217,781.71 บาท คงเหลือ 1 แปลง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว		
ฟื้นฟู	- โอนลด	-	838,815.00				
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	70,000,000.00	64,272,185.00				

ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บจก.วี เอ ซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	6 พ.ค. 64
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ต.ค. 62	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	8 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	8,730,000.00
	อนุมัติรับราคา	11 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	40.10	แผนงานปีปัจจุบัน	40.10	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	40.11	ผลงานปีปัจจุบัน	40.11	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	26,944,056.97	25,792,528.97
					รวม(บาท)	26,944,056.97	25,792,528.97
					คิดเป็น(%)	41.92%	40.13%

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา							




ประตูระบายน้ำ



ประตูระบายน้ำ



งานประตูระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 เมษายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- เชื่อนดิน ทำนบกั้นยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และทำนบกั้นดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบม. - ท่อส่งน้ำขนาด ϕ 1.80 เมตร และอาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที			ราคางานทั้งโครงการ = 278,852,000 บาท		
				ปี 2563 = 14,814,000 บาท ปี 2564 = 86,270,000 บาท ปี 2565 = 101,582,400 บาท ปี 2566 = 76,185,400 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	86,270,200.00	86,270,200.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563 - 2566	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร				วงเงินทั้งโครงการ	
ฟื้นฟู	- คงเหลือ			ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	278,852,000 บาท	
					- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว. 43 ก. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				รวม(บาท)	86,270,200.00	86,270,200.00
				5,350,308.18		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	28 ต.ค. 63	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	30 ก.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บ.พินิจอุตรก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ		-	เริ่มอายุสัญญา	21 ส.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ		-	ครบอายุสัญญา	8 ธ.ค. 65	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		27 ธ.ค. 62	อายุสัญญา	840 วัน	
	ประกาศ TOR		19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	กจ.49/2563(สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน		28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	217,245,000.00	
	อนุมัติรับราคา		-	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		10.63	แผนงานปีปัจจุบัน	10.63	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		5.86	ผลงานปีปัจจุบัน	5.86	
						
	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2564					
	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS			
	- จ้างเหมา	17,772,750.00	17,772,750.00			
- ดำเนินการเอง	-	-				
รวม(บาท)	17,772,750.00	17,772,750.00				
คิดเป็น(%)	20.60%	20.60%				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						