


| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| โครงการ                                                    | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                | ข้อมูลรายงาน ณ                    | 31 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                         |            |
| ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด                         | ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์28,863 ไร่<br>โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร<br>ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร                                                                                                                                     |               |                |                                   | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน                                                                                                      |            |
| ลักษณะโครงการ                                              | - ประตูระบายน้ำ ชนิดของประตูระบายน้ำประตูบานเหล็กโค้ง ความสูงของอาคาร 14.00 เมตร<br>ความกว้างของอาคาร 46.60 เมตร ขนาดของบานประตูกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร<br>จำนวนของบานประตู 5 บาน<br>- อาคารรับน้ำและระบายน้ำ บริเวณท่านบดินปักต้นลำน้ำเดิม ขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร<br>จำนวนช่องระบายน้ำ 1 ช่อง |               |                |                                   | ราคางานทั้งโครงการ = 580,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 50,000,000 บาท<br>ปี 2565 = 150,000,000 บาท<br>ปี 2566 = 150,000,000 บาท<br>ปี 2567 = 230,000,000 บาท |            |
| งบประมาณ                                                   | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตาม ปมก.      | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่ สกก.3           | ประเภทงาน                                                                                                                                               |            |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                              | ปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,000,000.00 | 40,664,562.00  |                                   | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                                |            |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                           | - งานดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,000,000.00 | 40,722,731.00  | ระยะเวลาก่อสร้าง                  | ปี 2564 - 2567                                                                                                                                          |            |
| - งานจ้างเหมา                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,299,620.62  |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
| <div><div></div> ฟื้นฟู</div>                              | - โอนลด                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | 58,169.00      | วงเงินทั้งโครงการ                 | 580,000,000 บาท                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                | ความก้าวหน้าด้านที่ดิน            | แผนการจัดที่ดิน                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   | - ที่ดินทั้งหมด 70-3-60 ไร่ (21 แปลง)                                                                                                                   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   | - สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก.                                                                                                                  |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   | เรียบร้อยแล้ว                                                                                                                                           |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   | - อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน (ประมาณ 4,500,000บาท)                                                                                           |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ |                                                                                                                                                         |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                | เงินกันเหลื่อมปี                  | เบิกจ่าย                                                                                                                                                | % เบิกจ่าย |
|                                                            | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,000,000.00 | 40,664,562.00  |                                   |                                                                                                                                                         |            |

|                                            |                                 |                          |                         |                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง         | -                        | อนุมัติเงินงวด          | -                   |
|                                            | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก. | -                        | ลงนามในสัญญา            | 7 ธ.ค. 63           |
|                                            | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.     | -                        | ผู้รับจ้าง              | บจก. วี เอส ชัพพลาย |
|                                            | ส่งประมาณการ                    | 16 ก.ย. 63               | เริ่มอายุสัญญา          | 8 ธ.ค. 63           |
|                                            | อนุมัติประมาณการ                | -                        | ครบอายุสัญญา            | 5 มิ.ย. 64          |
|                                            | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง       | 12 ต.ค. 63               | อายุสัญญา               | 180 วัน             |
|                                            | ประกาศ TOR                      | -                        | สัญญาเลขที่             | -                   |
|                                            | ประกาศเชิญชวน                   | 28 ต.ค. 63               | วงเงินตามสัญญา          | 17,000,000.00       |
|                                            | อนุมัติรับราคา                  | 23 พ.ย. 63               | แก้ไขสัญญา ครั้งที่.... | -                   |
| ส่งผลจัดจ้าง                               | -                               | สั่งหยุดงาน ครั้งที่.... | -                       |                     |

|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       |                                          |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| - เปรี่เซ็นต์แผน/ผล<br>- ผลงาน<br>- เบิกจ่าย<br>- กราฟผลงาน (สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                             | 8.96  | แผนงานปีปัจจุบัน | 70.12 | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |                 |               |
|                                                                    | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                              | 11.03 | ผลงานปีปัจจุบัน  | 52.47 | การเบิกจ่ายสะสม                          | แผน (Cash Flow) | ผล จาก GFMIS  |
|                                                                    |  |       |                  |       | - จ้างเหมา                               | 2,998,142.00    | 2,998,142.00  |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       | - ดำเนินการเอง                           | 3,268,068.65    | 29,362,955.95 |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       | รวม(บาท)                                 | 6,266,210.65    | 32,361,097.95 |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       | คิดเป็น(%)                               | 15.41%          | 79.58%        |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       |                                          |                 |               |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| สภาพปัญหาและสาเหตุความ |  |  |  |  |  |  |  |
| แผนการแก้ไขปัญหา       |  |  |  |  |  |  |  |

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| โครงการ                                                                               | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                 |                |                  | ข้อมูลรายงาน ณ                                                                                                                                                                                                     | 31 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด                                              | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.โครงการฝายแม่สลิด<br>ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก<br>47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระวาง 4843 III                                                                     |                |                  | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
| ลักษณะโครงการ                                                                         | 1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ<br>2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝังชาย และฝั่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE<br>3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ยาว 8.5 กม. |                |                  | ราคางานทั้งโครงการ = 468,200,000 บาท<br><br>ปี 2560 = 80,000,000 บาท<br>ปี 2561 = 88,200,000 บาท<br>ปี 2562 = 50,000,000 บาท<br>ปี 2563 = 50,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 100,000,000 บาท<br>ปี 2565 = 100,000,000 บาท |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ       | ตาม ปมก.         | อนุมัติเงินงวด                                                                                                                                                                                                     | การเงิน - เบิกที่<br>สกก.3                                                                                                                                                 | ประเภทงาน<br><br><input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ<br><input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน<br><input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง |               |
|                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ                                                                                                                                                                                            | ปี 2560-2561   | 168,200,000.00   | 143,035,318.76                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | <input type="checkbox"/> เหลื่อมปี                                                                                                                                                                                                    | - ดำเนินการเอง | 168,200,000.00   | 168,200,000.00                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
| <input type="checkbox"/> พื้นฟู                                                       | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                            |                | 154,182,203.20   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                   |                | 14,000,681.24    | ระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                   | ปี 2560 - 2565                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                             |                | 17,115.55        | วงเงินทั้งโครงการ                                                                                                                                                                                                  | 468,200,000 บาท                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ปี 2562                                                                                                                                                                                                                               | 50,000,000.00  | 47,900,000.00    | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน                                                                                                                                                                                         | - มีแปลงที่ดินอยู่ในเขตงานก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                        | 50,000,000.00  | 50,000,000.00    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - โอนลด                                                                                                                                                                                                                               |                | 2,100,000.00     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | *งบประมาณถูกพับ                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ปี 2563                                                                                                                                                                                                                               | 150,000,000.00 | - 49,957,965.00  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                        | 50,000,000.00  | 50,000,000.00    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ปี 2564                                                                                                                                                                                                                               | 100,000,000.00 | 99,957,965.00    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                        | 100,000,000.00 | 100,000,000.00   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | - โอนลด                                                                                                                                                                                                                               |                | 42,035.00        | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                              | 468,200,000.00 | 240,935,318.76   | เงินกันเหลื่อมปี                                                                                                                                                                                                   | เบิกจ่าย                                                                                                                                                                   | % เบิกจ่าย                                                                                                                                              |               |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  | 5,350,308.18                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง)                                    | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                               |                | 19 ส.ค. 58       | อนุมัติเงินงวด                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                      |                | 17 มิ.ย. 58      | ลงนามในสัญญา                                                                                                                                                                                                       | 28 ธ.ค. 63                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                          |                | 5 มี.ค.61        | ผู้รับจ้าง                                                                                                                                                                                                         | บริษัท ชำนาญฤทธิเชอร์วิส                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ส่งประมาณการ                                                                                                                                                                                                                          |                | 16 ก.ย. 63       | เริ่มอายุสัญญา                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                                                                                                                      |                | 1 ธ.ค. 63        | ครบอายุสัญญา                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                             |                | 18 ธ.ค. 63       | อายุสัญญา                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ประกาศ TOR                                                                                                                                                                                                                            |                | -                | สัญญาเลขที่                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                                                                                                                         |                | -                | วงเงินตามสัญญา                                                                                                                                                                                                     | 22,450.00                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | อนุมัติรับราคา                                                                                                                                                                                                                        |                | 28 ธ.ค. 63       | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ส่งผลจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                          |                | -                | สั่งหยุดงาน ครั้งที่....                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |               |
| - เปรอ์เซ็นต์<br>แผน/ผล<br><br>- ผลงาน<br><br>- เบิกจ่าย<br><br>- กราฟผลงาน<br>(สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                               | 60.00          | แผนงานปีปัจจุบัน | 43.47                                                                                                                                                                                                              | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                       | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                | 62.00          | ผลงานปีปัจจุบัน  | 31.67                                                                                                                                                                                                              | การเบิกจ่ายสะสม                                                                                                                                                            | แผน (Cash Flow)                                                                                                                                         | ผล จาก GFMIS  |
|                                                                                       |                                                                                                                                                    |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    | - จ้างเหมา                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                       | -             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                             | 83,829,114.43                                                                                                                                           | 63,349,135.13 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    | รวม(บาท)                                                                                                                                                                   | 83,829,114.43                                                                                                                                           | 63,349,135.13 |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    | คิดเป็น(%)                                                                                                                                                                 | 83.86%                                                                                                                                                  | 63.38%        |
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความล่าช้า                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |               |


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

|                                          |                                                                                                                     |                                                    |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ                                  | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง                                                      | ข้อมูลรายงาน ณ                                     | 31 พฤษภาคม 2564 |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด | โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร<br>ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร<br>47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |                 |

|               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลักษณะโครงการ | 1. ประตุระบายน้ำ ชนิดของประตุระบายน้ำประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตุกว้าง 12.5 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนช่องบานประตุ 5 บาน | ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท<br>ปี 2559 -2561 = 128,268,600 บาท<br>ปี 2563 = - บาท<br>ปี 2564 = 19,668,900 บาท<br>ปี 2565 = 63,793,0300 บาท |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| งบประมาณ             | งบประมาณ                      | ตาม ปมก.       | อนุมัติเงินงวด |                            | ประเภทงาน                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>งบปกติ</div>    | ปี 2559 - 2561                | 152,365,600.00 | 99,408,455.00  | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3 | <div> <div></div>                     จ้างเหมาทั้งโครงการ                 </div> <div> <div></div>                     จ้างเหมาบางส่วน                 </div> <div> <div></div>                     งานดำเนินการเอง                 </div>           |
| <div></div>          | - จ้างเหมา                    | 148,268,600.00 | 148,268,600.00 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>เหลื่อมปี</div> | - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน) | 4,097,000.00   | 4,097,000.00   | ระยะเวลาก่อสร้าง           | ปี 2559 - ปี 2565                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div></div>          | - เบิกจ่าย                    |                | 40,509,943.10  | วงเงินทั้งโครงการ          | 231,400,000                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>ฟื้นฟู</div>    | - โอนลด ตามใบจัดสรร           |                | 52,957,145.00  | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน | - ที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 34 แปลง<br>- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 20 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง ปัจจุบันเก็บค่าชอรั้งวัดแล้ว<br>- ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 14 แปลง จ่ายแล้ว 14 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ |
| <div></div>          | - คงเหลือ                     |                | 58,898,511.90  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | ปี 2562                       | 54,450,900.00  | 5,475,978.00   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | - จ้างเหมา                    | 54,450,900.00  | 52,450,900.00  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | - โอนลด ตามใบจัดสรร           |                | 46,974,922.00  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | ปี 2563                       | 52,450,900.00  | 52,450,900.00  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | - จ้างเหมา                    | 52,450,900.00  | 52,450,900.00  |                            | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | ปี 2564                       | 19,668,900.00  | 57,603,331.00  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | - จ้างเหมา                    | 19,668,900.00  | 57,603,331.00  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                               |                |                | เงินกันขยาย/กันเหลื่อม     | เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                               |                |                |                            | % เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | รวม(บาท)                      | 278,936,300.00 | 214,938,664.00 | 58,898,511.90              |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                            |                                              |            |                          |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                      | 9 ก.ย. 58  | อนุมัติเงินงวด           | 18 ต.ค. 59                      |
|                                            | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.) | -          | ลงนามในสัญญา             | 30 ก.ย. 59                      |
|                                            | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)                | -          | ผู้รับจ้าง               | บ.สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) |
|                                            | ส่งประมาณการ                                 | -          | เริ่มอายุสัญญา           | 15 พ.ย.59                       |
|                                            | อนุมัติประมาณการ                             | 19 ส.ค. 58 | ครบอายุสัญญา             | 12 มีย. 63                      |
|                                            | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                    | 3 ก.ย. 58  | อายุสัญญา                | 1,306 วัน                       |
|                                            | ประกาศ TOR                                   | 1 ธ.ค. 58  | สัญญาเลขที่              | กจ.35/2559 (สพด.)               |
|                                            | ประกาศเชิญชวน                                | 11 ธ.ค. 58 | วงเงินตามสัญญา           | 231,400,000                     |
|                                            | อนุมัติรับราคา                               | 28 ก.ย. 58 | แก้ไขสัญญา ครั้งที่...   | -                               |
|                                            | ส่งผลจัดจ้าง                                 | -          | สั่งหยุดงาน ครั้งที่.... | -                               |

|                                                                                                                  |                                                                                     |        |                  |        |                                          |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <div><div>เปอร์เซ็นต์</div><div>แผน/ผล</div><div>ผลงาน</div><div>เบิกจ่าย</div><div>กราฟผลงาน (สะสม)</div></div> | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                             | 100.00 | แผนงานปีปัจจุบัน | 100.00 | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |                 |              |
|                                                                                                                  | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                              | 44.04  | ผลงานปีปัจจุบัน  | 44.04  | การเบิกจ่ายสะสม                          | แผน (Cash Flow) | ผล จาก GFMIS |
|                                                                                                                  |  |        |                  |        | - จ้างเหมา                               | -               | -            |
|                                                                                                                  |                                                                                     |        |                  |        | - ค่าควบคุมงาน                           | -               | -            |
|                                                                                                                  |                                                                                     |        |                  |        | รวม(บาท)                                 | -               | -            |
|                                                                                                                  |                                                                                     |        |                  |        |                                          |                 |              |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า | - ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61<br>- ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่<br>- พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนการแก้ไขปัญหา | - ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62<br>- ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62<br>ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตุระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตุระบายน้ำ

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ                                                                                                         | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  | ข้อมูลรายงาน ณ                                                                                                | 31 พฤษภาคม 2564                                                                                                    |                 |
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด                                                                        | ทำนบกั้นห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด<br>ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก<br>47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III                                                                                                                                                    |               |                  | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่<br>ชลประทาน                                                        |                                                                                                                    |                 |
| ลักษณะโครงการ                                                                                                   | <div>- เชื่อนดิน ทำนบกั้นยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และทำนบกั้นดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบม.</div> <div>- ท่อส่งน้ำขนาด <math>\phi</math> 1.80 เมตร และอาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที</div> |               |                  | ราคางานทั้งโครงการ = 278,852,000 บาท                                                                          |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | ปี 2563 = 14,814,000 บาท<br>ปี 2564 = 86,270,000 บาท<br>ปี 2565 = 101,582,400 บาท<br>ปี 2566 = 76,185,400 บาท |                                                                                                                    |                 |
| งบประมาณ                                                                                                        | งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตาม ปมก.      | อนุมัติเงินงวด   | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3                                                                                    | ประเภทงาน                                                                                                          |                 |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                                                                                   | ปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86,270,200.00 | 86,270,200.00    |                                                                                                               | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div>                                                                         |                 |
|                                                                                                                 | - ดำเนินการเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86,270,200.00 | 86,270,200.00    | <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div>                                                                        |                                                                                                                    |                 |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                                                                                | - เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  | <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                                                                        |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 | - โอนลด ตามใบจัดสรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                  | ระยะเวลาก่อสร้าง                                                                                              | ปี 2563 - 2566                                                                                                     |                 |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>                                                                                   | - คงเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                  | วงเงินทั้งโครงการ                                                                                             | 278,852,000 บาท                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | ความก้าวหน้า<br>ด้านที่ดิน                                                                                    | <div>- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว. 43 ก.</div> <div>เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน</div> |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ                                                                             |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | เงินกันเหลื่อมปี                                                                                              | เบิกจ่าย                                                                                                           | % เบิกจ่าย      |
|                                                                                                                 | รวม(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86,270,200.00 | 86,270,200.00    | 5,350,308.18                                                                                                  |                                                                                                                    |                 |
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง)                                                              | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 19 ส.ค. 58       | อนุมัติเงินงวด                                                                                                | 28 ต.ค. 63                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                 | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 17 มิ.ย. 58      | ลงนามในสัญญา                                                                                                  | 30 ก.ค. 63                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                 | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 5 มี.ค.61        | ผู้รับจ้าง                                                                                                    | บ.พินิจอุตรก่อสร้าง                                                                                                |                 |
|                                                                                                                 | ส่งประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | -                | เริ่มอายุสัญญา                                                                                                | 21 ส.ค. 63                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                 | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | -                | ครบอายุสัญญา                                                                                                  | 8 ธ.ค. 65                                                                                                          |                 |
|                                                                                                                 | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 27 ธ.ค. 62       | อายุสัญญา                                                                                                     | 840 วัน                                                                                                            |                 |
|                                                                                                                 | ประกาศ TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 19 ก.พ. 63       | สัญญาเลขที่                                                                                                   | กจ.49/2563(สพด.)                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                 | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 28 ก.พ. 63       | วงเงินตามสัญญา                                                                                                | 217,245,000.00                                                                                                     |                 |
|                                                                                                                 | อนุมัติรับราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | -                | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....                                                                                       | -                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                 | ส่งผลจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | -                | สั่งหยุดงาน ครั้งที่....                                                                                      | -                                                                                                                  |                 |
| <div>- เปรอร์เซ็นต์<br/>แผน/ผล</div> <div>- ผลงาน</div> <div>- เบิกจ่าย</div> <div>- กราฟผลงาน<br/>(สะสม)</div> | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.63         | แผนงานปีปัจจุบัน | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564                                                                      |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.86          | ผลงานปีปัจจุบัน  | 5.86                                                                                                          |                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  | การเบิกจ่ายสะสม                                                                                               | แผน<br>(Cash Flow)                                                                                                 | ผล<br>จาก GFMIS |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | - จ้างเหมา                                                                                                    | 17,772,750.00                                                                                                      | 17,772,750.00   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | - ดำเนินการเอง                                                                                                | -                                                                                                                  | -               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | รวม(บาท)                                                                                                      | 17,772,750.00                                                                                                      | 17,772,750.00   |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  | คิดเป็น(%)                                                                                                    | 20.60%                                                                                                             | 20.60%          |
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความล่าช้า                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                  |                                                                                                               |                                                                                                                    |                 |


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

|                    |                                                                  |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ            | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                            | ข้อมูลรายงาน ณ                                 | 31 พฤษภาคม 2564 |
| ชื่อ ปมก.          | ประตูระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ | ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ |                 |
| ที่ตั้งจุดก่อสร้าง | โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสว่างม่าง จังหวัดพิจิตร           |                                                |                 |
| พิกัด              | 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III                 |                                                |                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลักษณะโครงการ | - ก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง<br>- ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น<br>สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตูระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ | ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท<br>ปี 2562 = 80,000,000 บาท<br>ปี 2563 = 70,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 70,000,000 บาท<br>ปี 2565 = 130,000,000 บาท |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| งบประมาณ                         | งบประมาณ                   | ตาม ปมก.      | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3        | ประเภทงาน                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <div><div></div> งบปกติ</div>    | ปี 2564                    | 70,000,000.00 | 65,111,000.00  |                                   | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                                                                                                                                                              |            |  |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div> | - ดำเนินการเอง             | 70,000,000.00 | 70,000,000.00  | ระยะเวลาก่อสร้าง                  | ปี 2562 - 2564                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>    | - จ้างเหมา                 | -             | -              | วงเงินทั้งโครงการ                 | 350,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  | - โอนให้สำนักเครื่องจักรกล | -             | 4,889,000.00   | ความก้าวหน้าด้าน<br>ที่ดิน        | <div>- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว</div> <div>- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว</div> <div>จำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 35 ไร่ เป็นเงิน 12,217,781.71 บาท</div> <div>คงเหลือ 1 แปลง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว</div> |            |  |
|                                  | - โอนลด                    | -             | 838,815.00     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  |                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  |                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  |                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  |                            |               |                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  |                            |               |                | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |
|                                  |                            |               |                | เงินกันเหลื่อมปี                  | เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                              | % เบิกจ่าย |  |
|                                  | รวม(บาท)                   | 70,000,000.00 | 64,272,185.00  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |

|                                            |                                  |            |                          |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| ความก้าวหน้าในการจัดหา(ไปเบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง          | 13 มี.ค.57 | อนุมัติเงินงวด           | -                 |
|                                            | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | -          | ลงนามในสัญญา             | 7 ธ.ค. 63         |
|                                            | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้     | -          | ผู้รับจ้าง               | บจก.วี เอ ซัพพลาย |
|                                            | ส่งประมาณการ                     | 17 ม.ค. 63 | เริ่มอายุสัญญา           | 8 ธ.ค. 63         |
|                                            | อนุมัติประมาณการ                 | 27 ม.ค. 63 | ครบอายุสัญญา             | 6 พ.ค. 64         |
|                                            | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง        | 3 ต.ค. 62  | อายุสัญญา                | 150 วัน           |
|                                            | ประกาศ TOR                       | 8 ต.ค. 62  | สัญญาเลขที่              | -                 |
|                                            | ประกาศเชิญชวน                    | 16 ต.ค. 62 | วงเงินตามสัญญา           | 8,730,000.00      |
|                                            | อนุมัติรับราคา                   | 11 พ.ย. 62 | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....  | -                 |
|                                            | ส่งผลจัดจ้าง                     | -          | สั่งหยุดงาน ครั้งที่.... | -                 |

|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       |                                          |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| - เปรอ์เซ็นด์แผน/ผล<br>- ผลงาน<br>- เบิกจ่าย<br>- กราฟผลงาน (สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                             | 18.07 | แผนงานปีปัจจุบัน | 58.18 | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |                 |               |
|                                                                    | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                              | 19.46 | ผลงานปีปัจจุบัน  | 59.57 | การเบิกจ่ายสะสม                          | แผน (Cash Flow) | ผล จาก GFMIS  |
|                                                                    |  |       |                  |       | - จ้างเหมา                               | -               | -             |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       | - ดำเนินการเอง                           | 33,856,316.00   | 28,742,700.51 |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       | รวม(บาท)                                 | 33,856,316.00   | 28,742,700.51 |
|                                                                    |                                                                                     |       |                  |       | คิดเป็น(%)                               | 52.68%          | 44.72%        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า |  |
| แผนการแก้ไขปัญหา             |  |



ประตูระบายน้ำ



ประตูระบายน้ำ



งานประตูระบายน้ำ



สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

|         |                                       |                |                 |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| โครงการ | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 | ข้อมูลรายงาน ณ | 31 พฤษภาคม 2564 |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ชื่อ ปมก.<br>ที่ตั้งจุดก่อสร้าง<br>พิกัด | <p>ประตुरะบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่</p> <p>โครงการประตुरะบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระวาง 5042 IV</p> | ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|               |                                                                                         |                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ลักษณะโครงการ | - ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง | ราคางานทั้งโครงการ = 470,000,000 บาท |
|               | - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม.                                                 | ปี 2562 = 70,000,000 บาท             |
|               | - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น                                       | ปี 2563 = 100,000,000 บาท            |
|               | สามารถทน้ำและเก็บกักเหนือประตुरะบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้          | ปี 2564 = 120,000,000 บาท            |
|               | 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่                                | ปี 2565 = 180,000,000 บาท            |

| งบประมาณ                        | งบประมาณ                   | ตาม ปมก.       | อนุมัติเงินงวด | เงินงวด - เบิกที่<br>สกก.3       | ประเภทงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| <div><div></div> งบปกติ</div>   | ปี 2564                    | 120,000,000.00 | 76,543,092.00  |                                  | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div>                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |  |
|                                 | - ดำเนินการเอง             | 120,000,000.00 | 98,253,750.00  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
| <div><div></div> เหลือมปี</div> | - จ้างเหมา                 | -              | -              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 | - โอนให้สำนักเครื่องจักรกล | -              | 21,086,100.00  | ระยะเวลาก่อสร้าง                 | ปี 2562 - 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |  |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>   | - โอนลด                    | -              | 624,558.00     | วงเงินทั้งโครงการ                | 470,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                | ความก้าวหน้าด้าน<br>ที่ดิน       | <div>แผนการจัดที่ดิน</div> <div>- สสำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก. เสรียบร้อยแล้ว</div> <div>- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 37</div> <div>ระหว่างจัดทำบัญชีอนุมัติค่าทดแทน</div> <div>แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ เป็นเงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง</div> <div>จัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเสียชีวิต (รวมรดก)</div> |            |  |  |
|                                 |                            |                |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                | เงินกันเหลือมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |
|                                 |                            |                |                | เงินกันเหลือมปี                  | เบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % เบิกจ่าย |  |  |
|                                 | รวม(บาท)                   | 120,000,000.00 | 76,543,092.00  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |

|                                                    |                                  |            |                          |                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| ความก้าวหน้า<br>ในการจัดหา(ใบ<br>เบิกซื้อหรือจ้าง) | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง          | 19 มี.ค.61 | อนุมัติเงินงวด           | -                  |
|                                                    | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ | -          | ลงนามในสัญญา             | 7 ธ.ค. 63          |
|                                                    | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้     | -          | ผู้รับจ้าง               | หจก.ธนโชติก่อสร้าง |
|                                                    | ส่งประมาณการ                     | 16 ก.ย. 63 | เริ่มอายุสัญญา           | 8 ธ.ค. 63          |
|                                                    | อนุมัติประมาณการ                 | 29 ก.ย. 63 | ครบอายุสัญญา             | 6 เม.ย. 64         |
|                                                    | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง        | 6 ต.ค. 63  | อายุสัญญา                | 120 วัน            |
|                                                    | ประกาศ TOR                       | 7 ต.ค. 63  | สัญญาเลขที่              | -                  |
|                                                    | ประกาศเชิญชวน                    | 14 ต.ค. 63 | วงเงินตามสัญญา           | 13,499,962.80      |
|                                                    | อนุมัติรับราคา                   | 3 พ.ย. 63  | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....  | -                  |
|                                                    | ส่งผลจัดจ้าง                     | -          | สั่งหยุดงาน ครั้งที่.... | -                  |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |       |                                         |                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| - เปอร์เซ็นต์<br>แผน/ผล<br>- ผลงาน<br>- เบิกจ่าย<br>- กราฟผลงาน<br>(สะสม) | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.33 | แผนงานปัจจุบัน | 53.61 | ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |                    |                |
|                                                                           | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.80 | ผลงานปัจจุบัน  | 30.90 | การเบิกจ่ายสะสม                         | แผน<br>(Cash Flow) | ผล<br>จาก GFMS |
|                                                                           | <p>The graph shows the cumulative percentage of work completed over time. The blue line represents the plan, reaching 53.61% by May 2024. The red line represents the actual result, reaching 23.32% by May 2024. The x-axis shows dates from March 2023 to May 2024, and the y-axis shows percentages from 0.00 to 100.00.</p> |      |                |       | - จ้างเหมา                              | -                  | -              |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |       | - ดำเนินการเอง                          | 45,029,948.79      | 32,905,678.14  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |       | รวม(บาท)                                | 45,029,948.79      | 32,905,678.14  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |       | คิดเป็น(%)                              | 58.83%             | 42.99%         |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| สภาพปัญหาและ<br>สาเหตุความล่าช้า |  |
|----------------------------------|--|

|                      |  |
|----------------------|--|
| แผนการ<br>แก้ไขปัญหา |  |
|----------------------|--|



งานคอนกรีตประทุระบายน้ำ



งานประตึระบายน้ำ



งานประตึระบายน้ำ

| สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564 |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| โครงการ                                                    | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3                                                                                                  |               |                  | ข้อมูลรายงาน ณ                           | 31 พฤษภาคม 2564                                                                                                          |                 |
| ชื่อ ปมก.                                                  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุดรดิตถ์                                                          |               |                  |                                          | ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ                                                                           |                 |
| ที่ตั้งจุดก่อสร้าง                                         | ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์                                                                                             |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |
| พิกัด                                                      |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |
| ลักษณะโครงการ                                              | - ก่อสร้างท่อลอดถนนขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้าง ทรบ. ขนาด 2.40x2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง<br>- ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2.00 กม. |               |                  |                                          | ราคางานทั้งโครงการ = 50,000,000 บาท<br>ปี 2564 = 50,000,000 บาท                                                          |                 |
| งบประมาณ                                                   | งบประมาณ                                                                                                                               | ตาม ปมก.      | อนุมัติเงินงวด   | เงินงวด - เบิกที่ สกก.3                  | ประเภทงาน                                                                                                                |                 |
| <div><div></div> งบปกติ</div>                              | ปี 2564                                                                                                                                | 50,000,000.00 | 46,779,789.00    |                                          | <div><div></div> จ้างเหมาทั้งโครงการ</div> <div><div></div> จ้างเหมาบางส่วน</div> <div><div></div> งานดำเนินการเอง</div> |                 |
| <div><div></div> เหลื่อมปี</div>                           | - ดำเนินการเอง                                                                                                                         | 34,286,002.00 | 33,929,793.00    |                                          |                                                                                                                          |                 |
|                                                            | - จ้างเหมา                                                                                                                             | 15,713,998.00 | 12,849,996.00    | ระยะเวลาก่อสร้าง                         | ปี 2562 - 2564                                                                                                           |                 |
|                                                            | - โอนลด                                                                                                                                | -             | 305,927.00       | วงเงินทั้งโครงการ                        | 350,000,000 บาท                                                                                                          |                 |
| <div><div></div> พื้นฟู</div>                              |                                                                                                                                        |               |                  | ความก้าวหน้าด้านที่ดิน                   | แผนการจัดที่ดิน                                                                                                          |                 |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          | - สำรวจ/ปักหลักเขต เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรังวัดและจัดทำแผนที่ รว.43 ก. (ปี 2563) เสร็จแล้ว                            |                 |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          | - ตรวจสอบทรัพย์สิน 2 ก.ค. 63                                                                                             |                 |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  | เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ        |                                                                                                                          |                 |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  | เงินกันเหลื่อมปี                         | เบิกจ่าย                                                                                                                 | % เบิกจ่าย      |
|                                                            | รวม(บาท)                                                                                                                               | 50,000,000.00 | 46,473,862.00    |                                          |                                                                                                                          |                 |
| ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)                 | วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง                                                                                                                |               | -                | อนุมัติเงินงวด                           | -                                                                                                                        |                 |
|                                                            | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                       |               | -                | ลงนามในสัญญา                             | 27 พ.ย. 63                                                                                                               |                 |
|                                                            | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้                                                                                                           |               | -                | ผู้รับจ้าง                               | หจก.ชโนทัย                                                                                                               |                 |
|                                                            | ส่งประมาณการ                                                                                                                           |               | 2 มิ.ย. 63       | เริ่มอายุสัญญา                           | 28 พ.ย. 63                                                                                                               |                 |
|                                                            | อนุมัติประมาณการ                                                                                                                       |               | 29 ก.ย. 63       | ครบอายุสัญญา                             | 26 ม.ค. 64                                                                                                               |                 |
|                                                            | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                              |               | 6 ต.ค. 63        | อายุสัญญา                                | 60 วัน                                                                                                                   |                 |
|                                                            | ประกาศ TOR                                                                                                                             |               | -                | สัญญาเลขที่                              | ช.01/2564                                                                                                                |                 |
|                                                            | ประกาศเชิญชวน                                                                                                                          |               | 16 ต.ค. 63       | วงเงินตามสัญญา                           | 3,054,477.30                                                                                                             |                 |
|                                                            | อนุมัติรับราคา                                                                                                                         |               | 27 ต.ค. 63       | แก้ไขสัญญา ครั้งที่....                  | -                                                                                                                        |                 |
|                                                            | ส่งผลจัดจ้าง                                                                                                                           |               | -                | สั่งหยุดงาน ครั้งที่....                 | -                                                                                                                        |                 |
| - เปรี่เซ็นต์                                              | แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                | 36.16         | แผนงานปีปัจจุบัน | ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |                                                                                                                          |                 |
| แผน/ผล                                                     | ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)                                                                                                                 | 39.35         | ผลงานปีปัจจุบัน  | 59.94                                    | การเบิกจ่ายสะสม                                                                                                          | แผน (Cash Flow) |
| - ผลงาน                                                    | <div><div></div><div>53.13</div><div>59.94</div></div>                                                                                 |               |                  |                                          | ผล จาก GFMIS                                                                                                             |                 |
| - เบิกจ่าย                                                 |                                                                                                                                        |               |                  |                                          | - จ้างเหมา                                                                                                               | -               |
| - กราฟผลงาน (สะสม)                                         |                                                                                                                                        |               |                  |                                          | - ดำเนินการเอง                                                                                                           | 30,211,506.10   |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          | รวม(บาท)                                                                                                                 | 24,233,627.20   |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          | คิดเป็น(%)                                                                                                               | 65.01           |
|                                                            |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          | 51.80           |
| สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า                               |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |
| แผนการแก้ไขปัญหา                                           |                                                                                                                                        |               |                  |                                          |                                                                                                                          |                 |