

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ			ราคางานทั้งโครงการ = 468,200,000 บาท		
	2. ก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE			ปี 2560 = 80,000,000 บาท		
	3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ยาว 8.5 กม.			ปี 2561 = 88,200,000 บาท		
				ปี 2562 = 50,000,000 บาท		
					ปี 2563 = 50,000,000 บาท	
					ปี 2564 = 100,000,000 บาท	
					ปี 2565 = 100,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76		☐ จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- ดำเนินการเอง	168,200,000.00	168,200,000.00		☐ จ้างเหมาบางส่วน	
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย		154,182,203.20		☒ งานดำเนินการเอง	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2560 - 2565	
ฟื้นฟู	- คงเหลือ		17,115.55	วงเงินทั้งโครงการ	468,200,000 บาท	
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- มีแปลงที่ดินอยู่ในเขตงานก่อสร้าง ทั้งหมด จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน เป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด จ่ายค่าทดแทน ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563	
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
	- เบิกจ่าย					
	- โอนลด		2,100,000.00			
	*งบประมาณถูกพับ					
	- คงเหลือ					
	ปี 2563	150,000,000.00	- 49,957,965.00			
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00			
	ปี 2564	100,000,000.00	99,957,965.00			
	- ดำเนินการเอง	100,000,000.00	100,000,000.00			
	- โอนลด		42,035.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	รวม(บาท)	468,200,000.00	240,935,318.76	เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
				5,350,308.18		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	28 ธ.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	บริษัท ชานาญฤทธิ์เซอร์วิส	
	ส่งประมาณการ		16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	-	
	อนุมัติประมาณการ		1 ธ.ค. 63	ครบอายุสัญญา	-	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		18 ธ.ค. 63	อายุสัญญา	-	
	ประกาศ TOR		-	สัญญาเลขที่	-	
	ประกาศเชิญชวน		-	วงเงินตามสัญญา	22,450.00	
	อนุมัติรับราคา		28 ธ.ค. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		61.83	แผนงานปีปัจจุบัน		18.36
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		76.34	ผลงานปีปัจจุบัน		34.04
	61.83 76.34		ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
			การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS	
- ผลงาน				- จ้างเหมา	-	-
- เบิกจ่าย				- ดำเนินการเอง	90,062,520.03	89,238,752.51
- กราฟผลงาน (สะสม)				รวม(บาท)	90,062,520.03	89,238,752.51
				คิดเป็น(%)	90.10%	89.28%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- ประตูระบายน้ำ ชนิดของประตูระบายน้ำประตูบานเหล็กโค้ง ความสูงของอาคาร 14.00 เมตร ความกว้างของอาคาร 46.60 เมตร ขนาดของบานประตูกว้าง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนของบานประตู 5 บาน - อาคารรับน้ำและระบายน้ำ บริเวณท่านบดินปักกันลำน้ำเดิม ขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร จำนวนช่องระบายน้ำ 1 ช่อง			ราคางานทั้งโครงการ = 580,000,000 บาท ปี 2564 = 50,000,000 บาท ปี 2565 = 150,000,000 บาท ปี 2566 = 150,000,000 บาท ปี 2567 = 230,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	50,000,000.00	40,664,562.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- งานดำเนินการเอง	50,000,000.00	40,722,731.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2564 - 2567	
เหลื่อมปี	- งานจ้างเหมา	-	8,299,620.62			
ฟื้นฟู	- โอนลด	-	58,169.00	วงเงินทั้งโครงการ	580,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน	
					- ที่ดินทั้งหมด 70-3-60 ไร่ (21 แปลง)	
					- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก.	
					เรียบร้อยแล้ว	
					- อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน (ประมาณ 4,500,000บาท)	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	50,000,000.00	40,664,562.00			

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	-
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	-	ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	-	ผู้รับจ้าง	บกจ. วี เอ เอส ซัพพลาย
	ส่งประมาณการ	16 ก.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63
	อนุมัติประมาณการ	-	ครบอายุสัญญา	5 มิ.ย. 64
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	12 ต.ค. 63	อายุสัญญา	180 วัน
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	-
	ประกาศเชิญชวน	28 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	17,000,000.00
	อนุมัติรับราคา	23 พ.ย. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	79.09	แผนงานปีปัจจุบัน	8.96	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	69.77	ผลงานปีปัจจุบัน	17.29	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	2,998,142.00	2,998,142.00
					- ดำเนินการเอง	37,136,792.84	31,349,582.60
					รวม(บาท)	40,134,934.84	34,347,724.60
					คิดเป็น(%)	98.70%	84.47%
สภาพปัญหาและสาเหตุความ							
แผนการแก้ไขปัญหา							

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2564	
ชื่อ ปมก.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุดรดิตถ์				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์					
พิกัด						
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างท่อลอดถนนขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้าง ทรบ. ขนาด 2.40x2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง - ขุดลอกคลอง ระยะทาง 2.00 กม.				ราคางานทั้งโครงการ = 50,000,000 บาท	
					ปี 2564 = 50,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	50,000,000.00	46,779,789.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง	
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	34,286,002.00	33,929,793.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564	
	- จ้างเหมา	15,713,998.00	12,849,996.00		วงเงินทั้งโครงการ	
	- โอนลด	-	305,927.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	350,000,000 บาท	
พื้นฟู					แผนการจัดที่ดิน	
					- สำรวจ/ปักหลักเขต เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรังวัดและจัดทำแผนที่ รว.43 ก. (ปี 2563) เสร็จแล้ว	
					- ตรวจสอบทรัพย์สิน 2 ก.ค. 63	
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย
						% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	50,000,000.00	46,473,862.00			
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	-	อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	27 พ.ย. 63		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	หจก.ชโนทัย		
	ส่งประมาณการ	2 มิ.ย. 63	เริ่มอายุสัญญา	28 พ.ย. 63		
	อนุมัติประมาณการ	29 ก.ย. 63	ครบอายุสัญญา	26 ม.ค. 64		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	6 ต.ค. 63	อายุสัญญา	60 วัน		
	ประกาศ TOR	-	สัญญาเลขที่	ช.01/2564		
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 63	วงเงินตามสัญญา	3,054,477.30		
	อนุมัติรับราคา	27 ต.ค. 63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-		
- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	79.04	แผนงานปีปัจจุบัน	12.94	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	73.71	ผลงานปีปัจจุบัน	7.16	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
				ผลจาก GFMIS		
				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	36,334,748.78	26,684,501.97
				รวม(บาท)	36,334,748.78	26,684,501.97
				คิดเป็น(%)	78.18	57.04
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า						
แผนการแก้ไขปัญหา						

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564										
โครงการ		สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ		30 มิถุนายน 2564			
ชื่อ ปมก.		ประตุนะบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่					ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน			
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง		โครงการประตุนะบายน้ำท่งางงม ตำบลท่งางงม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก								
พิกัด		47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระวาง 5042 IV								
ลักษณะโครงการ		- ก่อสร้างประตุนะบายน้ำ คลส. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คลส. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุนะบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่					ราคางานทั้งโครงการ = 470,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 180,000,000 บาท			
งบประมาณ		งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน				
งบปกติ	ปี 2564	120,000,000.00	76,543,092.00	จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง						
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	120,000,000.00	98,253,750.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565					
	- จ้างเหมา	-	-							
	- โอนให้สำนักเครื่องจักรกล	-	21,086,100.00	วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท					
พื้นฟู	- โอนลด	-	624,558.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน - สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43ก. เรียบร้อยแล้ว - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 37 ระหว่างจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ เป็นเงิน 17,449,535.81 บาท คงเหลือ 1 แปลง จัดทำบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเสียชีวิต (รอมรดก)					
					เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ					
					เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย			
	รวม(บาท)	120,000,000.00	76,543,092.00							
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 มี.ค.61		อนุมัติเงินงวด	-				
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-		ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63				
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-		ผู้รับจ้าง	หจก.ธนโชติก่อสร้าง				
	ส่งประมาณการ		16 ก.ย. 63		เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63				
	อนุมัติประมาณการ		29 ก.ย. 63		ครบอายุสัญญา	6 เม.ย. 64				
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		6 ต.ค. 63		อายุสัญญา	120 วัน				
	ประกาศ TOR		7 ต.ค. 63		สัญญาเลขที่	-				
	ประกาศเชิญชวน		14 ต.ค. 63		วงเงินตามสัญญา	13,499,962.80				
	อนุมัติรับราคา		3 พ.ย. 63		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-				
ส่งผลจัดจ้าง		-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-					
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)		56.61	แผนงานปีปัจจุบัน	9.10	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564				
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)		53.95	ผลงานปีปัจจุบัน	2.96	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS		
							- จ้างเหมา	-	-	
							- ดำเนินการเอง	59,979,442.18	37,973,504.54	
							รวม(บาท)	59,979,442.18	37,973,504.54	
- ผลงาน						คิดเป็น(%)	78.36%	49.61%		
- เบิกจ่าย										
- กราฟผลงาน (สะสม)										
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า										
แผนการแก้ไขปัญหา										
งานคอนกรีตประตุนะบายน้ำ			งานประตุนะบายน้ำ			งานประตุนะบายน้ำ				

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564							
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2564		
ชื่อ ปมก.	ประจวบคีรีขันธ์ห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ		
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง	โครงการประจวบคีรีขันธ์ท่าแห อำเภอสางงำม จังหวัดพิจิตร						
พิกัด	47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระวาง 5042 III						
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประจวบคีรีขันธ์น้ำ คลส. ประจวบคีรีขันธ์บานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง				ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท		
	- ก่อสร้างบันไดปลา คลส. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น				ปี 2562 = 80,000,000 บาท		
	สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประจวบคีรีขันธ์น้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้				ปี 2563 = 70,000,000 บาท		
	1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่				ปี 2564 = 70,000,000 บาท		
					ปี 2565 = 130,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2564	70,000,000.00	65,111,000.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ		
	- ดำเนินการเอง	70,000,000.00	70,000,000.00		จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	-	-	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564		
	- โอนให้สำนักเครื่องจักรกล	-	4,889,000.00	วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท		
พื้นฟู	- โอนลด	-	838,815.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว.43 ก. เรียบร้อยแล้ว		
					- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว		
					จำนวน 23 แปลง เนื้อที่ 35 ไร่ เป็นเงิน 12,217,781.71 บาท		
					คงเหลือ 1 แปลง ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ			
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	รวม(บาท)	70,000,000.00	64,272,185.00				
ความก้าวหน้าในการจัดทำ(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		13 มี.ค.57	อนุมัติเงินงวด	-		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	7 ธ.ค. 63		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บจก.วี เอ ซัพพลาย		
	ส่งประมาณการ		17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	8 ธ.ค. 63		
	อนุมัติประมาณการ		27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	6 พ.ค. 64		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		3 ต.ค. 62	อายุสัญญา	150 วัน		
	ประกาศ TOR		8 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	-		
	ประกาศเชิญชวน		16 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	8,730,000.00		
	อนุมัติรับราคา		11 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-		
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-			
- เปรี่เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	18.07	แผนงานปีปัจจุบัน	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	19.46	ผลงานปีปัจจุบัน	การเบิกจ่ายสะสม			
				แผน	ผล		
				(Cash Flow)		จาก GFMIS	
				- จ้างเหมา	-	-	
				- ดำเนินการเอง	46,450,441.13	32,233,802.31	
				รวม(บาท)	46,450,441.13	32,233,802.31	
- กราฟผลงาน (สะสม)				คิดเป็น(%)	72.27%	50.15%	
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า							
แผนการแก้ไขปัญหา							



ประตูระบายน้ำ



ประตูระบายน้ำ



งานประตูระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564						
โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2564	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นดินห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	
ลักษณะโครงการ	- เชื่อนดิน ทำนบกั้นยาว 1,700 เมตร ความสูง 27.51 เมตร ความกว้าง 9.00 เมตร และทำนบกั้นดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร กว้าง 9 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้าน ลบม. - ท่อส่งน้ำขนาด ϕ 1.80 เมตร และอาคารระบายน้ำสัน ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลบ.ม. /วินาที				ราคางานทั้งโครงการ = 278,852,000 บาท	
					ปี 2563 = 14,814,000 บาท ปี 2564 = 86,270,000 บาท ปี 2565 = 101,582,400 บาท ปี 2566 = 76,185,400 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2564	86,270,200.00	86,270,200.00		จ้างเหมาทั้งโครงการ	
	- ดำเนินการเอง	86,270,200.00	86,270,200.00	จ้างเหมาบางส่วน		
เหลื่อมปี	- เบิกจ่าย			งานดำเนินการเอง		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร			ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563 - 2566	
พื้นฟู	- คงเหลือ			วงเงินทั้งโครงการ	278,852,000 บาท	
				ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- สำรวจ/ปักหลักเขต/จัดทำแผนที่ รว. 43 ก. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำบัญชีและจ่ายค่าที่ดิน	
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	86,270,200.00	86,270,200.00	5,350,308.18		
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58		อนุมัติเงินงวด	28 ต.ค. 63	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58		ลงนามในสัญญา	30 ก.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	5 มี.ค.61		ผู้รับจ้าง	บ.พินิจอุตรก่อสร้าง	
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	21 ส.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ	-		ครบอายุสัญญา	8 ธ.ค. 65	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	27 ธ.ค. 62		อายุสัญญา	840 วัน	
	ประกาศ TOR	19 ก.พ. 63		สัญญาเลขที่	กจ.49/2563(สพด.)	
	ประกาศเชิญชวน	28 ก.พ. 63		วงเงินตามสัญญา	217,245,000.00	
	อนุมัติรับราคา	-		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	23.64	แผนงานปีปัจจุบัน	23.64	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	11.53	ผลงานปีปัจจุบัน	11.53	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)
				ผล จาก GFMIS		
				- จ้างเหมา	17,772,750.00	17,772,750.00
				- ดำเนินการเอง	-	-
				รวม(บาท)	17,772,750.00	17,772,750.00
				คิดเป็น(%)	20.60%	20.60%
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า						
แผนการ แก้ไขปัญหา						


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2564

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	ข้อมูลรายงาน ณ	30 มิถุนายน 2564
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	

ลักษณะโครงการ	1. ประตุระบายน้ำ ชนิดของประตุระบายน้ำประตูบานเหล็กบานโค้ง ขนาดของบานประตูกว้าง 12.5 เมตร สูง 8.00 เมตร จำนวนช่องบานประตู 5 บาน	ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2559 -2561 = 128,268,600 บาท ปี 2563 = - บาท ปี 2564 = 19,668,900 บาท ปี 2565 = 63,793,0300 บาท
---------------	--	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด		ประเภทงาน
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	จ้างเหมาทั้งโครงการ จ้างเหมาบางส่วน งานดำเนินการเอง
	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00		
เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2565
	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000
ฟื้นฟู	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- ที่ดินถูกเขตชลประทาน จำนวน 34 แปลง - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 20 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 18 แปลง เนื้อที่ 40 ไร่ ตกรังวัด 2 แปลง ปัจจุบันเก็บค่าชอรั้งวัดแล้ว - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 14 แปลง จ่ายแล้ว 14 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่
	- คงเหลือ		58,898,511.90		
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00		
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00		
	ปี 2563	52,450,900.00	52,450,900.00		
	- จ้างเหมา	52,450,900.00	52,450,900.00		เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย,ฯลฯ
	ปี 2564	19,668,900.00	57,603,331.00		
	- จ้างเหมา	19,668,900.00	57,603,331.00		
				เงินกันขยาย/กันเหลื่อม	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	278,936,300.00	214,938,664.00	58,898,511.90	

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-	ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-	ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)
	ส่งประมาณการ	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58	ครบอายุสัญญา	12 มีย. 63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58	อายุสัญญา	1,306 วัน
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58	สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพด.)
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58	วงเงินตามสัญญา	231,400,000
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่....	-

เปอร์เซ็นต์ แผน/ผล ผลงาน เบิกจ่าย กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปีปัจจุบัน	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	45.88	ผลงานปีปัจจุบัน	45.88	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)		

สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา
------------------------------	---

แผนการแก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาดันเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพด.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562
------------------	--



งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตูระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตูระบายน้ำ