



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๑

ที่ สวก๑๖๓๙ /๒๕๕๗

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในเขตสำนักงานก่อสร้าง ๓ และ ๔

เรียน ผสก.๓ และ ผสก.๔

ตามบันทึกที่ สวก๑๖๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง สรุปการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในเขตสำนักงานก่อสร้าง ๓ และ ๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ รร. และคณะกรรมการส่วนกลางของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีกำหนดการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในเขตสำนักงานก่อสร้าง ๓ และ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น

รรส. ได้ลงนามทราบ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้สั่งการให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จ.พิษณุโลก
๒. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จ.ตาก
๓. ปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.สุโขทัย

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงขอให้สำนักงานก่อสร้าง ๓ และ ๔ ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่าน รรส. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ป.ร. สีนานนท์

(นายณรงค์ สีนานนท์)

รร. ปฏิบัติหน้าที่

ผส.พก.



เอกสารในระบบ E-Office 03/42/2557

รับเรื่อง 1639/57

1639/57

1639/57

1639/57

1639/57

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๑๑

ที่ สปก ๑๖๓๘/๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง สรุปการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในเขตสำนักงานก่อสร้าง ๓ และ ๔

เรียน รรช.

ตามที่รองอธิบดีฝ่ายบริหารและคณะทำงานส่วนกลางของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีกำหนดการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในเขตสำนักงานส่วนกลาง ๓ - ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง ๓

๑.๑ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่๑) จ.นครสวรรค์

- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายบ้านตลิ่งสูงและระบบส่งน้ำบ้านฝายเขาหัวแดง ปัจจุบันได้ผลงานสะสม ๑๑.๑๒% (แผน ๘.๙๑%)
- ระยะเวลาดำเนินงานปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เป็นงานดำเนินการเอง ผลการเบิกจ่าย ๑๔.๓๓% (ปี ๒๕๕๘ ใช้งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- ผสภ.๓ ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ปริมาณงานส่วนใหญ่อยู่ในกิจกรรมงานซื้อเสาเข็มพร้อมตอกประมาณ ๒,๔๐๐ ต้น ได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว และจะนำวิธีการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของเสาเข็มเป็นองค์ความรู้ของสำนักงานก่อสร้าง ๓

รรช. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม

- ขอให้เชิญเจ้าหน้าที่ออกแบบมาดูงานตอกเสาเข็มเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกแบบฐานรากโครงการต่อไป โดยอาจเปลี่ยนเป็นฐานรากแบบอื่นที่สามารถใช้เวลาก่อสร้างสั้นลง
- ให้ศึกษาระเบียบด้านพัสดุในการเบิกจ่ายงานซื้อและค่าตอกเสาเข็ม ในการตรวจสอบปริมาณงานและการเบิกจ่ายจริง
- ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและมอบ ผวศ.พท. เตรียมตั้งรับงบประมาณในปี ๒๕๕๘

๑.๒ ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จ.พิษณุโลก

- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบที่ ๑ จำนวน ๒ แห่ง และอาคารประกอบพร้อมงานชุดลอก ๓,๒๗๐ เมตร ปัจจุบันได้ผลงานสะสม ๒๘.๖๒ % (แผน ๓๓.๕๕%)
- ระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เป็นงานดำเนินการเอง ผลการเบิกจ่าย ๓๓.๓๑% และในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดำเนินการอาคารประกอบและคลอง U-Shape พร้อมชุดลอกคลอง ๑,๘๔๔ เมตร และงานท่อลอดทางรถไฟ
- ปี ๒๕๕๙ ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างประตุระบายน้ำโคกช้างพร้อมขยายเขตไฟฟ้า

รรช.มีข้อ...

1639/57

รร. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม

- ควรพิจารณาในการวางแผนงานก่อสร้าง เนื่องจากงานท่อลอดทางรถไฟและประตูระบายน้ำ วางแผนก่อสร้างในปี ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีการขุดคลองผันน้ำเชื่อมระหว่าง คลองหนองถ้ำกับแม่น้ำน่าน เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงแม่น้ำน่านโดยเร็ว หากเกิดอุทกภัยใน ปี ๒๕๕๘ จะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ (ผสภ.๓ ชี้แจงว่า ในส่วนของคลอง U-Shape ต้องรอจัดซื้อที่ดินก่อน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคาโดยศูนย์ฯ โปร่งใส)
- สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ รรส. ในการติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ให้จัดสัมมนาเพื่อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ควรพิจารณานำเรื่องการวางแผนงานก่อสร้าง เข้าไปด้วย โดยให้ครอบคลุมถึงที่มาของแผน,ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม, สอดคล้องกับฤดูกาล, ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ให้ ผจก.๓ เร่งรัดจัดซื้อที่ดินให้เสร็จในปี ๒๕๕๗
- ให้ประสานกับ กอบ.ขป.๓,ผบร.ขป.๓ เพื่อพิจารณาสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมและตรวจสอบกับ แผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำของโครงการขนาดใหญ่(ผสภ.๔) ด้วยว่าทับซ้อนกันหรือไม่

๑.๓ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จ. ตาก

- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๑๕๒,๗๕๕,๑๐๐ บาท และได้ส่งคืนเนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
- ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันได้ผลงานสะสม ๓๕.๗๔% (แผน ๔๘.๕๗%)
- สัญญาเริ่ม ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวม ๘๔๐ วัน
- กรมฯ อนุมัติขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๘๐ วัน สิ้นสุด ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (รวม ๑,๐๒๐ วัน)
- อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. ๑๕๐ วัน สิ้นสุด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (รวม ๑,๑๗๐ วัน)

รร. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม

- ให้ ผวศ.พท. ประสานกับกองแผนงานอาจต้องของบประมาณเพิ่มเติมหลังจากมีการแก้ไขแบบ
- พิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สั่งหยุด
- หากได้รับการขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่ และเร่งรัด เร่งเตือน แล้วรายงานให้กรมฯทราบ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วน หากมีการพิจารณาบอกเลิก สัญญา

๒. ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานก่อสร้าง ๔

๒.๑ ประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ จ.สุโขทัย

- เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการเริ่มอายุสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด ๙ กันยายน ๒๕๕๖ อายุสัญญา ๘๔๐ วัน วงเงิน ๒๐๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัท เทิดไทย เป็นผู้รับจ้าง กรมฯได้ ขยายอายุสัญญา ๓ ครั้ง (๑๔๗+๓๓+๖๔) รวม ๑,๐๘๔ วัน สิ้นสุดอายุสัญญา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างขยายอายุสัญญาตามมติ ครม. อีกจำนวน ๑๕๐ วัน

- ลักษณะโครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ ๓ แห่ง
 ๑. ประตูละบายน้ำบ้านวังสะตือ ชนิดบานระบายโค้งขนาด ๖.๐๐X๗.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ช่อง
 ๒. ประตูละบายน้ำคลองวังโพธิ์ ชนิดบานระบายโค้งขนาด ๖.๐๐X๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง
 ๓. ประตูละบายน้ำคลองปลากด ชนิดบานระบายโค้งขนาด ๖.๐๐X๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๗๕,๓๑๗,๙๐๐ บาท ผลงานสะสม ๖๑.๓๑% (แผน ๘๔.๙๘%)

รธน. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม

- ขอให้เร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าเนื่องจากประตูละบายน้ำก่อสร้างในแม่น้ำยมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนหรืออาจต้องสำรองเครื่องปั่นไฟ
- ให้เร่งรัดงานก่อสร้างที่ทำการและบ้านพัก
- เนื่องจากสำนักงานก่อสร้าง ๔ มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบถึง ๑๔ โครงการ มอบให้ ผวศ.พก. สรุปในภาพรวม พร้อมระบุความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ผลงานที่ทำได้ ปริมาณที่คงเหลือ
- เมื่อได้รับการขยายอายุสัญญาให้ปรับแผนงานและเร่งรัดงานก่อสร้าง

๒.๒ ปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.สุโขทัย

- เป็นงานจ้างเหมาทั้งโครงการ เริ่มอายุสัญญา ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ สิ้นสุด ๗ เมษายน ๒๕๕๘ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน วงเงิน ๑๗๗,๗๗๙,๐๐๐ บาท โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสำโรงขนส่ง เป็นผู้รับจ้าง
- ลักษณะโครงการ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิม (เพิ่มความสูงอีก ๑.๐๐ เมตร) และก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นใหม่ ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งบานระบายโค้งขนาด ๑๒.๕๐X๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง
- ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ๑๓,๘๕๔,๗๐๐ บาท ผลงานสะสม ๓๒.๒๑% (แผน ๕๔.๙๗%)
- ปัญหาอุปสรรคไม่สามารถระเบิดหินให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น มีรางส่งน้ำ คสล.(Flume) ซึ่งไม่มีรายการในแบบและสัญญา จึงไม่สามารถระเบิดหินได้และต้องส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
- แบบก่อสร้างได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่ม Chimney Drian สูงขึ้นจากเดิม ๑ เมตร ซึ่งไม่มีในรายการในสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ
นายสมชัย เกตุวชิษฐ์
รธน.
๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗
ผวศ.พก.
นายณรงค์ สีนานนท์
รธน. ปฏิบัติหน้าที่
ผวศ.พก.
นายสมชัย เกตุวชิษฐ์
รธน.
๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗
ผวศ.พก.