


สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2558

โครงการ	สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง		ข้อมูลรายงาน ณ	22 ธันวาคม 2557		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลิ้ม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 PQT 520100 E 1901200 N ระหว่าง 4843-V			ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ชลประทานขนาดกลาง		
ลักษณะโครงการ	1.เขื่อนดินชนิด Homogeneous Type สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร และส่วนที่สูงที่สุด 27.51 เมตร ความจุ 25.41 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก + 206.00 ม. (รทก.) 2. ทำนบกั้นน้ำปิดช่องเขาต่ำ ยาว 527.83 เมตร สูง 5.72 เมตร สันทำนบกั้นน้ำ 9.00 เมตร 3. อาคารระบายน้ำสัน ชนิด Side Channel Spillway กว้าง 33.00 เมตร ระบายน้ำได้ สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที 4. ท่อส่งน้ำ (Outlet) ขนาด $\phi$ 1.80 เมตร ยาว 144.00 เมตร - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,200 ไร่					
งบประมาณ	งบประมาณ	คาม ปมก.	อนุมัติงวด	เงินงวด - เบิกที่	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2554 - 2557	-	208,525,763.00	คป.ตาก	<input checked="" type="radio"/> งานจ้างเหมา <input type="radio"/> งานจ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินงานเอง	
เหลือมีปี	- จ้างเหมา	-	203,715,689.00		ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	
พื้นที่ฟู	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	4,810,074.00	ไม่มีกรจ่ายเงินค่าทดแทน		
	ปี 2558	-	38,813,429.90	รายการ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- จ้างเหมา	-	-	- จ้างเหมา	-	-
	- เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ขอใช้คืน) จำนวน 110,862,311 บาท (รออนุมัติวงจรถูกถอนแผนงาน)	-	-	- เงินกันเหลือมีปี 2557	-	-
	- กันเหลือมีปี 2557	-	41,932,789.00	- เงินขยายระยะเวลาเบิกจ่าย (เงินปี 2555)	-	-
	- ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย(เงินปี 2555)	-	38,534,717.00	- ดำเนินการเอง	-	-
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	-	-	- เงินกันเหลือมีปี 2557	18,753.70	6.73
	- กันเหลือมีปี 2557	-	278,712.90			
	- กันเหลือมีปี 2557	-	278,712.90			
	รวม	-	247,339,193			
ความก้าวหน้าด้าน	วันประกาศเขตก่อสร้าง	-	-	ลงนามในสัญญา	5 เม.ย. 2554	
การจัดทำ (ใบเบิกซื้อหรือจ้างวงเงินสูงสุด)	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	-	ผู้รับจ้าง	บ.เคนเบอร์ จีโอเทคนิคไทยแลนด์ จำกัด และ บ.สหมิตรอินเตอร์	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	15 ก.ย. 2551	-	เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ค. 2554	
	ส่งประมาณการ	-	-	ครบอายุสัญญา	20 มิ.ย. 2559	
	อนุมัติประมาณการ	-	-	อายุสัญญา	1,864 วัน (ขยายครั้งที่ 1= 180 วัน, ครั้งที่ 2 = 150 วัน และลดค่าปรับ 694 วัน )	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	31 ก.ค. 2552	-	สัญญาเลขที่	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.54	
	ประกาศ TOR	ไม่ต้องดำเนินการ	-	วงเงินตามสัญญา	314,578,000 บาท	
	ประกาศเชิญชวน	9 ต.ค. 2552	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่.1/2555	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย.55	
	อนุมัติรับราคา	22 ม.ค. 2554	-	สัญญาครั้งที่.....	-	
	ส่งผลจัดจ้าง	-	-	แก้ไขสัญญาครั้งที่ 2/2557	กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 7 ก.ค. 57	
				สัญญาครั้งที่.....	-	
เปอร์เซ็นต์แผน/ผล	แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ)	41.07	แผนงานปี 2558 9.72	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557		
- ผลงาน	ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ)	38.44	ผลงานปี 2558 3.20	การเบิกจ่าย สะสม	แผน	ผล
- เบิกจ่าย				(Cash Flow)	(จาก GFMS)	
- กราฟผลงาน (สะสม)				- จ้างเหมา	-	-
				- ดำเนินการเอง	-	-
				รวม (บาท)	-	-
				คิดเป็น (%)	-	-
สภาพปัญหา	1. เนื่องจากกรมมีมาตรการเร่งดำเนินการจัดจ้าง จึงไม่ต้องประกาศ TOR 2. ผู้รับจ้างทำงานขุดระเบิดหินเกินกว่าสัญญา และได้เบิกจ่ายค่างานบางส่วนทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 3. ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 และเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนมกราคม 2557 4. วอช.สอ. ได้อนุมัติแบบแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 (รชว. ได้อนุมัติหลักการแก้ไขแบบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556)					
แผนการแก้ไข ปัญหา	1. กรณีการขอเบิกเงินค่างานที่เกินสัญญา (สัญญาข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน อัยการสูงสุดพิจารณาในข้อความเงื่อนไขข้อ 4. เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2557 แล้ว และกรมแจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว 2. กรม (โดย รชส.) ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเนื่องจากแก้ไขแบบก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 และได้ลงนามแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 3. กรมได้อนุมัติลดค่าปรับจำนวน 694 วัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เนื่องจากการแก้ไขแบบถนนบำรุงรักษาด้วยเท้าเขื่อน					



งานขุดระเบิดหินตัวเขื่อน



ดินถมบดอัดแน่นตัวเขื่อน กม.1+250 ถึง 1+500



งานทดสอบดินถมบดอัดแน่นเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ กม.0+400