

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๓

ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	70,000,000.00	51,934,207.09	74.19	51,934,207.09	74.19
2	ประตูละบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	60,000,000.00	57,207,388.59	95.35	56,223,128.34	93.71
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี)	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	50,000,000.00	100.00
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี)	1,500,000.00	439,260.40	29.28	439,260.40	29.28
5	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยพังงา	300,000.00	211,890.60	70.63	211,890.60	70.63
6	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำป่าด(ภูวังผา)	300,000.00	242,287.78	80.76	242,287.78	80.76
รวม		182,100,000.00	160,035,034.46	87.88	159,050,774.21	87.34