

สรุปผลงานก่อสร้าง – ผลการเบิกจ่าย  
ประตูละบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ  
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ผลงานความก้าวหน้า (%)		ผลการเบิกจ่ายปี 58	
แผนงาน	ผลงาน	วงเงิน	%
82.74	94.45	58,394,429.09	97.32