

สรุปผลงานก่อสร้าง - ผลการเบิกจ่าย

ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่1)

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ผลงานความก้าวหน้า (%)		ผลการเบิกจ่ายปี 58	
แผนงาน	ผลงาน	วงเงิน	%
91.74	89.33	55,022,300.89	78.60