

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย 10 มิถุนายน 2559			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	63,853,620.69	72.35	63,853,620.69	72.35
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกข่าง พร้อมระบบระบายน้ำ	82,875,000.00	55,438,869.21	66.89	55,438,869.21	66.89
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	83,648,984.00	83,648,984.00	100.00	83,648,984.00	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	725,534.80	39.70	725,534.80	39.70
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	138,529.60	46.18	138,529.60	46.18
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	158,172.70	52.72	158,172.70	52.72
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกข่าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	11,643,000.00	50.00	11,643,000.00	50.00
9	สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกข่าง พร้อมระบบระบายน้ำ	13,413,600.00	13,413,600.00	100.00	13,413,599.00	100.00
	รวม	362,193,284.00	215,606,711.00	59.53	229,020,310.00	63.23

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย 10 มิถุนายน 2559			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	63,853,620.69	72.35	63,853,620.69	72.35
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	77,774,200.00	55,438,869.21	71.28	55,438,869.21	71.28
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	83,648,984.00	83,648,983.41	100.00	83,648,983.41	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	725,534.80	39.70	725,534.80	39.70
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	138,529.60	46.18	138,529.60	46.18
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่าด (ภูวังผา)	300,000.00	158,172.70	52.72	158,172.70	52.72
	รวม	320,392,884.00	203,963,710.41	63.66	203,963,710.41	63.66