

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	75,169,235.69	85.17	75,169,235.69	85.17
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	73,892,200.00	60,495,061.66	81.87	60,495,061.66	81.87
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	91,522,483.00	91,522,482.41	100.00	91,522,482.41	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	1,027,159.10	56.20	1,027,159.10	56.20
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	187,902.30	62.63	187,902.30	62.63
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	214,585.50	71.53	214,585.50	71.53
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	11,643,000.00	50.00	11,643,000.00	50.00
9	สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกข้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	13,413,600.00	13,413,600.00	100.00	13,413,599.00	100.00
	รวม	361,083,983.00	240,259,426.66	66.54	253,673,025.66	70.25

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	75,169,235.69	85.17	75,169,235.69	85.17
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกขาง พร้อมระบบระบายน้ำ	73,892,200.00	60,495,061.66	81.87	60,495,061.66	81.87
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	91,522,483.00	91,522,482.41	100.00	91,522,482.41	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	1,027,159.10	56.20	1,027,159.10	56.20
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	187,902.30	62.63	187,902.30	62.63
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	214,585.50	71.53	214,585.50	71.53
	รวม	324,384,383.00	228,616,426.66	70.48	228,616,426.66	70.48