

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 12 กันยายน 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	83,480,436.83	94.59	83,480,436.83	94.59
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	73,892,200.00	66,929,131.06	90.58	66,929,131.06	90.58
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	91,522,483.00	91,522,482.41	100.00	91,522,482.41	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	1,229,634.55	67.28	1,229,634.55	67.28
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	221,217.60	73.74	221,217.60	73.74
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	275,347.10	91.78	275,347.10	91.78
	รวม	324,384,383.00	243,658,249.55	75.11	243,658,249.55	75.11