

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 22 กันยายน 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	88,253,000.00	86,389,574.29	97.89	86,389,574.29	97.89
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	71,892,200.00	68,486,673.80	95.26	68,486,673.80	95.26
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	91,522,483.00	91,522,483.00	100.00	91,522,483.00	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	1,374,205.25	75.19	1,374,205.25	75.19
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	295,055.40	98.35	295,055.40	98.35
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	289,228.90	96.41	289,228.90	96.41
	รวม	322,384,383.00	248,357,220.64	77.04	248,357,220.64	77.04