

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00	14,946,265.31	18.68	15,638,056.11	19.55
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	51,378,362.00	19,108,279.66	37.19	19,108,279.66	37.19
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	40,000,000.00	17,369,239.66	43.42	18,493,324.07	46.23
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	49,186,900.00	-	-	-	-
5	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	80,000,000.00	9,390,555.01	11.74	10,496,632.07	13.12
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00	-	-	-	-
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	-	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	107,840.00	5.58	107,840.00	5.58
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,600,000.00	76,800.00	2.13	76,800.00	2.13
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	288,627.60	96.21	288,627.60	96.21
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	300,000.00	296,207.60	98.74	296,207.60	98.74
	<b>รวม</b>	<b>426,697,817.00</b>	<b>61,583,814.84</b>	<b>14.43</b>	<b>64,505,767.11</b>	<b>15.12</b>

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท

2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท

