

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	80,000,000.00	14,699,027.36	18.37	14,037,622.56	17.55
2	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	51,378,362.00	17,294,766.80	33.66	17,294,766.80	33.66
3	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	40,000,000.00	15,356,990.36	38.39	15,356,990.36	38.39
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	49,186,900.00	-	-	-	-
5	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	80,000,000.00	9,244,910.21	11.56	9,244,430.21	11.56
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	120,000,000.00	-	-	-	-
7	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)	-	-	-	-	-
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการฝายบ้านวังจิก	1,932,555.00	101,120.00	5.23	101,120.00	5.23
9	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	3,600,000.00	76,800.00	2.13	74,400.00	2.07
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	288,627.60	96.21	288,627.60	96.21
11	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา	300,000.00	296,207.60	98.74	296,207.60	98.74
	<b>รวม</b>	<b>426,697,817.00</b>	<b>57,358,449.93</b>	<b>13.44</b>	<b>56,694,165.13</b>	<b>13.29</b>

หมายเหตุ : 1. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 3,092,300.00 บาท

2. ขอคืนเงินค่าควบคุมงานจ้างเหมาฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก

ตามบันทึกที่ กพท.06/431 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 175,445.00 บาท